

**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-AD-003/2017.**

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las 10:50 horas del día 10 DE JULIO DE 2017, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PRPFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA LOUDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL.

- **C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-IAD-003/2017.**

Fecha de formalización: **12 DE MAYO DE 2017.**

Objeto del Contrato: **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 35 ENTRE 24 Y 28 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 434,910.78 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **52 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **12 DE MAYO DE 2017.**

Fecha de terminación según contrato: **02 DE JULIO DE 2017.**

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten initials]*

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITCO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**II.- Modificaciones.**

Aumento o disminución de **LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado: **\$ 434,910.78 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): **\$\$ 434,910.78 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 434,910.78 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **12 DE MAYO DE 2017.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **01 DE JULIO DE 2017.**

Plazo de ejecución real: **51 DÍAS NATURALES.**

**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Período que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL	12 DE MAYO DE 2017	AI	09 DE JUNIO DE 2017		
UNO	09/JUNIO/2017	DEL	12 DE MAYO DE 2017	AI	09 DE JUNIO DE 2017	\$281,061.32	\$281,061.32 ✓
DOS FINIQUITO	01 /JULIO/2017	DEL	10 DE JUNIO DE 2017	AI	01 DE JULIO DE 2017	\$93,861.77	\$93,861.77 ✓
		DEL		AI			
<b>TOTAL</b>						<b>\$374. 923.09</b>	<b>✓</b>

*[Handwritten mark]*

*BM*



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 17A40021 expedida por **AFIANZADORA DORAMA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC**, a nombre y representación del **C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CKL-DOP-FISM-AD-003/2017**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:10** horas del día **10 DE JULIO DE 2017**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI**

  
\_\_\_\_\_  
ING. TOMÁS ANDRÉS ALPUCHE GONZALEZ.  
DIRECTOR O.P.D.U

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

**CAMINOS E HIDROELERICA CY S. A DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL  
ADMINISTRADOR UNICO

  
\_\_\_\_\_  
ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"