

**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-IR-005/2017.**

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las 10:50 horas del día 10 DE JULIO DE 2017, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PRPFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA FERNANDO ALBERTO PECH COUOH.

- **C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. ING. ERICK NICOLAS SORIANO UC. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato: CLK-DOP-FISM-IR-003/2017.

Fecha de formalización: 12 DE MAYO DE 2017.

Objeto del Contrato: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE22, SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI

Monto original del contrato: \$ 647,377.15 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENT Y SIETE PESOS 15/100 M.N., IVA INCLUIDO).

Plazo de ejecución contractual: 60 DÍAS NATURALES.

Fecha de inicio según contrato: 12 DE MAYO DE 2017.

Fecha de terminación según contrato: 10 DE JULIO DE 2017.

*Pech Couoh Fernando Alberto*

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITCO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**II.- Modificaciones.**

Aumento o disminución de :**LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado: **\$ 647,377.15 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENT Y SIETE PESOS 15/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): **\$ 647,377.15 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENT Y SIETE PESOS 15/100 M.N., IVA INCLUIDO O).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 647,377.15 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENT Y SIETE PESOS 15/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **12 DE MAYO DE 2017.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **09 DE JULIO DE 2017.**


Plazo de ejecución real: **59 DÍAS NATURALES.**

**III. Relación de Estimaciones.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		DEL		AI			
UNO	09/JUNIO/2017	DEL	12 DE MAYO DE 2017	AI	09 DE JUNIO DE 2017	\$417,095.95	\$417,095.95
DOS FINIQUITO	10 /JULIO/2017	DEL	10 DE JUNIO DE 2017	AI	09 DE JULIO DE 2017	\$140,987.80	\$140,987.80
		DEL		AI			
<b>TOTAL</b>							<b>\$598,923.75</b>

R. Rob. Cevallos Ferrnandez Alberto



**CALKINÍ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número CLK-DOP-FISM-IR-005/2017 es de: \$ 647,377.15 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N., IVA INCLUIDO).

**V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

**Conforme al periodo de contrato:**

Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017.

Fecha de terminación: 10 DE JULIO DE 2017.

Plazo de ejecución: 60 DÍAS NATURALES.

**Conforme al periodo real de ejecución:**

Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017.

Fecha de terminación: 10 DE JULIO DE 2017.

Plazo de ejecución: 60 DÍAS NATURALES.

**VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

	PERÍODO DE EJECUCION	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	OBSERVACIONES
<b>ANTIPO</b>	-----	-----	\$194,213.15	
<b>EST. 1</b>	<b>12 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2017</b>	\$417,095.95	\$331,591.28	
<b>EST. 2</b>	<b>10 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2017</b>	\$ 140,987.80	\$ 112,085.29	
<b>FINIQUITO</b>		<b>\$558,083.75</b>	<b>\$637,889.72</b>	


Recibido por el Ayuntamiento de Calkiní



Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

“EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

**VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **LFERNANDO ALBERTO PECH COUOH.** hace entrega a la Residencia de Obra, los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- **UBICACIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 22, SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-005/2017, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS**

**VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

**IX. UBICACIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 22, SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-005/2017, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS**

**X. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en **FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 17A40028 DE AFINZADORA DORAMA. FECHA DE EXPEDICION DEL 10 DE JULIO DE 2017.**

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL CONTRATISTA FERNANDO ALBERTO PECH COUOH. RESPECTIVAMENTE.**

ING. TOMAS ANDRES ALBUCA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC.  
RESIDENTE DE OBRA

*Pech Couoh Fernando Alberto*  
C.FERNANDO ALBERTO PECH COUOH  
ADMINISTRADOR UNICO

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"