



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-AD-006/2017.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **10:50** horas del día **14 DE JULIO DE 2017**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESARROLLO URBANO.**
- **PRPFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC. EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA.

- **C. SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. TEC. JESUS ANTONIO ARCOS GUZMAN. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-IAD-006/2017.**

Fecha de formalización: **12 DE MAYO DE 2017.**

Objeto del Contrato: **AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE S7N X 22A, BARRIO LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINIL, MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 365,210.29 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **60 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **12 DE MAYO DE 2017.**

Fecha de terminación según contrato: **10 DE JULIO DE 2017.**

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de **LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado: **\$ 365,210.29 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): **\$ 365,210.29 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 365,210.29 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **12 DE MAYO DE 2017.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **10 DE JULIO DE 2017.**

Plazo de ejecución real: **60 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
UNO	10/JUNIO/2017	DEL	12 DE MAYO DE 2017	AI	10 DE JUNIO DE 2017	\$220,222.15	\$220,222.15
DOS FINIQUITO	01 /JULIO/2017	DEL	10 DE JUNIO DE 2017	AI	01 DE JULIO DE 2017	\$94,614.31	\$94,614.31
		DEL		AI			
TOTAL						\$314,836.46	

[Handwritten signatures and initials]