



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-AD-015/2017.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **12:00** horas del día **03 DE JULIO DE 2017**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ING. TOMÁS ANDRÉS ALPUCHE GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR.**
- **ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

-POR EL CONTRATISTA JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO.

- **LIC. JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **ING. MARIO VLADIMIR REBOLLO REYNOSO. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-AD-015/2017.**

Fecha de formalización: **16 DE MAYO DE 2017.**


Objeto del Contrato: **AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 19 Y 17, BARRIO SAN JOAQUIN, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE.**

Monto original del contrato: **\$ 387,592.40 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **91 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **16 DE MAYO DE 2017.**

Fecha de terminación según contrato: **14 DE AGOSTO DE 2017.**



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de: **LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado: **387,592.40 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): \$ **387,592.40 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **387,592.40 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **16 DE MAYO DE 2017.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**


Fecha de terminación real: **30 DE JUNIO DE 2017.**

Plazo de ejecución real: **46 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

2



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
UNO	15/JUN/2017	DEL	16 DE MAYO DE 2017	AI	15 DE JUNIO DE 2017	\$245,732.31	\$245,732.31
DOS (FINIQUITO)	30/JUN/2017	DEL	16 DE JUNIO DE 2017	AI	30 DE JUNIO DE 2017	\$88,399.07	\$88,399.07
		DEL		AI			
TOTAL							\$334,131.38

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **2125021** expedida por **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. ING. MARIO VLADIMIR REBOLLO REYNOSO** a nombre y representación del **LIC. JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CKL-DOP-FISM-AD-015/2017**. Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día **03 DE JULIO DE 2017**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.



2



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI

ING. TOMÁS ANDRÉS ALPUCHE GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO

LIC. JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO
ADMINISTRADOR UNICO

ING. MARIO VLADIMIR REBOLLO REYNOSO
SUPERINTENDENTE DE OBRA