



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO CLK-DOP-FISM-AD-002/2017.

### I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 12:00 horas, del día **30 DE JUNIO DE 2017**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADO EN LA CALLE 23 S/N DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

### II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR.**
- **ING. JULIO CESAR CAUICH YAN**

POR EL CONTRATISTA **WILBER RAMON MAS TOLEDO**

- **C. WILBER RAMON MAS TOLEDO, ADMINSTRADOR UNICO.**
- **ING. JACIEL CORONADO VELAZQUEZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

### III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N.º. DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-AD-002/2017.



**CALKINÍ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

**IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

El importe contractual correspondiente al contrato número CLK-DOP-FISM-AD-002/2017 es de:

\$ 360,702.36 CON IVA (SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 36 /100 MONEDA NACIONAL) IVA INCLUIDO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

**Conforme al periodo de contrato:**

Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017.

Fecha de terminación: 27 DE JUNIO DE 2017.

Plazo de ejecución: 47 DÍAS NATURALES.

**Conforme al periodo real de ejecución:**

Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017.

Fecha de terminación: 27 DE JUNIO DE 2017.

Plazo de ejecución: 47 DÍAS NATURALES.

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

	PERÍODO DE EJECUCION	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	OBSERVACIONES
<b>ANTIPO</b>	-----	-----	\$ 108,210.70	
<b>EST. 1</b>	<b>12 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2017</b>	\$223,340.28	\$177,555.53	
<b>EST. 2</b>	<b>09 AL 27 DE JUNIO DE 2017</b>	\$ 87,610.03	\$ 69,649.97	
<b>FINIQUITO</b>		<b>\$310,950.31</b>	<b>\$355,416.20</b>	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

El contratista **WILBER RAMON MAS TOLEDO**

Hace entrega a la Residencia de Obra, los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- **UBICACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CALK-DOP-FISM-AD-002/2017, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.**

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- **UBICACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CALK-DOP-FISM-AD-002/2017, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en **FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 2149499 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.**

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL CONTRATISTA WILBER RAMON MAS TOLEDO, RESPECTIVAMENTE.**

  
\_\_\_\_\_  
ING. TOMAS ANDRÉS ALPUCHE GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

  
\_\_\_\_\_  
C. WILBER RAMON MAS TOLEDO

ADMINISTRADOR ÚNICO

  
\_\_\_\_\_  
ING. JULIO CESAR GAUICH YAN  
RESIDENCIA DE OBRA

Obras Públicas

Calle 23(entre 18 y 20), Col. Kukab C.P. 24903. Tel. 996 961 0361  
obras@calkini.gob.mx www.calkini.gob.mx

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"