

CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO CLK-DOP-FISM-IR-028/2016.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de CALKINI, CAMPECHE, siendo las 10:00 horas, del día 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADO EN LA CALLE 23 S/N DEL BARRIO SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

- ARO. ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ GONZALEZ, DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
- C. FABIAN IVAN PUC PECH, SUPERITENENTE DE OBRA.


POR PARTE DEL CONTRATISTA ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO.

C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO, ADMINISTRADOR ÚNICO.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, N°. DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-028/2016.

A.R.M.C.



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número CLK-DOP-FISM-IR-028/2016 es de: \$ 798,667.89 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N., IVA INCLUIDO).

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Fecha de terminación: 13 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Plazo de ejecución: 45 DÍAS NATURALES.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


Fecha de terminación: 08 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Plazo de ejecución: 40 DÍAS NATURALES.

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

| | PERÍODO DE EJECUCION | IMPORTE ESTIMADO* | IMPORTE PAGADO** | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| ANTIPO | ----- | ----- | \$ 239,602.54 | |
| EST. 1 | 30 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016 | \$ 514,456.38 | \$ 408,992.84 | |
| EST. 2 FINIQUITO | 26 OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 | \$ 174,050.42 | \$ 138,367.92 | |
| | | \$ 688,506.80 | \$ 786,963.30 | |

R.A.M.C.



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO hace entrega a la Residencia de Obra, los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- UBICACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-028/2016, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.


VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- UBICACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE. N° DE CONTRATO CLK-DOP-FISM-IR-028/2016, ASI COMO LOS MATERIALES Y DIAMETROS UTILIZADOS.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 2053492 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A. CON FECHA DE EXPEDICION DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI Y EL CONTRATISTA FERNANDO ALBERTO PECH COUOH RESPECTIVAMENTE.




ARQ. ALBERTO PÁSTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO



TEC. FABIAN IVAN PUC PECH.
RESIDENTE DE OBRA



C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. CLK-DOP-FISM-IR-028/2016.

En la ciudad de **CALKINI, CAMPECHE**, siendo las **12.00** horas del día **10 DE NOVIEMBRE DE 2016**, se reunieron en la Oficina **DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** del **MUNICIPIO DE CALKINI**, ubicadas en **LA CALLE 23 S/N ENTRE 20 Y 18, COLONIA KUKAB**, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

- **ARQ. ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR.**
- **TEC. FABIAN IVAN PUC PECH, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.**

POR EL CONTRATISTA ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO.

- **C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO. ADMINISTRADOR UNICO.**
- **C. ING. RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA. SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **CLK-DOP-FISM-IR-028/2016.**

Fecha de formalización: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI**

Monto original del contrato: **\$ 798,675.13 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Plazo de ejecución contractual: **45 DÍAS NATURALES.**

Fecha de inicio según contrato: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

Fecha de terminación según contrato: **13 DE NOVIEMBRE DE 2016.**

A.R.M.C. R



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de : **LA OBRA SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA.**

Monto modificado: **\$798,667.89 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Monto real ejercido (1): **\$798,667.89 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **NO APLICA.**

Monto total ejercido (1+2): **\$798,667.89 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N., IVA INCLUIDO).**

Fecha de inicio real: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): **NO APLICA.**

Plazo de ejecución modificado: **NO APLICA**

Porcentaje de modificación: **NO APLICA**

Fecha de terminación modificada: **NO APLICA.**

Fecha de terminación real: **08 DE NOVIEMBRE DE 2016.**


Plazo de ejecución real: **40 DÍAS NATURALES.**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | | Monto estimado | Monto acumulado |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | DEL | 30 DE SEP DE 2016 | AI | 25 DE OCT DE 2016 | | |
| UNO | 25/OCT/2016 | DEL | 30 DE SEP DE 2016 | AI | 25 DE OCT DE 2016 | \$514,456.38 | \$514,456.38 |
| DOS (FINIQUITO) | 08/NOV/2016 | DEL | 26 DE OCT DE 2016 | AI | 08 DE NOV DE 2016 | \$174,050.42 | \$174,050.42 |
| | | DEL | | AI | | | |
| TOTAL | | | | | | \$688,506.80 | |

R
 A.R.N.C.



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **2053492** expedida por **AFIANZADORA SOFIMEX S.A.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **C. ING. RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA** a nombre y representación del **C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **CKL-DOP-FISM-IR-028/2016**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día **10 DE NOVIEMBRE DE 2016**, en la Cd. de **CALKINI, CAMPECHE**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALKINI

ARQ. ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

TEC FABIAN IVAN PUC PECH
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO.

C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA
SUPERINTENDENTE DE OBRA




Calkiní, Campeche a 09 de Noviembre de 2016

No. Oficio. CLK/DOP//2016

Asunto: El notificación para el finiquito de obra

C. ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO.
CONTRATISTA

PRESENTE:



Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 08 de Noviembre de 2016, en la que se menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato No. CLK-DOP-FISM-IR-028/2016 con fecha 30 de Septiembre de 2016, relativo a la obra "Construcción de Pozo de Drenaje Pluvial, Varias Calles" en la localidad de Becal, Municipio de Calkiní, Campeche, por un monto de \$798,667.89 iva incluido y con un periodo de ejecución de contrato hasta el día 13 de Noviembre de 2016, han sido concluidos al 100% motivo por el cual se le invita a llevar a cabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día 10 de Noviembre de 2016 presente año a las 10:00 hrs en el lugar de la obra.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ GONZALEZ
Director de obras públicas y desarrollo urbano
del H. Ayuntamiento de Calkiní



H. AYUNTAMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CALKINI, CAMPECHE.
2015 - 2018



c.c.p. Archivo

Recibido
09/Nov/2016
A. R. M. C.

Obras Públicas
Y Desarrollo Urbano
Calle 23(entre 18 y 20)
Col. Kukab C.P. 24903
Tel. 996 961 0361
obras@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx