

CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : S.G.- ELECRIFICACION

SUBPROGRAMA : 01B .-URBANA

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 17 ENTRE 30 Y 32, COL. BENITO JUAREZ

Fecha: 20 DE JUNIO 2017

Hora: 9:00 HORAS

Nombre del proyecto: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 17 ENTRE 30 Y 32, COL. BENITO JUAREZ

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Terminó:** 12 DE JUNIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			OTROS
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
AUTORIZADA:	\$157,457.00	-----	-----	\$157,457.00	-----
EJERCIDA:	\$157,092.47	-----	-----	\$157,092.47	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: **RAMO 33 100%**

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

PRELIMINARES


- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.(1 PZA)
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS,, ABRIR BRECHA, Y PODA DE ARBUSTOS

POSTES DE CONCRETO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750

DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS TIPO 1R3/1R3..
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R3



CONDUCTORES.

- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION DE NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0-1/0(3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO)

RETENIDA ELECTRICA.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA.

TIERRA FISICA.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR

LUMINARIAS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS AP ALL DE 88 W, CARCASA DE ALUMINIO, MODULO, SUORESORDE PICOS Y DIVER PHILLIPS Y BRAZO DE LUMINARIA

COMPLEMENTARIOS.

- TRAMITE ANTE C.F.E. NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENMTREGANDO LA DCUMENTACION
- PAGO DE RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION ANTE C.F.E.


Total de población beneficiada con las obras: 200 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINI

POBLACION: BECAL

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **19 DE ABRIL DE 2017**
Número Oficio: **FISMDF-2017 R33MAPR001004**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

COMISION FERDERAL DE ELECTRICIDAD

Federal (X) Estatal () Municipal ()

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente actu no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

*Tomas
Andrés
González*

ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

[Firma]

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

[Firma]

C. YANIRA YANETH UCAN HERNANDEZ

[Firma]

C. ERNSTO HERRERA HUCHIN.

Secretario:

Vocal #1:

Carlos Mario Hernández Ramos

C. CARLOS MARIO HERNANDEZ RAMOS

[Firma]

C. CARLOS TUN CANUL.



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano interno de control

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAMP.

L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. LUIS EDGAR VAZQUEZ JUAREZ
SUPERINTENDENTE DE C.F.E. ZONA CALKINI