

CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : S.G.- ELECRIFICACION

SUBPROGRAMA : SG 01B .-AMPLIACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 22 , SAN ROMAN

Fecha: 18 DE JULIO 2017

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 22, SAN ROMAN

Población: CALKINI

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)


2.- Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Termino:** 10 DE JULIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (**X**) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$648,828.00	-----	-----	\$648,828.00	-----
EJERCIDA:	\$647,377.15	-----	-----	\$647,377.15	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 100%

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

PRELIMINARES

- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.(1 PZA)
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS,, ABRIR BRECHA, Y PODA DE ARBUSTOS

POSTES DE CONCRETO


- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750 (13 PZAS)

DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION

- SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO RD20/TS20
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO RD20 SC
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO RD20/1TR2B, AISLADOR 13 PD DISPOSITIVOS PARA BANCO DE 10 A 100 KVA A 13.2 KV CON CCF 27 KVA CON CORTACIRCUITO.(2 PZAS)

DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS TIPO 1R3/1R3/1R3/1R3..
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3/1R3



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

TRANSFORMADORES.

- SUMINISTRO, MANIOBRA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA DE DOS BOQUILLAS 132000/220-127. 2 PZAS

CONDUCTORES.

- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 2F-2H CON CABLE SEMIAISLADO ACSR 3/0
- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION DE NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0-1/0(3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO)

RETENIDA ELECTRICA.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA

TIERRA FISICA.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "2K", INSTALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR

LUMINARIAS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS AP ALL DE 88 W, CARCASA DE ALUMINIO, MODULO, SUORESORDE PICOS Y DIVER PHILLIPS Y BRAZO DE LUMINARIA

COMPLEMENTARIOS.

- TRAMITE ANTE C.F.E. NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ENMTREGANDO LA DCUMENTACION
- PAGO DE RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION ANTE C.F.E.


Total de población beneficiada con las obras: **480 PERSONAS** _____

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINI _____

POBLACION: CALKINI _____

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **19 DE ABRIL DE 2017**
Número Oficio: **FISMDF-2017 R33MAPR001005**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____
COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra


COMISION FERDERAL DE ELECTRICIDAD

Federal (X) Estatal () Municipal ()

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

C. JOSE RAYMUNDO CAN PUC

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

C. ARACELY GARCIA HERNANDEZ

C. GENESIS VARGAS GARCIA.

Secretario:

Vocal #1:

C. FELIPE ALBERTO VARGAS

C. LEONARDO MARTIN PALOMO.



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano interno de control

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAMP.

L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. LUIS EDGAR VAZQUEZ JUAREZ
SUPERINTENDENTE DE C.F.E. ZONA CALKINI