



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : SD.- ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA : SD 03 0.- CONSTRUCCION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 12 ENTRE 7 Y 9

Fecha: 07 DE JULIO DE 2017

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 12 ENTRE 7 Y 9

Población: SANTA CRUZ PUEBLO

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 15 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Terminación:** 07 DE JULIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (**X**) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$97,632.00	-----	-----	\$97,632.00	-----
EJERCIDA:	\$96,106.14	-----	-----	\$96,106.14	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: **FISM 100%**

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES 12 ENTRE 7 Y 9

PRELIMINARES

- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METÁLICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.
- TRANSPORTACION DE EQUIPO PESADO DE PERFORACION.
- MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION EN SITIO DE OBRA.
- INSTALACION DE EQUIPO DE PERFORACION.
- PERFORACION EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. EN 12" DE DIAMETRO.
- PERFORACION EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 200 M. EN 12" DE DIAMETRO.
- ADEMADO DE POZO EN BOCA DE 254 MM. DE DIAMETRO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1.00 DE LONGITUD.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO LISO O RANURADO CLASE 10 DE 254 MM EN POZO CAPTADOR.

ELABORACION DE REGISTROS

- CORTE Y DEMOLICION Y CORTE DE PAVIMENTO DE 0.00 A 5.00 CMS DE ESPESOR.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
- PLANTILLA DE CONCRETO DE 5.00 CMS DE ESPESOR F'C= 100 KG/CM2.
- FORJADO DE REGISTRO RECTANGULAR DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE SECCION 1.40 X 0.40 X 0.90 MTS.
- FORJADO DE REGISTRO CUADRADO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE SECCION 100 X 1.00 X 0.90 MTS
- DEMOLICION Y CORTE DE PAVIMENTO DE 0.00 A 5.00 CMS DE ESPESOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLA PARA TRAMPA EN TUBO DE PVC LISO



- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING GALVANIZADO DE 0.50*1.50 MTS TIPO UNIVERSAL DE 3/16" X 1 1/4" Y 1 1/2" X 3/16". CON MARCO Y CONTRAMARCO
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA PARA POZO DE HIERRO COLADO DE UN DIAMETRO DE 1.20 MTS.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6"

- EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LISO DE PVC DE 6" (150) MM.
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN TUBERIA CON MATERIAL MEJORADO.

Total de población beneficiada con las obras: **28 PERSONAS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINÍ

POBLACION: SANTA CRUZ PUEBLO

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **20 DE ABRIL DE 2017**
Número Oficio: **FISMDF.- 2017 R 33MAPR001014**

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.



10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)

ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

CARGO:

ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

CARGO:

ING. JULIO CESAR CAUCH YAN

Nombre y firma



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

Presidente:

C. CARLOS YAM ARREDONDO

Vocal control y vigilancia:

C. AIDA MARIA MAY MAY

Secretario:

C. DIANA MARIA MAY EK

Vocal #1:

C. ANGEL GABRIEL MAY EK

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

Órgano interno de control

L.A. ANDRES JAVI CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROFR. JOSE TRINIDAD CHI CEN
DIRECTOR DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"