

# MUNICIPIO DE CALKINÍ

## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA :** SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**SUBPROGRAMA :** SJ 02 0 CONSTRUCCIÓN

Acta de entrega – Recepción de la obra:  
**"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO "**

Fecha: 14 DE JULIO 2017 Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO "

Población: BE CAL

Estado: CAMPECHE

**1.- Servicio y tipo de obra realizada**

**TIPO DE OBRA**

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

**2.- Fecha de inicio:** 19 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Término:** 20 DE AGOSTO DE 2017

**3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI ( X ) NO ( )

**4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

La obra se concluyó sin ningún problema  
Se concluyó antes de tiempo es una construcción pequeña y rápida el trabajo más fuerte es la losa de azotea.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**6.- Inversión**

	TOTAL	APORTACIÓN			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
<b>AUTORIZADA:</b>	<b>\$ 329,938.22</b>	-----	-----	<b>\$ 329,938.22</b>	-----
<b>EJERCIDA:</b>	<b>\$ 329,938.22</b>	\$-----	\$-----	<b>\$ 329,938.22</b>	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación: **FISMDF 100%**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**“CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO”**

**PRELIMINARES**

- ✓ TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO
- ✓ COLOCAR LETRERO ROTULADO
- ✓ EXCAVACIÓN DE CEPAS EN MATERIA TIPO “B”
- ✓ PICADO DE APLANADO DE PINTURA EXISTENTE

**DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN**

- ✓ DESMANTELAMIENTO DE TECHO EXISTENTE DE LÁMINA D ZINC Y LAMINA DE ASBESTO
- ✓ DEMOLICIÓN DE MURO, DE CADENA Y TRABE
- ✓ DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS
- ✓ DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS VENTANAS
- ✓ DEMOLICIÓN DE MESETA, TERRAZA, PISO Y TRABE
- ✓ RELLENO DE MATERIAL DE BANCO

**CIMENTACIÓN**

- ✓ FORJADO DE ZAPATA AISLADA DE 1.10 X 1.10 X .2° MTRS
- ✓ DADO DE CONCRETO DE .40 X .40 X 1.30 MTRS.

**ALBAÑILERÍA**

- ✓ MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CM DE 15.
- ✓ MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 10 X 20 X 40 CM ASENTADO APLOMO.
- ✓ MURO DE TABLA ROCA A NIVEL Y PLOMO.
- ✓ FORJADO DE COLUMNA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.20X0.20 MTS.
- ✓ CASTILLO DE CONCRETO DE 0.15 X 0.15 MTS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2
- ✓ CADENA DE NIVELACIÓN PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CM.
- ✓ TRABE (T-1) DE 15 X 20 CMS HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (1/2")

“EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

*(Handwritten signatures and initials)*



**PISOS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**

- PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO ESTAMPADO CON ACABADO DE COLOR VERDE JADE
- RECUBRIMIENTO EN MURO DE AZULEJOS DE 20 X 20 CMS ACENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO.
- FORJADO DE BASE ARMADA PARA ALACENA DE 5 CMS DE ESPESOR DE F'C= 150 KG/CM2
- MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 10 X 20 X 40 CM, A NIVEL Y PLOMO.
- APLANADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROPORCION 1:2:6, EN TRES CAPAS

**AZOTEA**

- LOSA AZOTEA VIGUETA Y BOVEDILLA 19 CMS. DE ESPESOR, VIGUETA PRETENSADA T-12-5; CONCRETO F'C= 250KG/CM2
- CALCRETO EN LOSA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA-GRAVA EN PROPORCIÓN 1:18:27:36
- CABALLETE FORJADO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
- GOTERO FORJADO A REGLA CON MORTERO CG:C:P 1:2:7
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PARA DESAGUE PLUVIAL

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.12, 10, 14 (3% DESPERDICIO Y 3 DE PUNTAS DE CONEXION)
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC CHALUPAS CONTACTO APAGADOR PLACA PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LÁMPARAS DE PLAFÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 SQUARED
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR MCA VEC
- ALIMENTACION ELECTRICA DESDE ACOMETIDA HASTA CENTRO DE CARGA CON CABLE THW 90C CALIBRE No.8
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT ELECTRICO DE 3/4" DE DIAMETRO

**INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA PARA COCINA CON 1 ESCURRIDEROS DE ACERO GALVANIZADO
- SALIDA SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 2", Y CPVC DE 1"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE CILINDRICA DE GAS BUTANO Y SUS TUBERIA

**CANCELERIA Y CARPINTERIA**

- SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3 MM
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE SECCION DE 1.00 X 2.20 M.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA DONCAN DE SECCION DE 0.80 X 2.00 MTS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA PROTECTOR DE VENTANAS CON TUBERÍA DE 1/2".

**PINTURA**

- RAMPA DE MINUSVÁLIDOS Y ACCESO A EDIFICIOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2.
- PINTURA DE SEÑALAMIENTO DE DE MINUSVÁLIDOS CON PINTURA DE ACEITE

**CONCEPTO MODIFICADO**

- SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS RELLENOS CON CONCRETO F'C= 100KG/CM2,

Total de población beneficiada con las obras: **240 PERSONAS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: \_\_\_\_\_


**LOCALIDAD: BECAL**

**MUNICIPIO: CALKINÍ**

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :**

Fecha del oficio: **03 DE MAYO DE 2017**

Número Oficio: **FISMDF.- 2017 R33MAPR001031**



9.- *El Comité participó en la realización de la obra*      SI ( X )    NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó: \_\_\_\_\_

**COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.**

10.- *Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:*

**NO PARTICIPO**

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :* \_\_\_\_\_

**NINGUNA**


12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI**

Federal ( )                      Estatal ( )                      Municipal ( X )

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*



**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. TOMAS ANDRÉS ALPUCHE GONZÁLEZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA  
POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

C. MARTHA BEATRIZ HERRERA MOO

C. TERESA CALAN POOL

Secretario:

Vocal #1:

C. MARÍA GUADALUPE UC FERNÁNDEZ

C. MARIA CANDELARIA CHABLE TZUC



**CALKINI**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Órgano interno de control**

**PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE**  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU**  
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**PROF. ROGER ROGELIO UC UC**  
DIRECTOR DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE  
BÉCAL, CALKINI, CAMPECHE