

CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : SO.-CENTROS DE SALUD

SUBPROGRAMA : 030.-CONSTRUCCIÓN

Acta de entrega – Recepción de la obra:
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

Fecha: 21 DE JULIO DE 2017

Hora: 14:00 HORAS

Nombre del proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

Población: BÉCAL

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 22 MAYO DE 2017

Fecha de Término: 21 DE JULIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto

SI (X)

NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema



5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$371,005.00	-----	-----	\$371,005.00	-----
EJERCIDA:	\$368,848.16	\$-----	\$-----	\$368,848.16	-----

De la obra


* Especifique quién realizó la aportación: **FISMDF 100%**

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD.

- TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL.
- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO.
- DEMOLICION DE MURO DE BLOCK PARA DIVISION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS.
- DESMANTELAMIENTO DE PALAPA DE HUANO DE SECCION 5.00 X 4.60 MTS.
- PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA.
- MAMPOSTERIA EN CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MEZCLA.
- DADO DE CONCRETO DE 30X30X65 CMS.
- PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR.
- CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8" HECHO CON CONCRETO.
- MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CM DE 15 CM DE ESPESOR.
- CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X15 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DIAMETRO.
- CASTILLO AHOGADO DENTRO DE UN HUECO DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR.
- CADENA DE NIVELACION CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y REF. CON 2 VAR 3/8".
- CADENA DE CERRAMIENTO (C-2) CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX 15-20-4.
- TRABE (T-1) DE 15 X 20 CMS ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 3 VAR. DE 3/8".
- FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.
- PISO DE CERAMICA DE 33X33 CMS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE 20X20 CM, BLANCO O COLOR.
- ZOCLO DE CERAMICA DE 10X33 CMS, EN CUARTOS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO.
- FORJADO DE MESETA ARMADA DE 8 CMS DE ESPESOR DE F'C=150 KG/CM2.
- APLANADO MUROS INTERIORES CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS.



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

- APLANADO MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS.
- EMBOQUILLADO EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA.
- LOSA AZOTEA VIGUETA Y BOVEDILLA 19 CMS DE ESPESOR.
- CALCRETO EN LOSA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA-GRAVA EN PROP. 1:18:27:36.
- APLANADO EN PLAFOND CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS.
- CABALLETE DE 40 CMS FORJADO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS DE ESPESOR.
- CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE CAPA DE CALCRETO EN AZOTEA DE 6 CMS X LADO TIPO MEDIA CAÑA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PARA DESAGUE PLUVIAL.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.12.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.10.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 90C CALIBRE No.14.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC PARA CENTRO DE 127 VOLTS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PVC CHALUPAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SLIME-LINE DE 2X39 WATTS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLOR BLANCO, AHORRADOR LED DE 24 W.
- SUMINISTRO Y TEDIADO POLIDUCTO ELECTRIJICO DE 3/4".
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR MCA VEC O SIMILAR DE 110 VOLTS CON CONTROL.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA APAGADORES Y/O CONTACTOS DE 1-2-3 VENTANAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 SQUARED O SIMILAR.
- SUMINISTRO Y RAMALEO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2".
- SALIDA HIDRAULICA DE 13 MM PARA AGUA FRIA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA.
- SUMINISTRO Y RAMALEO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4".
- REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
- SALIDA SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 2".
- SALIDA SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4".
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°X4".
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SANITARIA DE 4" A 2".
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X4".
- SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS CANCELERIA DE ALUMINIO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE SECCION DE 1.00 X 2.20 M.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE SECCION DE 0.80 X 2.20 M.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE SECCION DE 0.70 X 2.20 M.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA PROTECTOR DE VENTANAS CON TUBERIA DE 1/2".
- PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN PLAFOND A UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA.
- PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.

Total de población beneficiada con las obras: **850 PERSONAS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINÍ

POBLACION: BÉCAL



"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITCO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

8.- *Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :*

Fecha del oficio: 03 DE MAYO DE 2017

Número Oficio: FISMDF.- 2017 R33MAPR001027

9.- *El Comité participó en la realización de la obra* SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- *Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:*

NO PARTICIPO

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) :*

NINGUNA

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

SECRETARIA DE SALUD

Federal ()


Estatad ()

Municipal (X)

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*





ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. TOMÁS ANDRÉS ALFUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

ARQ. JESUS FERNANDO ORDOÑEZ TUN

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

Celia Viviana Fdz uc

C. CELIA VIVIANA FERNANDEZ UC.

C. MARIA CONCEPCION UC HERRERA.


Secretario:

Vocal #1:

C. ILIANA E. SANTOS HERRERA.

Wilma del Rosario
Herrera Castillo.

C. WILMA DEL ROSARIO HERRERA.



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano interno de control

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DR. ADRIAN FERNANDO NOH COLLÍ
DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BECAL

