



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA : SL 01 0.- OBRA

Acta de entrega – Recepción de la obra:

TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CECILIO CHI

Fecha: 21 DE JULIO DE 2017

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CECILIO CHI

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)


2.- Fecha de inicio: 23 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Terminación:** 21 DE JULIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (**X**) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$588,467.11	-----	-----	\$588,467.11	-----
EJERCIDA:	\$588,467.11	-----	-----	\$588,467.11	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: FISM 100%

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CECILIO CHI

PRELIMINARES

- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.
- Limpieza trazo y nivelación del terreno a mano estableciendo puntos de referencia incl. Cruceta de madera de pino de 3° líneas pintadas con cal y bancos de nivel en lugares
- Demolición de columnas de concreto existente de 20 cm de diámetro.


CIMENTACION

- Excavacion a mano en cepas de 0.00 a 2.00 mts. De profundidad en material tipo "B"
- Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2.,
- Fabricación de zapata aislada de concreto F'c=200 kg/cm2 de sección 1.10 x 1.10 x m. de 20 cms
- Relieno en cepas de cimentacion con material producto de la excavacion apisonado y compactado en capas de 20 cm

TECHUMBRE

- Habilitado de juego de anclas de acero astri a-307 de 1" de diámetro y 0.85 m. desarrollo para desplante de estructura metálica
- Suministro, fabricación y montaje de acero estructural A36 y HSS de 8 pl. CED.40 de 5.20 mts de altura

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

- Suministro, fabricación de estructura. m. a base de tubos 1 1/4 y 1 1/2 y placa de 1/8 para formar armaduras prismáticas,
- Suministro de estructura secundaria a base de perfil canal monten de 5". cal 14 galvanizado
- Suministro y flambeo de angulo de 3/16 x 1 1/2 y ptr de 1". cal 14
- contravientos para estructura metalica a base de cable de acero flexible de 1/4" de diametro
- Suministro colocación de lamina acanalada tipo R-101 cal. 26 , zintro-aluminio.
- Fabricacion y montaje de canalones en lamina pintro cal. 24
- Fabricacion y montaje de canalones de remate en lamina pintro cal 24
- Suministro y colocación de tubo de pvc de 4" para bajante de aguas pluvial en techumbre

INSTALACION ELECTRICA

- Suministro y colocación de tubo conduit electrico de uso rudo de 3/4" de diametro
- Suministro, colocacion y conexión de cable de cobre forrado c/aislante thw calibre No. 10.
- Suministro y colocación de luminario modelo high bay 120w marca ledvance osram 120w 5700k leds con opticas independientes 5 años de garantia 1p65 uso interior o exterior colgante o reflector mejor precio x mayoreo dicsa iluminacion.
- Registro electrico de 40x40x40 cms. Con block 15 x 20 x 40 cms relleno con concreto F'C=100 kg/cm2, con tapa a base de concreto F'C= 150 kg/cm2,
- Murete para acometida a base de block de 15x20x40 cms de sección 0.80x0.50x1.80 mts.de secc. segun diseño (tipo c) incl. tubo de fo.go. de 2" de diam. mufa seca, base de medidor, interruptor termomagenetico, puerta de herreria con candado
- Suministro y colocación de centro de carga QO-4 en su sitio indicado por la supervisión, incluye: pastillas de 1x15 amp. Cable No. 8 y 10 empotrado en muro

PISO

- piso de concreto f" c=200 kg/cm2 de 5 cm de espesor promedio reforzado con fibra de polipropileno "pasa fiber" acabado esponja.
- suministro y aplicación de pintura en superficie de cancha en línea de basquetbol, voleibol y futsal con pintura tripton sport o similar a dos manos de 5 cms de ancho,

CONCEPTO MODIFICADO

- Picado de piso existente

Total de población beneficiada con las obras: **360 PERSONAS**

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALKINÍ

POBLACION: BECAL

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 04 DE MAYO DE 2017
Número Oficio: FISMDF.- 2017 R 333MAPR001034

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s) : _____

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra


ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI

Federal () Estatal () Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

ENTREGA DE LA OBRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: Y DESARROLLO URBANO

CARGO: _____

ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

ING. JULIO CESAR CAUICH YAN

Nombre y firma

**RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ**

Presidente:

Vocal control y vigilancia:

C. CINTYA CHABLE PUCH

C. ADRIANA MARIBEL DZUL HUCHIN


Secretario:

Vocal #1:

C. SHIRLEY YANIS CAUICH CHUC

C. YESENIA DEL ROCIO UC KU

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de ti

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano interno de control

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROFRA. MARIA DEL CARMEN CHAN TUN
DIRECTORA DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CECILIO CHI
DE LA LOCALIDAD DE BECAL