

OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO 2012- 2015



**CALKINÍ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015



**Calkiní**  
progresa

OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

No.	PROGRAMA	OFICIO DE APROBACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS U.M.	BENEFICIARIOS HAB.	IMPORTE APROBADO	CONTRATISTA	INVERSION	MECANISMO DE VIGILANCIA
				PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL								
2	UE - SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	APR-CGE-CONACULTA-SC-02550-1103001/2012	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-nov-12	24-abr-13	30-dic-12	07-jun-13	Rehabilitación de la Casa de la Cultura	Calkiní	1 OBRA	800	\$1,000,000.00	GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A. DE C.V.	CONACULTA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
26	SJ - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR-FAFEF-PF-28018001/2007,2008,2011	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	30-abr-13	17-jul-13	28-jun-13	Techado de Cancha de Usos Múltiples en la Localidad de Bécal, en el Municipio de Calkiní	Bécal	1 OBRA	1800	\$1,340,000.00	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN S.A DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
5	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001011	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	10-abr-13	17-abr-13	12-may-13	18-may-13	Ampliación de Red de Agua Potable con Tubería de 4" calle 14	Dzitbalché	439.20 ML	365	\$303,800.00	CLEOTILDE LOPEZ MARTINEZ	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
6	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001012	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	10-abr-13	18-abr-13	25-jun-13	03-jul-13	Rehabilitación de Red de Agua Potable con Tubería de 4" Sustituyendo la Existente	Tepakan	1200.00 ML	480	\$684,000.00	CONSTRUCTORA "MAS TOLEDO"	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
11	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001017	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	01-may-13	14-jun-13	30-jun-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Santa María	820.00 M2	236	\$590,400.00	ARQUIMEDES GONZALEZ CAUICH	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
13	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001019	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	23-may-13	14-jun-13	21-jul-13	Repavimentación de Calle Principal	San Agustín Chunhuas	2832 M2	120	\$651,250.00	MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
15	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001024	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	17-may-13	30-jun-13	29-jul-13	Construcción de Andador Calle Privada de la 20, en la Alameda, la 20 de San Roque, y 20 de San Roque	Dzitbalché	1202.00 M2	80	\$1,271,771.90	CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
16	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001025	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	07-jun-13	30-jun-13	19-ago-13	Construcción de Andador, Calle Privada de la 23 en Komchen, la 16 en San Pastor, la 23 en San Pedro y la 21 en San Pastor	Dzitbalché	1202.00 M2	200	\$1,232,601.00	GRUPO CONSTRUCTOR MARIN S.A. DE C.V.	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
54	SG - ELECTRIFICACIÓN	FISM-13-333MAPR001050	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	01-ago-13	26-sep-13	30-sep-13	24-nov-13	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	Dzitbalché	1 OBRA	158	\$347,000.00	CONSTRUCTORA "MAS TOLEDO"	FISM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
10	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001016	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	15-abr-13	18-sep-13	30-may-13	01-nov-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calles 13, 7 y 7-A	Calkiní	989.00 M2	710	\$712,080.00	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
20	SE - URBANIZACIÓN	FISM-13-333MAPR001028	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	02-may-13	18-sep-13	16-jun-13	01-nov-13	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle 16 entre 13 y 15, 16 entre 15 y 19, 24 entre 27 y 29, 35 entre 18 y 14	Calkiní	963.49 M2	700	\$693,712.80	AGUME ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
52	SF - PAVIMENTACIÓN	FISM-13-333MAPR001049	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	04-jun-13	26-sep-13	31-jul-13	22-nov-13	Pavimentación de Calles 14 y 14A	Dzitbalché	2,191.50 M2	228	\$679,365.00	MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
14	SC - AGUA POTABLE	FISM-13-333MAPR001020 APR/PIBAI/0015/2013	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	17-abr-13	08-may-13	30-jun-13	20-jul-13	Ampliación del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidad de Nunkini	Nunkiní	1 SISTEMA	480	\$446,750.58	OSCAR IVÁN CASTELLANOS BERZUNZA	FISM-CDI	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
37	SE - URBANIZACIÓN	APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-280180	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	02-ago-13		06-sep-13		Nomenclatura de calles	Bécal	1 LOTE	6446	\$497,652.35	IVÁN PUERTO SANCHEZ	FOPAM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
64	SK - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	RF-APR001001	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	02-sep-13	29-oct-13	16-sep-13	11-nov-13	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario para la Expresión de la Cultura Maya	Calkiní	1 LOTE	800	\$500,000.00	COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR, S.A. DE C.V.	HABITAT - FIV	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
60	SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RME-APR001007	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	01-ago-13	02-oct-13	30-sep-13	30-nov-13	Techado de la Cancha del Gato Negro	Nunkiní	1 OBRA	500	\$999,999.99	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN S.A DE C.V.	REC. MUN. - JUNTA MUNICIPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
61	SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RME-APR001008	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	01-ago-13	04-oct-13	30-sep-13	02-dic-13	Techado de la Cancha de Santa Rosalia	Dzitbalché	1 OBRA	500	\$999,999.99	CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	REC. MUN. - JUNTA MUNICIPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
62	SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RME-APR001010	CONTRATO (INVITACIÓN 3)	01-ago-13		30-sep-13		Techado de la Cancha del Barrio de la Santa Cruz Ubicado al Oriente de la Comunidad	Bécal	1 OBRA	3500	\$999,999.99	ADRIÁN CANDELARIO VÁZQUEZ MOO	REC. MUN. - JUNTA MUNICIPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO
								<b>TOTAL</b>				<b>\$13,950,383.60</b>			