



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINÍ
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

17 ABR 2012 NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0076/2012.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL 2012.
OFICINA DEL TITULAR

Calkiní, Campeche, a 12 de Abril de 2012.

"2012, AÑO DE LA CULTURA MAYA"

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS,
CAMPECHE, CAMPECHE.
PRESENTE:

630
MESA DE CORRESPONDENCIA
17 ABR 2012
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CON AT'N
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.
DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el Avance Físico-Financiero Trimestral y los Cuadros de Indicadores de Recursos Ejercidos en el Trimestre, en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)..

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al Primer Trimestre (Enero-Marzo de 2012), para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.
2012



RECIBIDO
17 ABR. 2012

DOCTO. ENT. RBE. Bernardo Chan
Wenata Cardozo

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkiní, Campeche.
2009 - 2012

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

- C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
- C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado.
- C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado.
- C.C.P. LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LOPEZ.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche.
- C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
- C.P. Archivo.

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
17 ABR 2012
12:30
HORA
Recepción de Correspondencia
Gobierno del Edo. de Campeche

Calle 15 S/N. entre 18 y 16, Barrio de la Concepción, Calkiní, Camp.



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2012)

FECHA: 30 DE MARZO
MONTO A EJERCER 2012:

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIER	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
1	UG	060	900100101	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001001	23-Feb-11	\$ 966,202.14	\$ 243,082.77	\$ 243,082.77	\$ 243,082.77	\$ 243,082.77	25.00	25.00	25.16	25	
4	TG	020	900100401	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "DULCE RODY"	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	07/02/12 29/02/12	333MAPR001002	06-Feb-12	\$ 243,064.00	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	100.00	100.00	99.83	99	
5	TG	020	900100501	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "EL ALUX"	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	07/02/12 29/02/12	333MAPR001003	06-Feb-12	\$ 243,064.00	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	100.00	100.00	99.83	99	
11	UB	02A	900101101	CONSTRUCCION DE TERRACERIA ENTRONQUE CAMINO TELCHAK RUMBO A BODEGA DE ALMACENAMIENTO CAMINO REAL.	DZITBALCHE	IT	06/02/12 15/04/12	333MAPR001009	06-Feb-12	\$ 366,314.00	\$ 366,191.10	\$ 366,191.10	\$ 366,191.10	\$ 366,191.10	100.00	100.00	99.97	99	
15	SG	03A	900101501	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RUMBO A PARCELA "EL PIXOY"	NUNKINI	IT	06/02/12 07/05/12	333MAPR001013	06-Feb-12	\$ 1,483,763.00	\$ 445,897.12	\$ 445,897.12	\$ 445,897.12	\$ 445,897.12	30.00	30.00	30.05	30	
16	SF	020	900101601	PAVIMENTACION DE CALLES	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT	15/02/12 15/04/12	333MAPR001014	10-Feb-12	\$ 1,046,475.35	\$ 313,904.39	\$ 313,904.39	\$ 313,904.39	\$ 313,904.39	30.00	30.00	30.00	30	
17	SF	020	900101701	PAVIMENTACION DE CALLES.	TEPAKAN	IT	29/02/12 30/04/12	333MAPR001015	10-Feb-12	\$ 959,249.00	\$ 521,736.10	\$ 521,736.10	\$ 521,736.10	\$ 521,736.10	50.00	50.00	54.39	54	
18	SF	020	900101801	PAVIMENTACION DE CALLES.	DZITBALCHE	IT	01/03/12 31/05/12	333MAPR001016	10-Feb-12	\$ 2,434,660.00	\$ 1,790,741.76	\$ 1,790,741.76	\$ 1,790,741.76	\$ 1,790,741.76	50.00	50.00	73.55	73	
20	SE	03B	900102001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA CALLE 15 ENTRE 20 Y 22.	CALKINI	IT	01/03/12 30/03/12	333MAPR001018	10-Feb-12	\$ 54,826.00	\$ 53,467.66	\$ 53,467.66	\$ 53,467.66	\$ 53,467.66	100.00	100.00	97.52	97	
21	SO	010	900102101	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT	01/03/12 30/05/12	333MAPR001019	16-Feb-12	\$ 402,321.00	\$ 120,581.22	\$ 120,581.22	\$ 120,581.22	\$ 120,581.22	30.00	30.00	29.97	29	
22	SO	010	900102201	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA MARIA	IT	01/03/12 31/05/12	333MAPR001020	16-Feb-12	\$ 402,534.00	\$ 120,458.20	\$ 120,458.20	\$ 120,458.20	\$ 120,458.20	30.00	30.00	29.92	29	
25	SF	020	900102501	PAVIMENTACION DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	01/03/12 30/05/12	333MAPR001023	17-Feb-12	\$ 922,955.00	\$ 276,865.81	\$ 276,865.81	\$ 276,865.81	\$ 276,865.81	30.00	30.00	30.00	30	
TOTALES.....\$										\$ 9,525,427.49	\$ 4,738,242.47	\$ 4,738,242.47	\$ 4,738,242.47	\$ 4,738,242.47					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL



H. AYUNTAMIENTO
CALKINI, CAMPECHE
2009 - 2012

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. VICTOR MANUEL CAMAL BALAN

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

LAE. FERNANDO CAMAL BALAN

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. GERARDO ESPINOSA DE