



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINI

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0115/2011.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL.

Calkiní, Campeche, a 14 de Julio de 2011.

"2011, Año del Ciento Cincuenta Aniversario de la Institucionalización del Poder Legislativo del Estado de Campeche"

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS,  
CAMPECHE, CAMPECHE.  
PRESENTE:

RECIBIDO  
21 JUL. 2011

DOCTO  
CON AT'N. DEY.  
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.  
DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el Avance Físico-Financiero Trimestral de las Obras ejercidas con Recursos del FISM 2011 y de Banobras, así como el Informe Semestral de los ejercicios 2010 y 2011 en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)..

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al Segundo Trimestre (Abril-Junio), para que personalmente la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE PLANEACION MUNI  
DE CAMPECHE  
Secretaria de la Calkiní, Campeche.  
2009 - 2012

RECIBIDO

OFICINA DEL TITULAR

- C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
- C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado
- C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado
- C.C.P. C.P. JORGE LUIS LAVALLE MAURY.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche.
- C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
- C.C.P. Archivo.



# H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

## DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

### AVANCE TRIMESTRAL

### RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: :  
MONTO A EJER

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCE	
											EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO	
											MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %
1	U9	060	900100101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001001	23-Feb-11	\$ 966,202.14	\$ 328,399.63	\$ 328,399.63	\$ 607,362.75	\$ 607,362.75	30.00	60.00
2	U9	070	900100201	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20011.	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001002	23-Feb-11	\$ 644,134.76	\$ 20,260.00	\$ 20,260.00	\$ 20,260.00	\$ 20,260.00	3.00	3.00
3	SG	03A	900100301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PROLONGACION DE LA CALLE 27 RUMBO A COLONIA SAN FRANCISCO.	CALKINI	IT	16/03/11 24/06/11	333MAPR001001	28-Feb-11	\$ 955,915.00	\$ 286,502.95	\$ 286,502.95	\$ 286,502.95	\$ 286,502.95	50.00	50.00
4	UB	02A	900100401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA CARRETERA DZITBALCHE-CALKINI, QUE VA A SAN MATEO HASTA EL CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA CONOCIDA COMO EL KANKAB.	CALKINI	IT	30/03/11 30/05/11	333MAPR001002	16-Mar-11	\$ 911,289.00	\$ 272,994.95	\$ 272,994.95	\$ 272,994.95	\$ 272,994.95	70.00	70.00
5	TG	020	900100501	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	BECCAL	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001003	18-Mar-11	\$ 69,936.00	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	100.00	100.00
6	TG	020	900100601	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	DZITBALCHE	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001004	18-Mar-11	\$ 69,936.00	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	\$ 68,653.56	100.00	100.00
7	TG	020	900100701	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE RIEGO.	BECCAL	IT	01/04/11 30/04/11	333MAPR001005	18-Mar-11	\$ 144,563.00	\$ 139,595.31	\$ 139,595.31	\$ 139,595.31	\$ 139,595.31	100.00	100.00
8	SC	020	900100801	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	IT	08/04/11 07/05/11	333MAPR001006	11-Abr-11	\$ 341,970.00	\$ 341,800.07	\$ 341,800.07	\$ 341,800.07	\$ 341,800.07	100.00	100.00
9	UB	02A	900100901	CONSTRUCCION DE TERRACERIA POR CAMPO DEPORTIVO GATO NEGRO RUMBO A PREDIOS AGROPECUARIOS "SUMA" REMATANDO CON LA CARRETERA PRINCIPAL.	NUNKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001007	06-May-11	\$ 1,049,867.00	\$ 1,033,598.72	\$ 1,033,598.72	\$ 1,033,598.72	\$ 1,033,598.72	100.00	100.00
10	SE	050	900101001	ALUMBRADO EN AVENIDA.	BECCAL	IT	01/03/11 05/03/11	333MAPR001008	06-May-11	\$ 699,950.00	\$ 699,950.06	\$ 699,950.06	\$ 699,950.06	\$ 699,950.06	100.00	100.00
11	SE	030	900101101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	BECCAL	IT	28/01/11 19/02/11	333MAPR001009	06-May-11	\$ 1,051,225.00	\$ 1,051,225.45	\$ 1,051,225.45	\$ 1,051,225.45	\$ 1,051,225.45	100.00	100.00
12	UB	02A	900101201	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 9, UNIDAD AGRICOLA ZINTUL.	CALKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001010	13-May-11	\$ 440,802.00	\$ 131,617.42	\$ 131,617.42	\$ 131,617.42	\$ 131,617.42	100.00	100.00
14	UB	02A	900101401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 3, UNIDAD AGRICOLA CHACTE.	CALKINI	IT	09/05/11 09/07/11	333MAPR001012	13-May-11	\$ 894,214.00	\$ 266,727.29	\$ 266,727.29	\$ 266,727.29	\$ 266,727.29	60.00	60.00
16	SG	01B	900101601	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	CALKINI	IT	16/05/11 30/06/11	333MAPR001014	16-May-11	\$ 343,112.45	\$ 102,808.05	\$ 102,808.05	\$ 102,808.05	\$ 102,808.05	30.00	30.00
19	SO	010	900101901	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.	SAN NICOLAS	IT	23/05/11 21/08/11	333MAPR001017	16-May-11	\$ 468,766.00	\$ 225,995.97	\$ 225,995.97	\$ 225,995.97	\$ 225,995.97	50.00	50.00
21	SG	01B	900102101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LIBRAMIENTO X 12 Y 14, 5 X 14 Y 9, 8 X 7 Y 12 X 5A Y CAMINO A EJIDO, CALLE 12 X 5A Y CARRETERA DZITBALCHE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	01/06/11 30/08/11	333MAPR001019	18-May-11	\$ 530,364.52	\$ 159,049.40	\$ 159,049.40	\$ 159,049.40	\$ 159,049.40	30.00	30.00



# H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

## DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

### AVANCE TRIMESTRAL

### RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2011)

FECHA: 3  
MONTO A EJER

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)						
											MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %
22	SG	01B	900102201	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 19 X 22 Y 17, 26 X 25 Y 19, 25 X 22 Y 26, 22B X 25 Y 27, 22C X 25 Y 27, 21 X 24 Y 17, 24 X 21 Y 25, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT	01/06/11 31/07/11	333MAPR001020	18-May-11	\$ 760,871.72	\$ 228,252.23	\$ 228,252.23	\$ 228,252.23	\$ 228,252.23	10.00	10.00	
24	SG	01B	900102401	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 4 X 1 Y 3, 3 X 4, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA MARIA	IT	01/06/11 31/07/11	333MAPR001022	18-May-11	\$ 162,980.14	\$ 48,832.57	\$ 48,832.57	\$ 48,832.57	\$ 48,832.57	30.00	30.00	
26	SF	020	900102601	CONSTRUCCION DE CALLES.	DZITBALCHE	IT	02/06/11 30/06/11	333MAPR001024	31-May-11	\$ 418,271.00	\$ 403,517.76	\$ 403,517.76	\$ 403,517.76	\$ 403,517.76	100.00	100.00	
<b>TOTALES.....\$</b>										\$ 10,924,369.73	\$ 5,878,434.95	\$ 5,878,434.95	\$ 6,157,398.07	\$ 6,157,398.07			

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL

PROFR. VICTOR M

DIRECTOR DE CONTI

LAE. FERNANDO C

DIRECTOR DE DESARR

ING. GERARDO ESP



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI  
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS)

FECHA: :  
MONTO A EJER

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)						
											EN EL TRIMESTRE			ACUMULADA		FISICO	
											MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %
59	UB	02A	900104501	CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO BRECHA HACIA UNIDAD AGROPECUARIA SAN ROQUE.	NUNKINI	IT	04/10/10 31/12/10	333MAPR001043	13-Sep-10	\$ 1,101,662.00	\$ -	\$ -	\$ 507.98	\$ 507.98	-	100.00	
60	SF	03B	900104601	CONSTRUCCION DE CALLE 19 ENTRE 14 Y CICLOPISTA.	CALKINI	IT	06/09/10 06/10/10	333MAPR001044	14-Sep-10	\$ 300,276.00	\$ -	\$ -	\$ 4,373.09	\$ 4,373.09	-	100.00	
62	SF	03B	900104801	CONSTRUCCION DE CALLES EN CIRCUITOS SUROESTE.	CALKINI	IT	20/09/10 19/11/10	333MAPR001046	14-Sep-10	\$ 2,801,386.00	\$ -	\$ -	\$ 40,914.28	\$ 40,914.28	-	100.00	
74	SE	051	900105902	ALUMBRADO EN AVENIDA PRINCIPAL.	BECAL	IT	10/12/10 31/12/11	333MAPR001 57	10-Dic-10	\$ 2,176,624.00	\$ 17,239.19	\$ 17,239.19	\$ 823,425.03	\$ 823,425.03	70.00	100.00	
75	SE	030	900106001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	BECAL	IT	10/12/10 31/12/10	333MAPR001 58	10-Dic-10	\$ 1,884,640.00	\$ 5,605.06	\$ 5,605.06	\$ 832,987.83	\$ 832,987.83	100.00	100.00	
76	SF	020	900106101	PAVIMENTACION DE CALLES.	BECAL	IT	10/12/10 31/12/10	333MAPR001 59	10-Dic-10	\$ 843,145.00	\$ 163,401.08	\$ 163,401.08	\$ 825,705.85	\$ 825,705.85	100.00	100.00	
82	SF	05B	900106701	SELLADO DE CALLES.	CALKINI	IT	01/02/11 25/02/11	333MAPR001065	13-Dic-10	\$ 196,715.00	\$ 140,204.91	\$ 140,204.91	\$ 186,904.41	\$ 186,904.41	100.00	100.00	
<b>TOTALES.....\$</b>										\$ 5,101,124.00	\$ 326,450.24	\$ 326,450.24	\$ 2,689,023.12	\$ 2,714,818.47			

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

SECRETARIO DEL

PROFR. VICTOR M

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE CONT

LAE. FERNANDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JORGE CARLOS MIJANGOS AVILES

DIRECTOR DE DESARR

ING. GERARDO ESP