

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
AVANCE TRIMESTRAL
RAMO 20: PROGRAMA HABITAT 2012

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2012
 MONTO A EJERCER 2012: \$ 1,447,558.54

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				% DE EJECUCION DEL OS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO			
							FEDERAL	SUMA	FEDERAL	SUMA	FEDERAL	ACUM %	FEDERAL	ACUM %		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	CALKINI	IT	02/03/12 21/06/12	333MAPR001038	19-Abr-12	\$ 702,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	C
PAVIMENTACION DE CALLES.	CALKINI	IT	01/04/12 30/06/12	333MAPR001046	10-May-12	\$ 744,788.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	C
TOTALES.....\$						\$ 1,447,558.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

 SILVESTRE SEGOVIA HAU

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

 MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

 PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

 PROFR. VICTOR MANUEL CAUICH KU

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

 PROFR. WILBERT UC HUCHIN

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECON.

 ING. GERARDO ESPINOSA DE LA PEÑA

Honestidad Trabajo y Progreso

Calkin Camache