

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
AVANCE TRIMESTRAL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2012
 MONTO A EJERCER 2012: \$ 492,902.16

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO			
							FEDERAL	SUMA	FEDERAL	SUMA	FEDERAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %		
1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	BACABCHEN	IT	01/03/12 15/05/12	333MAPR001028	12-Mar-12	\$ 267,902.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	C
1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	IT	04/06/12 03/08/12	333MAPR001053	30-May-12	\$ 224,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	C
TOTALES.....\$						\$ 492,902.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	0.00%	


DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL


 CILIO SILVESTRE SEGOVIA HAU


DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL


 PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 PROFR. CARLOS MIJANGOS AVILES


PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


 PROFR. VICTOR MANUEL CAUICH KU

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL


 PROFR. WILBERT UC HUCHIN

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECON.


 ING. GERARDO ESPINOSA DE LA PEÑA

Honestidad Trabajo y Progreso
 Calkini Campeche