



Calkiní, Campeche a 05 de Enero de 2017

No. Oficio. CLK/DOP/0004/2017

Asunto: Informe del 4to. Trimestre 2016.

LIC. OSCAR DE JESUS PACHECO LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CLK/PLAN/0005/2017 en el que solicita los avances físicos-financieros de todas las obras del **FISMDF Y FORTALECE 2016** con sus respectivas **evidencias fotográficas (Inicio, Proceso, Término)**, tengo a bien enviarle en formato digital (CD) e impreso, la siguiente información solicitada:


- Avances Físicos-Financieros FISMDF Y FIEM.- **Impreso**
- Evidencias Fotográficas (inicio, proceso, termino).- **(6 CD)**

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Ro. AH
Arq. Alberto Pastor Rodríguez González
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y



DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CALKINI, CAMPECHE.
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CALKINI, CAMPECHE
RECIBIDO
05 ENE 2016
REGISTRO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
2015 - 2018

C.C.P. ARCHIVO.



Un gobierno cerca de tí

Obras Públicas y
Desarrollo Urbano
Calle 23 (entre 18 y 20)
Col. Kukab C.P. 24903
Tel. 996 961 03 61
obraspublicas@calkini.gob.mx
www.calkini.gob.mx

F015 RELACION DE OBRAS - 2016



No.	CLASIFICACION	CÓDIGO DE APROBACIÓN	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIOS (HAB.)	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	% AVANCES		ACTUAL	CONTRATISTA	INVERSIÓN	MEDIO AMBIENTE	VALORACIÓN (MILES)	EJECUTOR
						PROG.	REAL	PROG.	REAL						APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FINICO	FINANCIADO						
01	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-001/2016	12-may-18	CONTRATO (INVITACION 3)	01-mar-16	12-may-18	30-abr-16	10-jul-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15 DE LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	4,680.00	M2	1,400	\$ 992,819.44	\$ 971,748.62	\$ 972,798.88	\$ 6.63	100%	99%		IF CONSTRUCCIONES Y SUBSERVICIOS S.A. DE C.V.	FISM		X	ING. JULIO CEBAR CAUCHI YAU
02	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-002/2016	18-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	01-mar-16	18-may-18	30-abr-16	11-jun-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	1,175.00	M2	890	\$ 380,800.17	\$ 329,477.14	\$ 324,593.54	\$ 8,879.80	100%	98%		MEYDI LUCRELI CHIM ELIJAH	FISM		X	ARG. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ
03	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-003/2016	12-may-18	CONTRATO (INVITACION 3)	01-mar-16	12-may-18	30-abr-16	10-jul-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	5,463.80	M2	1,200	\$ 1,944,316.73	\$ 1,633,030.08	\$ 1,628,878.65	\$ 6.42	100%	98%		INFRAESTRUCTURA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V.	FISM		X	TEC. FABIAN IVAN PUG PECH
04	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-004/2016	18-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	01-abr-16	18-may-18	01-may-16	14-jun-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	BÉCAL	1,088.00	M2	600	\$ 308,411.04	\$ 302,089.60	\$ 298,692.64	\$ 3.11	100%	99%		LOURDER CASTALIA BERGUNZA MOGUEL	FISM		X	PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
05	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-005/2016	18-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	01-abr-16	18-may-18	01-may-16	14-jun-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	SANTA CRUZ PUEBLO	856.00	M2	600	\$ 282,879.39	\$ 281,789.14	\$ 281,729.47	\$ 0.67	100%	100%		FERNANDO PECH COUCHI	FISM		X	TEC. FABIAN IVAN PUG PECH
06	PAVIMENTACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-006/2016	18-may-18	ADJUDICACION DIRECTA	01-abr-16	18-may-18	01-may-16	14-jun-18	PAVIMENTACION DE CALLES ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	BÉCAL	1,097.80	M2	400	\$ 288,446.05	\$ 285,121.20	\$ 285,121.20	\$ 0.00	100%	81%		MEYDI LUCRELI CHIM ELIJAH	FISM		X	ARG. MOISES GARCIA
07	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-007/2016	27-jun-16	CONTRATO (INVITACION 3)	16-abr-16	30-jun-16	01-may-16	29-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19, BÉCAL	BÉCAL	478.00	ML	900	\$ 687,214.06	\$ 681,734.06	\$ 686,091.00	\$ 9,222.46	100%	99%		AMADA CANDALIA PAUL CAUCHI	FISM			ARG. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ
08	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-008/2016	27-jun-16	CONTRATO (INVITACION 3)	16-abr-16	30-jun-16	01-may-16	26-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19, BÉCAL	CALKINI	828.00	ML	670	\$ 874,119.13	\$ 863,834.71	\$ 862,818.08	\$ 9.32	100%	99%		ING. MARIANA PERLA PEREZ BARRINEZ	FISM			PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
09	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-009/2016	29-jun-16	CONTRATO (INVITACION 3)	16-abr-16	29-jun-16	01-may-16	27-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19, BÉCAL	CALKINI	760.00	ML	800	\$ 876,048.28	\$ 863,728.24	\$ 863,780.65	\$ 2,927.44	100%	99%		CAMINOS E HIDROELECTRICA C. Y S. A. DE C.V.	FISM			PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
11	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-AD-01/2016	29-jun-16	ADJUDICACION DIRECTA	16-abr-16	29-jun-16	01-may-16	16-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19, BÉCAL	SANTA MARIA	168.00	ML	210	\$ 248,048.28	\$ 244,186.87	\$ 243,882.80	\$ 3,029.27	100%	89%		PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	FISM			ARG. MOISES GARCIA
13	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-012/2016	29-jun-16	CONTRATO (INVITACION 3)	16-abr-16	29-jun-16	01-may-16	27-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19, BÉCAL	CALKINI	711.00	ML	720	\$ 818,811.90	\$ 816,879.81	\$ 807,879.24	\$ 8,996.87	100%	99%		ING. MARIANA PERLA PEREZ BARRINEZ	FISM			TEC. FABIAN IVAN PUG PECH
13	ALCANTARILLADO	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-019/2016	19-ago-16	CONTRATO (INVITACION 3)	01-jul-16	19-ago-16	03-jul-16	17-sep-16	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO, VARIAS CALLES	CALKINI	13.00	OBRA	2,800	\$ 692,000.00	\$ 678,204.18	\$ 678,168.99	\$ 0.20	100%	99%		ARQUIMEDES DONIZALES CAUCHI	FISM			PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC
14	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-AD-04/2016	23-jun-16	ADJUDICACION DIRECTA	16-abr-16	23-jun-16	01-may-16	18-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TAPACHULA	198.00	ML	200	\$ 304,818.09	\$ 303,026.06	\$ 302,826.06	\$ 0.00	100%	99%		WILBER RAMON MAS TOLEDO	FISM			ING. HEYLER ALEXANDER TRUC CHE
15	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-IB-015/2016	23-jun-16	CONTRATO (INVITACION 3)	16-abr-16	30-jun-16	01-may-16	19-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	613.00	ML	800	\$ 841,210.53	\$ 836,128.30	\$ 832,468.98	\$ 3,657.02	100%	98%		INFRAESTRUCTURA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE C.V.	FISM			ING. JULIO CEBAR CAUCHI YAU
17	ELECTRIFICACION	333MAPR001014	CLIC-DOP-FISM-AD-06/2016	29-jun-16	ADJUDICACION DIRECTA	16-abr-16	29-jun-16	01-may-16	18-jul-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	SANTA MARIA	386.00	ML	122	\$ 278,641.41	\$ 276,868.91	\$ 276,806.08	\$ 1,060.08	100%	93%		PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR S.A. DE C.V.	FISM			ING. JULIO CEBAR CAUCHI YAU
19	ALCANTARILLADO	333MAPR001002	CLIC-DOP-FISM-AD-019/2016	22-ago-16	CONTRATO (INVITACION 3)	01-jul-16	22-ago-16	18-ago-16	20-sep-16	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES	CALKINI	10.00	OBRA	2,800	\$ 695,000.00	\$ 692,808.45	\$ 691,989.02	\$ 1,246.92	100%	99%		JOSE DIOSBEN COE MENDOZA	FISM			ARG. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ
20	ALCANTARILLADO	333MAPR001054-333MAPR001063	CLIC-DOP-FISM-AD-020/2016	07-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	16-jun-16; 01-jul-16	07-sep-16	30-jul-16; 30-jul-16	06-oct-16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARRETERA FEDERAL, ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20 EN EL BARRIO SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	678.00	ML	2,100	\$ 476,889.80	\$ 474,774.15	\$ 470,774.15	\$ 1,000.00	100%	99%		FERNANDO ALBERTO PECH COUCHI	FISM			ARG. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ
21	ALCANTARILLADO	333MAPR001093-333MAPR001094	CLIC-DOP-FISM-AD-021/2016	07-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-jul-16	07-sep-16	30-jul-16	06-oct-16	CONSTRUCCION DE QUARNICION Y BANQUETA CALLE 6 ENTRE 3 Y 7, CALLE 13 ENTRE 8 Y CARRETERA FEDERAL, TRAMO TANQUE ELEVADO HACIA ESCUELA INICIAL Y 9 ENTRE 6 Y 10, CONSTRUCCION DE QUARNICION Y BANQUETA, CALLE 12 ENTRE 17 Y QUARNICION 18A	TEPACAN Y YUNJINTE	913.60	M2	1,400	\$ 528,513.09	\$ 515,500.60	\$ 516,999.21	\$ 9,988.79	100%	89%		TALLERES ALPE S.A. DE C.V.	FISM			TEC. FABIAN IVAN PUG PECH
22	ALCANTARILLADO	333MAPR001097-333MAPR001098-333MAPR001099-333MAPR01060	CLIC-DOP-FISM-AD-022/2016	07-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-jul-16	07-sep-16	31-jul-16	06-oct-16	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO (CALLES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	TEPACAN, COSTA RICA, SANTA CRUZ PUEBLO Y SAN VICENTE	7.00	OBRA	1,810	\$ 514,599.00	\$ 512,009.27	\$ 511,992.00	\$ 2,006.47	100%	99%		ARQUIMEDES DONIZALES CAUCHI	FISM			ING. HEYLER ALEXANDER TRUC CHE

F015 RELACION DE OBRAS - 2018

No.	CLASIFICACION	OFICIO DE APROBACION	CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO		NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	U.M.	BENEFICIARIOS FAMILIARES	IMPORTE APROBADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE EJECUTADO		IMPORTE POR EJECUCION		% AVANCES		ACTAS		CONTRATISTA	INVERSION	MEDIO AMBIENTE	VALUACION TECNICA	AUTORIDAD															
						PROGR.	REAL	PROGR.	REAL						FSM	FSM	FSM	FSM	FSICO	FINANCERO	SI	NO																								
23	RECONSTRUCCION	838MAPRO01102-838MAPRO01066-838MAPRO01069	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	14-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-JUL-16	01-AGO-16	14-sep-16	20-JUL-16	21-AGO-16	18-oct-16	214.00	M2	2,330	\$ 744,980.00	\$ 446,617.49	\$ 684,061.84	\$ 66,464.08	100%	99%					FE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A. DE CV.	FISM					ING. JULIO CESAR CAUICH YAN															
24	RECONSTRUCCION	838MAPRO01103-838MAPRO01056	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	14-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-JUL-16	14-sep-16	18-ago-16	18-ago-16	18-oct-16	700.00	Mu.	800	\$ 514,000.00	\$ 508,787.69	\$ 484,837.70	\$ 24,715.06	100%	94%					MIANNE VIDAL MARTINEZ DE OJICHO	FISM					ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE																
25	RECONSTRUCCION	838MAPRO01108	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	14-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-ago-16	14-sep-16	01-nov-16	18-oct-16	18-oct-16	1,995.00	M2	2,200	\$ 307,920.00	\$ 306,104.70	\$ 304,044.05	\$ 1,268.09	100%	99%					ALIAN RODOLFO MONTERO CANO	FISM					PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC																
26	RECONSTRUCCION	838MAPRO01092	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	14-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-jun-16	27-sep-16	06-jun-16	26-oct-16	26-oct-16	780.00	M2	1,800	\$ 476,511.37	\$ 466,957.06	\$ 469,818.88	\$ 6,888.11	100%	97%					RETRAFECTIVA CIVIL, HIDRAULICA Y ELECTRICA S.A. DE CV.	FISM					ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE																
27	RECONSTRUCCION EDUCATIVA	838MAPRO01089	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	27-sep-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-jul-16	27-sep-16	04-ago-16	28-oct-16	28-oct-16	1.00	OBRA	350	\$ 528,222.99	\$ 582,694.14	\$ 548,638.08	\$ 9,101.26	100%	88%					AMADA CANDELA PAUL CAUICH	FISM					ARQ. MOISES GARCIA																
28	RECONSTRUCCION	838MAPRO01082	CLK-DOP-FISM-IR-028/2016	20-sep-16	CONTRATO (INVITACION)	01-sep-16	20-sep-16	01-ago-16	18-nov-16	18-nov-16	21.00	OBRA	5,000	\$ 808,500.00	\$ 799,476.13	\$ 786,669.20	\$ 11,731.89	100%	97%					ALIAN RODOLFO MONTERO CANO	FISM					TÉC. FABIAN IVAN PUC PECH																
29	RECONSTRUCCION EDUCATIVA	838MAPRO01118-838MAPRO01117	CLK-DOP-FISM-IR-028/2016	20-sep-16	CONTRATO (INVITACION)	01-JUN-16	01-JUN-16	20-sep-16	30-JUN-16	30-JUN-16	28-nov-16	2.00	OBRA	160	\$ 1,113,976.81	\$ 940,187.89	\$ 988,522.97	\$ 12,914.41	100%	64%					ARCO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	FISM					ING. ARZO CESAR CAUICH YAN															
30	RECONSTRUCCION	838MAPRO01120	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	04-nov-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-oct-16	04-nov-16	15-nov-16	08-dic-16	08-dic-16	787.00	MU.	488	\$ 621,877.25	\$ 621,864.08	\$ 621,864.10	\$ 0.00	100%	100%					COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ANIMALES PÉCH S. DE CV.	FISM					ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ																
31	RECONSTRUCCION DE SALUD	838MAPRO01090	CLK-DOP-FISM-IR-031/2016	04-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01-jul-16	04-oct-16	18-ago-16	02-dic-16	02-dic-16	1.00	OBRA	600	\$ 1,046,686.08	\$ 1,054,728.48	\$ 1,059,258.28	\$ 13,471.10	100%	97%					ARQ. ROSA ISABEL BANCHEZ SARAO	FISM					ARQ. MOISES GARCIA																
32	RECONSTRUCCION	838MAPRO01109-838MAPRO01110	CLK-DOP-FISM-IR-028/2016	07-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01-AGO-16	01-AGO-16	07-oct-16	30-SEP-16	30-SEP-16	28-nov-16	38.00	OBRA	97	\$ 478,178.01	\$ 465,913.48	\$ 460,095.69	\$ 9,821.03	100%	97%					COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ANIMALES PÉCH S. DE CV.	FISM					ING. HEYLER ALEXANDER TZUC CHE															
33	RECONSTRUCCION	838MAPRO01108-838MAPRO01111-838MAPRO01112-838MAPRO01119	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	16-oct-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-AGO-16	01-AGO-16	08-oct-16	30-NOV-16	30-NOV-16	11.00	OBRA	66	\$ 589,054.67	\$ 583,724.11	\$ 485,548.35	\$ 7,884.76	100%	96%					CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN JUAN PUC S.A. DE CV.	FISM					ARQ. MOISES GARCIA																
34	RECONSTRUCCION	838MAPRO01104-838MAPRO01105-838MAPRO01107	CLK-DOP-FISM-IR-031/2016	11-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01/09/2016	01-AGO-16	11-oct-16	20/10/2016	31-AGO-16	28-nov-16	3.00	OBRA	73	\$ 727,782.24	\$ 726,284.13	\$ 473,816.76	\$ 246,687.37	100%	65%					AMADA CANDELA PAUL CAUICH	FISM					TÉC. FABIAN IVAN PUC PECH															
35	RECONSTRUCCION	838MAPRO01114	CLK-DOP-FISM-IR-031/2016	21-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01-jul-16	21-oct-16	30-oct-16	24-nov-16	24-nov-16	15.00	OBRA	30	\$ 478,956.00	\$ 467,976.28	\$ 479,789.60	\$ 9,791.17	100%	98%					ING. MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ	FISM					ING. JULIO CESAR CAUICH YAN																
36	RECONSTRUCCION	838MAPRO01106	CLK-DOP-FISM-IR-031/2016	19-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01-ago-16	19-oct-16	30-sep-16	28-nov-16	28-nov-16	11.00	OBRA	66	\$ 490,127.96	\$ 476,977.87	\$ 476,704.43	\$ 1,102.34	100%	98%					FERNANDO ALBERTO PÉCH COLON	FISM					ARQ. MOISES ALFONSO ZETINA VAZQUEZ																
37	RECONSTRUCCION	838MAPRO01088	CLK-DOP-FISM-IR-031/2016	19-oct-16	CONTRATO (INVITACION)	01-jul-16	19-oct-16	30-ago-16	11-dic-16	11-dic-16	RECONSTRUCCION DE 3 RECAMARAS EN VARIAS CALLES	CAUICH	ML	600	\$ 1,426,696.00	\$ 1,410,716.43	\$ 1,087,110.78	\$ 29,408.81	100%	96%					CAMINO E IMPRODUCTIVA C.Y.S. S.A. DE CV.	FISM					PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC															
38	RECONSTRUCCION	838MAPRO01121	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	04-nov-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-oct-16	04-nov-16	31-oct-16	09-dic-16	09-dic-16	RECONSTRUCCION DE 11 RECAMARAS EN VARIAS CALLES	CAUICH	ML	369	\$ 548,782.21	\$ 568,563.75	\$ 569,608.27	\$ 5,668.48	100%	99%					C.F. RAFAEL WILLIAM PÉREZ	FISM					PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC															
39	RECONSTRUCCION	838MAPRO01123	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	07-nov-16	ADJUDICACION DIRECTA	02-oct-16	07-nov-16	16-nov-16	06-dic-16	06-dic-16	CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS	BECAL	OBRA	72	\$ 651,676.92	\$ 638,480.00	\$ 681,403.92	\$ 7,913.40	100%	98%					COMERCIALIZADORA, PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES OZBACHEN S.A. DE CV.	FISM					TÉC. FABIAN IVAN PUC PECH															
40	RECONSTRUCCION	838MAPRO01124	CLK-DOP-FISM-AD-028/2016	07-nov-16	ADJUDICACION DIRECTA	01-oct-16	07-nov-16	14-nov-16	06-dic-16	06-dic-16	CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS SEGUNDA ETAPA	NUNUKI	OBRA	66	\$ 468,299.00	\$ 465,215.60	\$ 467,984.74	\$ 2,461.86	100%	98%					MÓNICO JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ	FISM					TÉC. FABIAN IVAN PUC PECH															
TOTAL															23,970,180.62																															

FSM AUTORIZADO REFERENCIAL \$ 23,970,179.64 \$ 23,970,179.64 \$ 23,970,179.64

