



No. OBRA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSION APROBADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		METAS TOTALES			OBSERV.
										HABITAT	SALDO INVERSION APROBADO	SALDO INVERSION CONTRATADA	FISICO	FINAN.	U. MED.	PROGRAM. AL AÑO	BENEFIC.	
900107601	SE	010	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EN LA COLONIA SAN ROMAN.	CALKINI	333MAPR001074	01-sep-14	06-nov-14	\$ 2,295,362.85	\$ 2,277,768.00	\$ 2,277,768.00	\$ 17,594.85	\$ -	100.00	100.00	M2.	6,000.00	5,300.00	C
900100801	5K	01A	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DE LA EXPRESION DE LA CULTURA MAYA.	CALKINI	RM_APR001008	08-ago-14	08-sep-14	\$ 39,060.00	\$ 15,363.00	\$ 15,363.00	\$ 23,697.00	\$ -	100.00	100.00	M2.	237.00	180.00	C
900100701	5K	010	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA).	CALKINI	RM_APR001007	02-oct-14	30-nov-14	\$ 834,677.40	\$ 834,474.70	\$ 834,474.70	\$ 202.70	\$ -	100.00	100.00	OBRA	1.00	4,000.00	C
TOTALES.....								\$ 3,169,100.25	\$ 3,127,605.70	\$ 3,127,605.70	\$ 41,494.55	\$ -						

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN