

AVANCE TRIMESTRAL
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)

FECHA: 30 DE MARZO DE 2009

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV.
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
1	SE	010	900100101	CONSTRUCCION DE 9,520.00 M2. DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	19/01/09 22/03/09	APR001001	16-Feb-09	\$ 784,737.00	\$ 784,737.00	\$ 381,815.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	50.00	50.00	48.65	48.65	AD
2	UB	02A	900100201	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SAN LUIS HOLCHECHEN"	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
5	UB	02A	900100204	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA ANTIGUA BODEGA DICONSA A UNIDAD AGRICOLA TELCHAC #3.	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
6	SE	030	900100301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	12/04/09 01/03/09	APR001003	17-Feb-09	\$ 227,950.00	\$ 227,950.00	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	90.00	90.00	87.98	87.98	C
7	SJ	02D	900100401	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	TANKUCHE	IT	01/03/09 29/06/09	APR001004	17-Feb-09	\$ 570,992.00	\$ 570,992.00	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	20.00	20.00	18.53	18.53	C
8	U9	060	900100501	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	16/02/09 30/09/09	IND001001	17-Feb-09	\$ 828,306.00	\$ 828,306.00	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	20.00	20.00	17.85	17.85	AD
11	SG	01B	900100702	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 25 RUMBO A SAN MATEO.	DZITBALCHE	IT	09/03/09 30/04/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 571,634.00	\$ 571,634.00	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	100.00	100.00	96.76	96.76	C
TOTALES.....\$										\$ 5,692,427.00	\$ 5,692,427.00	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. HERVE ALBERTO SANCHEZ ESPADAS

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PROFR. ROSALINO RODRIGUEZ CAUICH

FECHA: 30 DE MARZO DE 2009

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSI. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
1	SE	010	900100101	CONSTRUCCION DE 9,520.00 M2. DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	19/01/09 22/03/09	APR001001	16-Feb-09	\$ 784,737.00	\$ 784,737.00	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	50.00	50.00	48.65	48.65	AD
2	UB	02A	900100201	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SAN LUIS HOLCHECHEN"	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
5	UB	02A	900100204	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA ANTIGUA BODEGA DICONSA A UNIDAD AGRICOLA TELCHAC #3.	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
6	SE	030	900100301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	01/03/09 12/04/09	APR001003	17-Feb-09	\$ 227,950.00	\$ 227,950.00	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	90.00	90.00	87.98	87.98	C
7	SJ	02D	900100401	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	TANKUCHE	IT	01/03/09 29/06/09	APR001004	17-Feb-09	\$ 570,992.00	\$ 570,992.00	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	20.00	20.00	18.53	18.53	C
8	U9	060	900100501	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	16/02/09 30/09/09	IND001001	17-Feb-09	\$ 828,306.00	\$ 828,306.00	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	20.00	20.00	17.85	17.85	AD
11	SG	01B	900100702	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 25 RUMBO A SAN MATEO.	DZITBALCHE	IT	09/03/09 30/04/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 571,634.00	\$ 571,634.00	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	100.00	100.00	96.76	96.76	C
TOTALES.....\$										\$ 5,692,427.00	\$ 5,692,427.00	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. HERVE ALBERTO SANCHEZ ESPADAS

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PROFR. ROSALINO RODRIGUEZ CAUTCH

AVANCE TRIMESTRAL
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)

FECHA: 30 DE MARZO DE 2009

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV.
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM. %	ACUM. %	TRIM. %	ACUM. %	
1	SE	010	900100101	CONSTRUCCION DE 9,520.00 M2. DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	19/01/09 22/03/09	APR001001	16-Feb-09	\$ 784,737.00	\$ 784,737.00	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	\$ 381,805.97	50.00	50.00	48.65	48.65	AD
2	UB	02A	900100201	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SAN LUIS HOLCHECHEN"	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
5	UB	02A	900100204	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA ANTIGUA BODEGA DICONSA A UNIDAD AGRICOLA TELCHAC # 3.	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	\$ 405,896.16	30.00	30.00	29.97	29.97	C
6	SE	030	900100301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	01/03/09 12/04/09	APR001003	17-Feb-09	\$ 227,950.00	\$ 227,950.00	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	\$ 200,550.59	90.00	90.00	87.98	87.98	C
7	SJ	02D	900100401	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	TANKUCHE	IT	01/03/09 29/06/09	APR001004	17-Feb-09	\$ 570,992.00	\$ 570,992.00	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	\$ 105,798.92	20.00	20.00	18.53	18.53	C
8	U9	060	900100501	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	16/02/09 30/09/09	IND001001	17-Feb-09	\$ 828,306.00	\$ 828,306.00	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	\$ 147,813.03	20.00	20.00	17.85	17.85	AD
11	SG	01B	900100702	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 25 RUMBO A SAN MATEO.	DZITBALCHE	IT	09/03/09 30/04/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 571,634.00	\$ 571,634.00	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	\$ 553,101.98	100.00	100.00	96.76	96.76	C
TOTALES.....\$										\$ 5,692,427.00	\$ 5,692,427.00	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81	\$ 2,200,862.81					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. HERVE ALBERTO SANCHEZ ESPADAS

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI

DIRECTOR DE CONTRATACION MUNICIPAL

PROFR. ROSALINO RODRIGUEZ CAUICH