



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)



FECHA: 30 DE MARZO DE 2010

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	PRIMA	ACUM.	PRIMA	ACUM.	
1	U9	06D	900100101	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	15/02/10 31/12/10	333MIND001001	15-Feb-10	\$ 863,073.00	\$ 863,073.00	\$ 88,330.02	\$ 88,330.02	\$ 88,330.02	\$ 88,330.02	10.00	10.00	10.23	10.23	AD
3	UB	02A	900100301	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA DE PRODUCCION TURICH-CHAGNICHEN.	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 898,169.00	\$ 898,169.00	\$ 266,784.76	\$ 266,784.76	\$ 266,784.76	\$ 266,784.76	30.00	30.00	29.70	29.70	C
4	UB	02A	900100302	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS HACIA UNIDAD DE RIEGO RUMBO AL RANCHO "DIOS MIO"	NUNKINI	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 1,182,581.00	\$ 1,182,581.00	\$ 353,778.47	\$ 353,778.47	\$ 353,778.47	\$ 353,778.47	30.00	30.00	29.92	29.92	C
5	UB	02A	900100303	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA KONAA KAAL	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 1,231,389.00	\$ 1,231,389.00	\$ 386,269.12	\$ 386,269.12	\$ 386,269.12	\$ 386,269.12	30.00	30.00	31.37	31.37	C
10	SG	01B	900100701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 22-B, COLONIA LA FATIMA.	CALKINI	IT	22/02/10 24/03/10	333MAPR001005	17-Feb-10	\$ 528,567.00	\$ 528,567.00	\$ 514,336.75	\$ 514,336.75	\$ 514,336.75	\$ 514,336.75	90.00	90.00	97.31	97.31	C
13	SE	08D	900100901	REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	22/03/10 22/05/10	333MAPR001007	18-Feb-10	\$ 1,439,998.00	\$ 1,439,998.00	\$ 122,253.33	\$ 122,253.33	\$ 122,253.33	\$ 122,253.33	8.00	8.00	8.49	8.49	AD
TOTALES										\$ 6,143,777.00	\$ 6,143,777.00	\$ 1,731,752.45	\$ 1,731,752.45	\$ 1,731,752.45	\$ 1,731,752.45					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

PROFR. JESUS ROMAN AVILA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. FERNANDO CANUL HERRERA



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (AÑOS ANTERIORES)



FECHA: 30 DE MARZO DE 2010

NUMERO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES AÑO)	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				OBSERV.				
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA			FISICO		FINANCIERO	
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL		TRIM. %	ACUM. %	TRIM. %	ACUM. %
6	SE 01B	900100401		PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 14-A Y CALLE 14-A ENTRE 25 Y 29.	CALKINI	IT	22/02/10	333MAPR001002	15-Feb-10	\$ 569,539.00	\$ 569,539.00	\$ 488,742.92	\$ 488,742.92	\$ 488,742.92	\$ 488,742.92	85.00	85.00	85.81	85.81	C
7	TG 020	900100501		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE FRUTALES "LA NUEVA VIDA"	BEAL	IT	22/02/10	333MAPR001003	17-Feb-10	\$ 129,966.00	\$ 129,966.00	\$ 127,173.52	\$ 127,173.52	\$ 127,173.52	\$ 127,173.52	100.00	100.00	97.85	97.85	C
8	TG 020	900100502		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE HORTALIZAS Y FRUTALES.	BEAL	IT	22/02/10	333MAPR001003	17-Feb-10	\$ 129,966.00	\$ 129,966.00	\$ 127,172.03	\$ 127,172.03	\$ 127,172.03	\$ 127,172.03	100.00	100.00	97.85	97.85	C
9	SG 03A	900100601		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIEGO DE PASTOS Y ABREVADEROS, RANCHO "EL AGUILA"	NUNKINI	IT	22/02/10	333MAPR001004	17-Feb-10	\$ 338,737.00	\$ 338,737.00	\$ 332,969.36	\$ 332,969.36	\$ 332,969.36	\$ 332,969.36	100.00	100.00	98.30	98.30	C
TOTALES.....										\$ 1,168,202.00	\$ 1,168,202.00	\$ 1,076,057.83	\$ 1,076,057.83	\$ 1,076,057.83	\$ 1,076,057.83					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

PROFR. JESUS ROMAN AVILA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE CONTROLORIA MUNICIPAL

C.P. FERNANDO CANUL HERRERA