

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV.
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
1	SE	01D	900100101	CONSTRUCCION DE 9,520.00 M ² . DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	19/01/09 22/03/09	APR001001	16-Feb-09	\$ 784,737.00	\$ 784,737.00	\$ 379,474.43	\$ 379,474.43	\$ 761,280.40	\$ 761,280.40	50.00	100.00	48.36	97.01	AD
2	UB	02A	900100201	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDAD AGRICOLA "SAN LUIS HOLCHECHEN"	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 927,090.35	\$ 927,090.35	\$ 1,332,986.51	\$ 1,332,986.51	70.00	100.00	68.45	98.42	C
3	UB	02A	900100202	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA, UNIDADES AGRICOLAS "XNOHLAN-CHAGNICHEN"	DZITBALCHE	IT	24/02/09 09/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 593,089.00	\$ 593,089.00	\$ 177,608.02	\$ 177,608.02	\$ 177,608.02	\$ 177,608.02	30.00	30.00	29.95	29.95	C
5	UB	02A	900100204	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA ANTIGUA BODEGA DICONSA A UNIDAD AGRICOLA TELCHAC # 3.	DZITBALCHE	IT	22/02/09 15/04/09	APR001002	16-Feb-09	\$ 1,354,404.00	\$ 1,354,404.00	\$ 927,090.35	\$ 927,090.35	\$ 1,332,986.51	\$ 1,332,986.51	70.00	100.00	68.45	98.42	C
6	SE	03D	900100301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	01/03/09 12/04/09	APR001003	17-Feb-09	\$ 227,950.00	\$ 227,950.00	\$ 23,726.61	\$ 23,726.61	\$ 224,277.20	\$ 224,277.20	10.00	100.00	10.41	98.39	C
7	SJ	02D	900100401	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	TANKUCHE	IT	01/03/09 29/08/09	APR001004	17-Feb-09	\$ 570,992.00	\$ 570,992.00	\$ 456,631.53	\$ 456,631.53	\$ 562,430.45	\$ 562,430.45	80.00	100.00	79.97	98.50	C
8	U9	06D	900100501	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	16/02/09 30/09/09	IND001001	17-Feb-09	\$ 828,306.00	\$ 828,306.00	\$ 237,065.79	\$ 237,065.79	\$ 384,898.82	\$ 384,898.82	25.00	45.00	28.62	46.47	AD
10	SG	01B	900100701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 25, 40 Y 42.	BECAL	IT	01/03/09 18/04/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 1,165,698.00	\$ 1,165,698.00	\$ 1,147,506.15	\$ 1,147,506.15	\$ 1,147,506.15	\$ 1,147,506.15	100.00	100.00	98.44	98.44	C
11	SG	01B	900100702	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 25 RUMBO A SAN MATEO.	DZITBALCHE	IT	09/03/09 30/04/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 571,634.00	\$ 571,634.00	\$ 7,806.94	\$ 7,806.94	\$ 560,908.92	\$ 560,908.92	-	100.00	1.37	98.12	C
12	SG	01B	900100703	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 20, 14, 11, Y 8.	BACABCHEN	IT	01/03/09 13/05/09	APR001005	03-Mar-09	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 594,788.01	\$ 594,788.01	\$ 594,788.01	\$ 594,788.01	100.00	100.00	96.71	96.71	C
13	SE	01B	900100801	PAVIMENTACION DE 2,795.00 M2 DE LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 24.	DZITBALCHE	IT	15/03/09 30/04/09	APR001006	03-Mar-09	\$ 565,693.00	\$ 565,693.00	\$ 555,979.16	\$ 555,979.16	\$ 555,979.16	\$ 555,979.16	100.00	100.00	98.28	98.28	C
14	SG	01B	900100901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 19 RUMBO A SANTA MARIA.	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	16/03/09 24/04/09	APR001007	04-Mar-09	\$ 436,200.00	\$ 436,200.00	\$ 415,791.28	\$ 415,791.28	\$ 415,791.28	\$ 415,791.28	100.00	100.00	95.32	95.32	C
16	SG	03A	900101001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION RUMBO A PARCELA PECUARIA "SAN ROQUE"	NUNKINI	IT	09/03/09 04/04/09	APR001008	06-Mar-09	\$ 178,981.00	\$ 178,981.00	\$ 135,921.59	\$ 135,921.59	\$ 135,921.59	\$ 135,921.59	80.00	80.00	75.94	75.94	C
17	SG	03A	900101002	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "SAN DIEGUITO"	NUNKINI	IT	09/03/09 04/04/09	APR001008	06-Mar-09	\$ 176,795.00	\$ 176,795.00	\$ 133,989.36	\$ 133,989.36	\$ 133,989.36	\$ 133,989.36	80.00	80.00	75.79	75.79	C
18	SG	03A	900101003	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "KM. 13"	NUNKINI	IT	09/03/09 04/04/09	APR001008	06-Mar-09	\$ 199,817.00	\$ 199,817.00	\$ 59,930.11	\$ 59,930.11	\$ 59,930.11	\$ 59,930.11	30.00	30.00	29.99	29.99	C
19	SG	03A	900101101	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS, UNIDAD GANADERA "EL ZACATAL"	NUNKINI	IT	09/03/09 04/04/09	APR001009	06-Mar-09	\$ 115,655.00	\$ 115,655.00	\$ 34,632.99	\$ 34,632.99	\$ 34,632.99	\$ 34,632.99	30.00	30.00	29.95	29.95	C

Handwritten signatures and initials: *JH*, *my*, *RP*, *SP*

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

OBRA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSIÓN APROB. (PESOS)		INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				OBSERV.
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO		
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM.	CUMUL.	TRIM.	CUMUL.	
20	SG	03A	900101102	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA UNIDAD PECUARIA "LA CAPILLA"	NUNKINI	IT	09/03/09 04/04/09	APR001009	05-Mar-09	\$ 138,672.00	\$ 138,672.00	\$ 41,569.05	\$ 41,569.05	\$ 41,569.05	\$ 41,569.05	30.00	30.00	29.98	29.98	C
22	SE	01A	900101301	NIVELACION DE 11,425.00 M2. DE CALLES.	ISLA ARENA	IT	23/03/09 07/05/09	APR001011	26-Mar-09	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,475,666.95	\$ 1,475,666.95	\$ 1,475,666.95	\$ 1,475,666.95	95.00	95.00	98.38	98.38	C
23	SE	01A	900101302	CONSTRUCCION DE 2,727.00 M2. DE TERRACERIAS.	DZITBALCHE	IT	06/04/09 06/05/09	APR001011	26-Mar-09	\$ 415,184.00	\$ 415,184.00	\$ 399,088.63	\$ 399,088.63	\$ 399,088.63	\$ 399,088.63	100.00	100.00	96.12	96.12	C
24	SE	01B	900101401	CONSTRUCCION DE 10,327.50 M2. DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	13/04/09 12/06/09	APR001012	27-Mar-09	\$ 982,751.00	\$ 982,751.00	\$ 467,876.75	\$ 467,876.75	\$ 467,876.75	\$ 467,876.75	50.00	50.00	47.61	47.61	AD
25	SE	01B	900101402	CONSTRUCCION DE 17,402.18 M2. DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	BECAL	IT	31/05/09 31/05/09	APR001012	27-Mar-09	\$ 1,953,075.00	\$ 1,953,075.00	\$ 585,815.94	\$ 585,815.94	\$ 585,815.94	\$ 585,815.94	30.00	30.00	29.99	29.99	C
26	SG	01B	900101501	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 7.	CALKINI	IT	01/04/09 01/05/09	APR001013	27-Mar-09	\$ 574,413.00	\$ 574,413.00	\$ 557,903.93	\$ 557,903.93	\$ 557,903.93	\$ 557,903.93	100.00	100.00	97.13	97.13	C
27	SG	020	900101601	AMPLIACION DE 23,610 M2. DE LA RED DE AGUA POTABLE (BARRIO NUEVO)	TEPAKANI	IT	01/05/09 13/04/09	APR001014	03-Abr-09	\$ 237,162.00	\$ 237,162.00	\$ 232,803.08	\$ 232,803.08	\$ 232,803.08	\$ 232,803.08	100.00	100.00	98.16	98.16	C
28	SG	01B	900101701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 38 ENTRE 31 Y 33.	BECAL	IT	13/04/09 23/05/09	APR001015	08-Abr-09	\$ 354,997.00	\$ 354,997.00	\$ 340,649.36	\$ 340,649.36	\$ 340,649.36	\$ 340,649.36	100.00	100.00	95.96	95.96	C
29	SG	010	900101801	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XCACUCH	IT	13/04/09 30/07/09	APR001016	03-Abr-09	\$ 315,452.00	\$ 315,452.00	\$ 209,547.11	\$ 209,547.11	\$ 209,547.11	\$ 209,547.11	70.00	70.00	66.49	66.49	C
31	SG	03A	900101901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE HORTALIZAS, UNIDAD "SAN DIEGO DE ALCALAI"	NUNKINI	IT	27/03/09 21/04/09	APR001017	10-Abr-09	\$ 92,676.00	\$ 92,676.00	\$ 27,768.13	\$ 27,768.13	\$ 27,768.13	\$ 27,768.13	30.00	30.00	29.96	29.96	C
32	SG	03A	900101902	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE FRUTALES CAPACITADA FEDERAL RUMBO A TECNOLÓGICO "EL PARAISO"	CALKINI	IT	27/03/09 21/04/09	APR001017	10-Abr-09	\$ 78,124.00	\$ 78,124.00	\$ 23,040.91	\$ 23,040.91	\$ 23,040.91	\$ 23,040.91	30.00	30.00	29.49	29.49	C
41	SE	030	900102701	CONSTRUCCION DE 13,079.50 M2 DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS.	NUNKINI	IT	20/04/09 30/06/09	APR001025	21-Abr-09	\$ 1,813,356.00	\$ 1,813,356.00	\$ 543,955.40	\$ 543,955.40	\$ 543,955.40	\$ 543,955.40	30.00	30.00	30.00	30.00	C
42	SG	01B	900102801	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA, BARRIO DE SAN ROMAN.	DZITBALCHE	IT	20/04/09 28/05/09	APR001026	21-Abr-09	\$ 373,415.00	\$ 373,415.00	\$ 337,833.51	\$ 337,833.51	\$ 337,833.51	\$ 337,833.51	100.00	100.00	90.47	90.47	C
47	TG	020	900103002	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA FRUTALES "EL PARAISO"	CALKINI	IT	05/04/09 06/05/09	APR001028	23-Abr-09	\$ 149,824.00	\$ 149,824.00	\$ 44,790.31	\$ 44,790.31	\$ 44,790.31	\$ 44,790.31	30.00	30.00	29.80	29.90	C
48	SD	030	900103101	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES.	BECAL	IT	04/05/09 30/06/09	APR001029	30-Abr-09	\$ 339,041.00	\$ 339,041.00	\$ 101,427.92	\$ 101,427.92	\$ 101,427.92	\$ 101,427.92	30.00	30.00	29.92	29.92	C
49	TG	020	900103201	EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICICO	BECAL	IT	22/04/09 06/05/09	APR001030	08-May-09	\$ 79,883.00	\$ 79,883.00	\$ 39,715.06	\$ 39,715.06	\$ 39,715.06	\$ 39,715.06	50.00	50.00	49.72	49.72	C
52	TG	020	900103301	SUMINISTRO DE MANGUERA COLOR NEGRO DE 1 1/4" PARA RIEGO.	VARIAS	IT	11/05/09 30/05/09	APR001031	08-May-09	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,889.00	\$ 99,889.00	\$ 99,889.00	\$ 99,889.00	100.00	100.00	99.89	99.89	AD








H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



AVANCE TRIMESTRAL RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				OBSERV.				
										SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA			AVANCES			
												SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL		TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
53	TG	020	900103302	SUMINISTRO DE CINTILLA PARA RIEGO DE GOTEO COLOR NEGRO.	VARIAS	IT	11/05/09 30/05/09	APR001031	08-May-09	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,981.00	\$ 99,981.00	\$ 99,981.00	\$ 99,981.00	100.00	100.00	99.98	99.98	AD
55	TG	020	900103501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, UNIDAD AGRICOLA "YAXCHE No. 2"	BACABCHEN	IT	12/05/09 27/05/09	APR001033	29-May-09	\$ 129,866.00	\$ 129,866.00	\$ 64,773.06	\$ 64,773.06	\$ 64,773.06	\$ 64,773.06	50.00	50.00	49.88	49.88	C
TOTALES.....\$										\$ 19,466,946.00	\$ 19,466,946.00	\$ 11,909,147.77	\$ 11,909,147.77	\$ 14,110,010.58	\$ 14,110,010.58					

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. HERVE ALBERTO SANCHEZ ESPADAS

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE ADALBERTO CANTO SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE ANTONIO COCON COLLI

DIRECTOR DE CONTROLORIA MUNICIPAL

PROFR. ROSALINO RODRIGUEZ CAUICH