

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINÍ

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0119/2010.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL.



Calkiní, Campeche, a 07 de Julio de 2010.

"2010 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE REVOLUCION MEXICANA"



C.P. TIRSO AGUSTIN R. DE LA GALA GOMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS.
CALKINÍ, CAMPECHE.
PRESENTE:


CON AT'N
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.
DIRECCION DE PROGRAMACION.

Anexo al presente me permito enviarle avance Físico-Financiero trimestral del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2010, así como Obras ejercidas con recursos de Años Anteriores, en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondientes al Segundo trimestre (Abril-Junio), para que personal asignado a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vermos favorecidos con su amable atención, le reitero mi gratitud.

H. AYUNTAMIENTO CALKINÍ, CAMPECHE
CONTRALORIA MUNICIPAL



NOMBRE: _____
HORA: _____

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CALKINÍ, CAMPECHE
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



NOMBRE: _____
HORA: _____



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkiní, Campeche.
2009 - 2012

C.C.P. PROFR. CARLOS E. SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
C.C.P. C. FERNANDO CANUL HERRERA .- Contralor Interno Municipal.
C.C.P. Archivo.

NOMBRE: Nancy
HORA: 11:35am

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)



FECHA: 30 DE JUNIO DE 2010

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES			
						SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
								SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
0101 GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	15/02/10 31/12/10	333MIND001001	15-feb-10	\$ 863.073,00	\$ 863.073,00	\$ 367.649,18	\$ 367.649,18	\$ 455.979,20	\$ 455.979,20	40,00	50,00	42,60	52,00
0201 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20010	VARIAS	IT	15/02/10 31/12/10	333MIND001002	15-feb-10	\$ 575.382,10	\$ 575.382,10	\$ 575.382,00	\$ 575.382,00	\$ 575.382,00	\$ 575.382,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0301 CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA DE PRODUCCION TURICH-CHAGNICHEN.	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-feb-10	\$ 898.169,00	\$ 898.169,00	\$ 609.465,16	\$ 609.465,16	\$ 876.249,92	\$ 876.249,92	70,00	100,00	67,86	97,00
0302 CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS HACIA UNIDAD DE RIEGO RUMBO AL RANCHO "DIOS MIO"	NUNKINI	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-feb-10	\$ 1.182.581,00	\$ 1.182.581,00	\$ 787.794,76	\$ 787.794,76	\$ 1.141.573,23	\$ 1.141.573,23	70,00	100,00	66,62	96,00
0303 CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA KONAA KAAL	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-feb-10	\$ 1.299.796,00	\$ 1.299.796,00	\$ 882.425,09	\$ 882.425,09	\$ 1.268.694,21	\$ 1.268.694,21	70,00	100,00	67,89	97,00
0701 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 22-B, COLONIA LA FATIMA.	CALKINI	IT	22/02/10 24/03/10	333MAPR001005	17-feb-10	\$ 528.567,00	\$ 528.567,00	\$ -	\$ -	\$ 514.336,75	\$ 514.336,75	10,00	100,00	-	97,00
0801 CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS HACIA UNIDAD AGRICOLA.	LA FATIMA	IT	01/03/10 29/05/10	333MAPR001006	18-feb-10	\$ 709.850,00	\$ 709.850,00	\$ 691.981,96	\$ 691.981,96	\$ 691.981,96	\$ 691.981,96	100,00	100,00	97,48	97,00
0802 CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS, A UNIDADES AGRICOLAS DE PRODUCCION.	XCACOCH	IT	01/03/10 29/05/10	333MAPR001006	18-feb-10	\$ 1.303.295,00	\$ 1.303.295,00	\$ 1.279.099,65	\$ 1.279.099,65	\$ 1.279.099,65	\$ 1.279.099,65	100,00	100,00	98,14	98,00
0901 REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	22/03/10 22/05/10	333MAPR001007	18-feb-10	\$ 1.439.998,00	\$ 1.439.998,00	\$ 1.209.672,03	\$ 1.209.672,03	\$ 1.332.335,76	\$ 1.332.335,76	72,00	80,00	84,01	92,00
01001 CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	PUCNACHEN	IT	08/03/10 08/06/10	333MAPR001008	04-mar-10	\$ 585.000,00	\$ 585.000,00	\$ 526.808,77	\$ 526.808,77	\$ 526.808,77	\$ 526.808,77	100,00	100,00	90,05	90,00
01101 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 18A ENTRE 35 Y 35A, CALLE 22 ENTRE 35 Y 37, CALLE 38 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 39 ENTRE 30 Y 32.	BECAL	IT	08/03/10 15/05/10	333MAPR001009	09-mar-10	\$ 1.161.348,00	\$ 1.161.348,00	\$ 1.112.793,20	\$ 1.112.793,20	\$ 1.112.793,20	\$ 1.112.793,20	100,00	100,00	95,82	95,00
01201 CONSTRUCCION DE CALLES.	SANTA MARIA	IT	16/03/10 25/04/10	333MAPR001010	11-mar-10	\$ 540.566,00	\$ 540.566,00	\$ 532.643,30	\$ 532.643,30	\$ 532.643,30	\$ 532.643,30	100,00	100,00	98,53	98,00
01301 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UNIDAD AGRICOLA "XNOHLAN"	CALKINI	IT	31/03/10 30/05/10	333MAPR001011	19-mar-10	\$ 790.170,00	\$ 790.170,00	\$ 236.978,36	\$ 236.978,36	\$ 236.978,36	\$ 236.978,36	30,00	30,00	29,99	29,00

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)



FECHA: 30 DE JUNIO DE 2010

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES			
						SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
								SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA, UNIDAD AGRICOLA TELCHAK No. 1.	DZITBALCHE	IT	15/03/10 27/03/10	333MAPR001012	22-mar-10	\$ 74.884,00	\$ 74.884,00	\$ 74.141,78	\$ 74.141,78	\$ 74.141,78	\$ 74.141,78	100,00	100,00	99,01	99,01
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT	15/04/10 15/07/10	333MAPR001013	29-mar-10	\$ 1.401.959,00	\$ 1.401.959,00	\$ 1.309.994,17	\$ 1.309.994,17	\$ 1.309.994,17	\$ 1.309.994,17	100,00	100,00	93,44	93,44
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS, PARCELA "SANTA MARIA"	BACABCHEN	IT	20/03/10 17/05/10	333MAPR001014	29-mar-10	\$ 339.927,00	\$ 339.927,00	\$ 299.344,77	\$ 299.344,77	\$ 299.344,77	\$ 299.344,77	90,00	90,00	88,06	88,06
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, GENERADOR ELECTRICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA HORTALIZAS Y FRUTALES, PARCELA "LA GUADALUPE"	CALKINI	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-abr-10	\$ 109.817,00	\$ 109.817,00	\$ 32.598,97	\$ 32.598,97	\$ 32.598,97	\$ 32.598,97	30,00	30,00	29,68	29,68
EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO PARA JIPI, PARCELA "EL POZITO"	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-abr-10	\$ 79.666,00	\$ 79.666,00	\$ 78.242,20	\$ 78.242,20	\$ 78.242,20	\$ 78.242,20	90,00	90,00	98,21	98,21
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS DE CORTE "MI RANCHITO"	NUNKINI	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-abr-10	\$ 119.358,00	\$ 119.358,00	\$ 35.749,12	\$ 35.749,12	\$ 35.749,12	\$ 35.749,12	30,00	30,00	29,95	29,95
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT		333MAPR001016	19-abr-10	\$ 190.169,76	\$ 190.169,76	\$ 66.925,71	\$ 66.925,71	\$ 66.925,71	\$ 66.925,71	40,00	40,00	29,93	29,93
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	NUNKINI	IT		333MAPR001016	19-abr-10	\$ 452.955,50	\$ 452.955,50	\$ 135.792,98	\$ 135.792,98	\$ 135.792,98	\$ 135.792,98	30,00	30,00	29,98	29,98
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS, MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT		333MAPR001016	19-abr-10	\$ 505.214,30	\$ 505.214,30	\$ 151.441,13	\$ 151.441,13	\$ 151.441,13	\$ 151.441,13	30,00	30,00	29,98	29,98
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, MUNICIPIO DE CALKINI.	CONCEPCION	IT		333MAPR001016	19-abr-10	\$ 70.384,50	\$ 70.384,50	\$ 21.051,66	\$ 21.051,66	\$ 21.051,66	\$ 21.051,66	70,00	70,00	29,91	29,91
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI.	DZITBALCHE	IT		333MAPR001017	19-abr-10	\$ 517.497,68	\$ 517.497,68	\$ 155.212,58	\$ 155.212,58	\$ 155.212,58	\$ 155.212,58	30,00	30,00	29,99	29,99
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE XCACOCH, MUNICIPIO DE CALKINI.	XCACOCH	IT		333MAPR001017	19-abr-10	\$ 176.789,53	\$ 176.789,53	\$ 53.023,39	\$ 53.023,39	\$ 53.023,39	\$ 53.023,39	30,00	30,00	29,99	29,99
RECONSTRUCCION DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,50 MTS Y UN ESP. PROMEDIO DE 20 CM DEL PUENTE HACIA UNIDAD AGRICOLA TANCHI	BECAL	IT	30/04/10 30/06/10	333MAPR001018	03-may-10	\$ 1.419.893,00	\$ 1.419.893,00	\$ 424.722,55	\$ 424.722,55	\$ 424.722,55	\$ 424.722,55	30,00	30,00	29,91	29,91
REHABILITACION DE AGUA POTABLE.	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	19/05/10 02/07/10	333MAPR001021	18-may-10	\$ 245.000,00	\$ 245.000,00	\$ 73.455,10	\$ 73.455,10	\$ 73.455,10	\$ 73.455,10	70,00	70,00	29,98	29,98

IR



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)



FECHA: 30 DE JUNIO DE 2010

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES			
						SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
								SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BARRIO GATO NEGRO RUMBO A PARCELAS PRODUCTORES DEL SUR.	NUNKINI	IT	13/05/10 11/06/10	333MAPR001022	18-may-10	\$ 179.134,00	\$ 179.134,00	\$ 113.023,34	\$ 113.023,34	\$ 113.023,34	\$ 113.023,34	65,00	65,00	63,09	63,09
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	18/05/10 27/07/10	333MAPR001023	21-may-10	\$ 61.081,53	\$ 61.081,53	\$ 18.324,30	\$ 18.324,30	\$ 18.324,30	\$ 18.324,30	40,00	40,00	30,00	30,00
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	20/05/10 05/08/10	333MAPR001024	21-may-10	\$ 625.523,00	\$ 625.523,00	\$ 187.656,90	\$ 187.656,90	\$ 187.656,90	\$ 187.656,90	30,00	30,00	30,00	30,00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	20/05/10 04/08/10	333MAPR001025	21-may-10	\$ 677.560,00	\$ 677.560,00	\$ 203.268,00	\$ 203.268,00	\$ 203.268,00	\$ 203.268,00	30,00	30,00	30,00	30,00
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	01/06/10 30/06/10	333MAPR001026	21-may-10	\$ 101.292,06	\$ 101.292,06	\$ 30.387,90	\$ 30.387,90	\$ 30.387,90	\$ 30.387,90	30,00	30,00	30,00	30,00
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	31/05/10 30/06/10	333MAPR001027	21-may-10	\$ 82.392,05	\$ 82.392,05	\$ 24.717,60	\$ 24.717,60	\$ 24.717,60	\$ 24.717,60	30,00	30,00	30,00	30,00
CONSTRUCCION DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	01/07/10 31/07/10	333MAPR001028	26-may-10	\$ 198.328,46	\$ 198.328,46	\$ 59.498,40	\$ 59.498,40	\$ 59.498,40	\$ 59.498,40	30,00	30,00	30,00	30,00
PAVIMENTACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	01/06/10 18/08/10	333MAPR001029	26-may-10	\$ 472.453,17	\$ 472.453,17	\$ 141.735,00	\$ 141.735,00	\$ 141.735,00	\$ 141.735,00	30,00	30,00	30,00	30,00
TOTALES						\$ 19.979.074,64	\$ 19.979.074,64	\$ 12.493.001,01	\$ 12.493.001,01	\$ 14.225.163,86	\$ 14.225.163,86				

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. FERNANDO CANUL HERRERA

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (AÑOS ANTERIORES)



FECHA: 30 DE JUNIO DE 2010

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES			
						SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO	
								SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %
PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 14-A Y CALLE 14-A ENTRE 25 Y 29.	CALKINI	IT	22/02/10 22/04/10	333MAPR001002	15-feb-10	\$ 669.539,00	\$ 569.539,00	\$ 8.340,33	\$ 8.340,33	\$ 497.083,25	\$ 497.083,25	15,00	100,00	1,46	87,28
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE FRUTALES "LA NUEVA VIDA"	BECAL	IT	22/02/10 03/04/10	333MAPR001003	17-feb-10	\$ 129.966,00	\$ 129.966,00	\$ -	\$ -	\$ 127.173,52	\$ 127.173,52	100,00	100,00	-	97,85
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO DE HORTALIZAS Y FRUTALES.	BECAL	IT	22/02/10 03/04/10	333MAPR001003	17-feb-10	\$ 129.966,00	\$ 129.966,00	\$ -	\$ -	\$ 127.172,03	\$ 127.172,03	100,00	100,00	-	97,85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIEGO DE PASTOS Y ABREVADEROS, RANCHO "EL AGUILA"	NUNKINI	IT	22/02/10 27/04/10	333MAPR001004	17-feb-10	\$ 338.737,00	\$ 338.737,00	\$ -	\$ -	\$ 332.969,36	\$ 332.969,36	100,00	100,00	-	98,30
TOTALES						\$ 1.168.208,00	\$ 1.168.208,00	\$ 8.340,33	\$ 8.340,33	\$ 1.084.398,16	\$ 1.084.398,16				

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAMAL BALAN



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. FERNANDO CANUL HERRERA