

Campeche

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM12130100121431	24 Rehabilitacion De La Casa De La Cultura De Calkini	Calkini	Calkini	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$299,797	\$299,797	29.98	\$0	Obra	0	100.00	30.00	