

# CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO-JUNTAS MUNICIPALES

## AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE FISICO FINANCIERO TRIMESTRAL, TERCER TRIMESTRE 2015 (JULIO - SEPTIEMBRE 2015)



EJERCICIO 2015

PERIODO DE INFORMACION: TERCER TRIMESTRE

EJECUTORA: H.J.MPAL DE NUNKINI

RECURSO AUTORIZADO: \$1,500,000.00

OBRA	LOCALIDAD	DE OFICIO APROBACION	DE MODELO EJECUCION	FECHA DE INICIO		FECHA DETERMINO		METAS	BENEFICIARIOS	MONTO REAL				ACUM %	% AVANCE		ACTA DE ENTREGA		CONTRATISTA
				PROGRA	REAL	PROGRA	REAL			APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER		FISICO	FINANCIERO	SI	NO	
CASA DE SALUD DE NUNKINI (ADQUISICION DE TERRENO)	NUNKINI	RJM_APR001004	ADQUISICION	01/03/2015		15/04/2015		1 OBRA	6,566.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	100.00%			GLORIA MARIA COLCANUL
TERCERA ETAPA DEL MERCADO	NUNKINI	HJM_APR001005	CONTRATADO	01/03/2015		30/04/2015		1 OBRA	5,566.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	0.00%	0%	0%			
REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO	NUNKINI	HJM_APR001006	CONTRATADO	01/03/2015	09/06/2015	15/04/2015	8/07/2015	1 OBRA	6,566.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00	0.00%	100.00%	0.00%	X		FERNANDO ALBERTO PECH COUOH
EMBANQUETADO DE CALLE PRINCIPAL DE SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	RJM_APR001007	CONTRATADO	01/03/2015		30/03/2015		1 OBRA	362.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	0.00%	0%	0%			
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PRIVADA ENTRE LA CALLE 21 Y 23 COLONIA SAN MARTIN EN NUNKINI	NUNKINI	RJM_APR001008	CONTRATADO	01/03/2015	08/06/2015	15/04/2015	07/07/2015	1 OBRA	6,566.00	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00	\$ 53,393.30	70.34%	100.00%	70.34%	X		FERNANDO ALBERTO PECH COUOH
EMBANQUETADO DE LA CALLE 19 EN NUNKINI	NUNKINI	RJM_APR001003	CONTRATADO	09/02/2015	08/06/2015	21/03/2015	22/07/2015	1 OBRA	5,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	100.00%	0.00%	X		LOURDES CASTALI BERZUNZA MOGUE
										\$ 1,500,000.00	\$ 950,000.00	\$ 526,606.70	\$ 973,393.30						

PROF. JHONNY ORLANDO COLLI CHIM  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA MUNICIPAL

PROF. JHONNY ORLANDO COLLI CHIM  
RESPONSABLE DE EJECUCION DE OBRAS

H. JUNTA MUNICIPAL  
NUNKINI, CALKINI, CAMP  
2012-2015

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL  
CONTRALOR DEL MUNICIPIO