

**AVANCE TRIMESTRAL  
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2015  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F.I.V.)**



H. AYUNTAMIENTO  
DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
MONTO A EJERCER 2015: \$ 3,219,802.90

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		DE OFICIO DE APROBACION	DE FECHA APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							INICIO	TERMINO			APROBADA FIV.	CONTRATADA FIV.	EJERCIDA FIV.	ACUMULADO FIV.	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	SL	02A	RF900100201	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO LA ESTACION DE LA LOCALIDAD DE BECAL, CALKINI.	BECAL	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FIV_001002	20-abr-15	\$ 400,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00	0.00	-	-	0.00%	C
2	SL	02A	RF900100301	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA PRINCIPAL.	XCACOCH	IT	12-jun-15	12-sep-15	APR_FIV_001003	27-may-15	\$ 599,075.82	\$ 598,706.06	\$ -	\$ -	\$ 598,706.06	0.00	0.00	-	-	0.00%	C
3	SE		RF900100401	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO.	SAN NICOLAS	IT	12-jun-15	12-sep-15	APR_FIV_001004	27-may-15	\$ 320,727.00	\$ 320,529.57	\$ -	\$ -	\$ 320,529.57	0.00	0.00	-	-	0.00%	C
5	SE	010	RF900100601	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	NUNKINI	IT	14-feb-15	30-abr-15	APR_FIV_001006	22-abr-15	\$ 234,497.00	\$ 234,409.89	\$ -	\$ -	\$ 234,409.89	0.00	0.00	-	-	0.00%	C
6	SE	010	RF900100701	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	CALKINI	IT	05-abr-15	12-may-15	APR_FIV_001007	22-abr-15	\$ 255,200.00	\$ 253,832.17	\$ -	\$ -	\$ 253,832.17	0.00	0.00	-	-	0.00%	C
7	SE	010	RF900100801	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO	DZITBALCHE	IT	06-mar-15	07-abr-15	APR_FIV_001008	22-abr-15	\$ 200,680.00	\$ 200,631.68	\$ -	\$ -	\$ 200,631.68	0.00	0.00	-	-	0.00%	C
8	SL	02A	RF900100901	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE, CALKINI.	TANKUCHE	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FIV_001009	22-abr-15	\$ 400,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00	0.00	-	-	0.00%	C
9	SL	02A	RF900101001	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN.	PUCNACHEN	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FIV_001010	22-abr-15	\$ 307,923.08	\$ 307,871.87	\$ -	\$ -	\$ 307,871.87	50.00	0.00	-	-	0.00%	C
10	SL	02A	RF900101101	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	12-feb-15	12-abr-15	APR_FIV_001011	22-abr-15	\$ 500,500.00	\$ 500,250.85	\$ -	\$ -	\$ 500,250.85	50.00	0.00	-	-	0.00%	C
<b>TOTALES</b>											\$ 3,219,802.90	\$ 919,235.63	\$ -	\$ -	\$ 919,235.63					0.00%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO J. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN