



MUNICIPIO DE CALKINÍ

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : SG.- ELECTRIFICACION

SUBPROGRAMA : SG 01B.- AMPLIACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE.

Fecha: 27 DE JUNIO DE 2017

Hora: 10:00 HORAS

Nombre del proyecto: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE

Población: BECAL

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION AMPLIACION MODIFICACION REHABILITACION CONSERVACION MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)


2.- Fecha de inicio: 12 DE MAYO DE 2017 **Fecha de Terminación:** 27 DE JUNIO DE 2017

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (**X**) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyo sin ningún problema

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINI
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

5.- *Nombre de la Dependencia Ejecutora:*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- *Inversión*

	TOTAL	APORTACION			
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$362,042.00	-----	-----	\$362,042.00	-----
EJERCIDA:	\$360,702.36	-----	-----	\$360,702.36	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: **FISM 100%**

7.- *Descripción breve y clara de la obra realizada.*

Descripción de la obra:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE.

PRELIMINARES

- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO.
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC 12-750


DISPOSITIVO BAJA TENSION

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3/1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3/1R3

MEDIA TENSION

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO RD20/1TR2B
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO VS20
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO RD20

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE



CONDUCTORES

- SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE MEDIA TENSION
- SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA EN BAJA TENSION DE NEUTRANEL

TRANSFORMADOR

- SUMINISTRO, MANIOBRA Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA

RETENIDA

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA

TIERRA FISICA

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "2K"

LUMINARIAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED AP LL 80 WATTS

COMPLEMENTARIOS

- PAGO DE VERIFICACION Y RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION
- TRAMITE ANTE C.F.E.

Total de población beneficiada con las obras: 250 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: CALQUÍ

POBLACION: BECAL

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: **19 DE ABRIL DE 2017**

Número Oficio: **FISMDF.- 2017 R 33MAPR001002**

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLITCO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s):

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc....)




CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

ENTREGA DE LA OBRA

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**


CARGO: _____


ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ

Nombre y firma

CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

CARGO: _____


ING. HELIO CESAR CAUCH YAN

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal control y vigilancia:


C. ARTURO CANCHE


C. ERNESTO HERRERA CASTILLO

Secretario:

Vocal #1:


C. EUFEMIA DEL C. HERRERA


C. ERIK ALEJANDRO AMNA H.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

Un gobierno cerca de tí

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano interno de control

PROFR. JOSE EMILIANO CANUL AKE
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

L.A. ANDRES JAVIER CANCHE KU
H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, CAMP.

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. LUIS VAZQUEZ JUAREZ
SUPERINTENDENTE DE C.F.E. ZONA CALKINI

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"