

AVANCE TRIMESTRAL

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2014

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)



AYUNTAMIENTO DE CALKINI 2012-2015



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
 MONTO A EJERCER 2014: \$ 998,001.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	DE FECHA APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							INICIO	TERMINO			APROBADA CONACULTA	CONTRATADA CONACULTA	EJERCIDA CONACULTA	ACUMULADO CONACULTA	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	5K	010	900100801	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE CALKINI	CALKINI	IT	01-ago-14	02-sep-14	APR_CONACULTA_001002	01-sep-14	\$ 998,001.00	\$ 977,086.27	\$ 977,122.27	\$ 977,122.27	\$ (36.00)	100.00	100.00	97.91	97.91	97.91%	C
TOTALES											\$ 998,001.00	\$ 977,086.27	\$ 977,122.27	\$ 977,122.27	\$ (36.00)					97.91%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFB. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUINZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN