



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIOS 2011

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSIONES (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		META
								APROBADA MUNICIPAL	CONTRATADA MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	
1	U9	060	900100101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	333MIND001001	22/02/11 31/12/11	\$ 966.202,14	\$ 966.202,14	\$ 965.712,49	\$ 965.712,49	\$ 489,65	100,00	99,95	INFORME
2		070	900100201	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20011.	VARIAS	333MIND001002	22/02/11 31/12/11	\$ 644.134,76	\$ 644.134,76	\$ 640.572,77	\$ 640.572,77	\$ 3.561,99	100,00	99,45	INFORME
3	SG	03A	900100301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PROLONGACION DE LA CALLE 27 RUMBO A COLONIA SAN FRANCISCO.	CALKINI	333MAPR001001	16/03/11 24/06/11	\$ 955.915,00	\$ 955.009,82	\$ 955.009,82	\$ 955.009,82	\$ -	100,00	100,00	KM.
4	UB	02A	900100401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA CARRETERA DZITBALCHE-CALKINI, QUE VA A SAN MATEO HASTA EL CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA CONOCIDA COMO EL KANKAB.	DZITBALCHE	333MAPR001002	30/03/11 30/05/11	\$ 911.289,00	\$ 909.983,18	\$ 909.983,19	\$ 909.983,19	\$ (0,01)	100,00	100,00	KM.
5	TG	020	900100501	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	BECAL	333MAPR001003	01/04/11 30/04/11	\$ 69.936,00	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	\$ -	100,00	100,00	HAS.
6	TG	020	900100601	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.	DZITBALCHE	333MAPR001004	01/04/11 30/04/11	\$ 69.936,00	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	\$ 69.674,65	\$ -	100,00	100,00	HAS.
7	TG	020	900100701	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE RIEGO.	BECAL	333MAPR001005	01/04/11 30/04/11	\$ 144.563,00	\$ 141.671,53	\$ 141.671,53	\$ 141.671,53	\$ -	100,00	100,00	HAS.
8	SC	020	900100801	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	333MAPR001006	08/04/11 07/05/11	\$ 341.970,00	\$ 341.800,07	\$ 341.800,07	\$ 341.800,07	\$ -	100,00	100,00	ML.
9	UB	02A	900100901	CONSTRUCCION DE TERRACERIA POR CAMPO DEPORTIVO GATO NEGRO RUMBO A PREDIOS AGROPECUARIOS "SUMA" REMATANDO CON LA CARRETERA PRINCIPAL.	NUNKINI	333MAPR001007	09/05/11 09/07/11	\$ 1.049.867,00	\$ 1.048.971,59	\$ 1.035.407,29	\$ 1.035.407,29	\$ 13.564,30	100,00	98,71	KM.
10	SE	05B	900101001	ALUMBRADO EN AVENIDA.	BECAL	333MAPR001008	01/03/11 05/03/11	\$ 699.950,00	\$ 699.950,06	\$ 699.950,06	\$ 699.950,06	\$ -	100,00	100,00	POSTES
11		03B	900101101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	BECAL	333MAPR001009	28/01/11 19/02/11	\$ 1.051.225,00	\$ 1.051.225,45	\$ 1.051.225,45	\$ 1.051.225,45	\$ -	100,00	100,00	M2. 2
12	UB	02A	900101201	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 9, UNIDAD AGRICOLA ZINTUL.	CALKINI	333MAPR001010	09/05/11 09/07/11	\$ 440.802,00	\$ 438.724,73	\$ 438.724,73	\$ 438.724,73	\$ -	100,00	100,00	KM.
13	UB	02A	900101301	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 12, UNIDAD AGRICOLA XUCH.	CALKINI	333MAPR001011	09/05/11 09/07/11	\$ 440.802,00	\$ 439.620,29	\$ 439.620,29	\$ 439.620,29	\$ -	100,00	100,00	KM.
14	UB	02A	900101401	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA UXMAL-KM. 3, UNIDAD AGRICOLA CHACTE.	CALKINI	333MAPR001012	09/05/11 09/07/11	\$ 894.214,00	\$ 889.090,98	\$ 889.090,98	\$ 889.090,98	\$ -	100,00	100,00	KM.



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIOS 2011

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSIONES (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		MET.
								APROBADA MUNICIPAL	CONTRATADA MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FISICO	FINAN.	
15	SC	020	900101501	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	333MAPR001013	01/05/11 31/07/11	\$ 247.337,61	\$ 247.283,96	\$ 247.283,96	\$ 247.283,96	\$ -	100,00	100,00	ML.
16	01B	900101601	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	CALKINI	333MAPR001014		16/05/11 30/06/11	\$ 343.112,45	\$ 342.693,51	\$ 342.693,50	\$ 342.693,50	\$ 0,01	100,00	100,00	POSTES
17	SE	03B	900101701	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL.	CALKINI	333MAPR001015	20/05/11 30/06/11	\$ 38.881,52	\$ 38.447,70	\$ 38.447,68	\$ 38.447,68	\$ 0,02	100,00	100,00	M2
18	SE	030	900101801	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	XCACOCH	333MAPR001016	16/05/11 30/06/11	\$ 313.970,00	\$ 313.196,83	\$ 313.196,83	\$ 313.196,83	\$ -	100,00	100,00	M2
19	SO	010	900101901	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.	SAN NICOLAS	333MAPR001017	23/05/11 21/08/11	\$ 468.766,00	\$ 466.528,46	\$ 466.528,45	\$ 466.528,45	\$ 0,01	100,00	100,00	OBRA
20	SC	020	900102001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	BACABCHEN	333MAPR001018	02/06/11 31/07/11	\$ 135.542,08	\$ 134.923,65	\$ 134.923,64	\$ 134.923,64	\$ 0,01	100,00	100,00	SISTEMA
21	SG	01B	900102101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES LIBRAMIENTO X 12 Y 14, 5 X 14 Y 9, 8 X 7 Y 12 X 5A Y CAMINO A EJIDO, CALLE 12 X 5A Y CARRETERA DZITBALCHE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA CRUZ PUEBLO	333MAPR001019	01/06/11 30/08/11	\$ 530.364,52	\$ 530.164,67	\$ 530.164,67	\$ 530.164,67	\$ -	100,00	100,00	POSTES
22	01B	900102201	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 19 X 22 Y 17, 26 X 25 Y 19, 25 X 22 Y 26, 22B X 25 Y 27, 22C X 25 Y 27, 21 X 24 Y 17, 24 X 21 Y 25, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	333MAPR001020	01/06/11 31/07/11	\$ 760.871,72	\$ 760.840,76	\$ 760.840,76	\$ 760.840,76	\$ -	100,00	100,00	POSTES	
23	SG	01B	900102301	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 9 X 12 Y 14, 14 X 9 Y 11, 16 X 7 Y 3, 1 X 3 Y 24 DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	BACABCHEN	333MAPR001021	15/06/11 31/07/11	\$ 326.193,51	\$ 326.177,39	\$ 326.177,40	\$ 326.177,40	\$ (0,01)	100,00	100,00	POSTES
24	SG	01B	900102401	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS CALLES 4 X 1 Y 3, 3 X 4, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.	SANTA MARIA	333MAPR001022	01/06/11 31/07/11	\$ 162.980,14	\$ 162.774,93	\$ 162.774,93	\$ 162.774,93	\$ -	100,00	100,00	POSTES



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIOS 2011

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSIONES (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		MET. U. MED.
								APROBADA MUNICIPAL	CONTRATADA MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FSICO	FINAN.	
25		02A	900102501	CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO UNIDADES AGRICOLAS YAXCRUZ 8B-YAXCRUZ 8A.	CALKINI	333MAPR001023	09/06/11 09/08/11	\$ 446.602,00	\$ 445.755,89	\$ 445.755,89	\$ 445.755,89	\$ -	100,00	100,00	KM.
26	SF	020	900102601	CONSTRUCCION DE CALLES.	DZITBALCHE	333MAPR001024	02/06/11 30/06/11	\$ 418.271,00	\$ 417.277,10	\$ 417.277,10	\$ 417.277,10	\$ -	100,00	100,00	M2
27	SF	020	900102701	PAVIMENTACION DE CALLES.	TANKUCHE	333MAPR001025	06/06/11 30/07/11	\$ 576.227,00	\$ 575.300,13	\$ 575.300,13	\$ 575.300,13	\$ -	100,00	100,00	M2
28	SD	030	900102801	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION.	TEPAKAN	333MAPR001026	06/06/11 30/06/11	\$ 104.691,00	\$ 104.549,32	\$ 104.549,32	\$ 104.549,32	\$ -	100,00	100,00	POZO
29	TG	020	900102901	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO.	BEAL	333MAPR001027	20/06/11 23/07/11	\$ 170.000,00	\$ 169.308,89	\$ 169.308,88	\$ 169.308,88	\$ 0,01	100,00	100,00	OBRA
30	TG	020	900103001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR ELECTRICO.	BACABCHEN	333MAPR001028	20/06/11 23/07/11	\$ 113.617,00	\$ 113.125,50	\$ 113.125,50	\$ 113.125,50	\$ -	100,00	100,00	OBRA
31	SF	05B	900103101	REPAVIMENTACION DE CALLES.	CHUNHUAS	333MAPR001029	27/06/11 11/08/11	\$ 665.131,00	\$ 664.693,17	\$ 664.693,17	\$ 664.693,17	\$ -	100,00	100,00	M2.
32	SH	02A	900103201	PROGRAMA TU CASA (PIE DE CASA Y RECAMARA) URBANA.	VARIAS	333MAPR001030	01/06/11 25/12/11	\$ 799.285,57	\$ 799.285,57	\$ 799.285,57	\$ 799.285,57	\$ -	100,00	100,00	RECAMARAS
33	SC	010	900103301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	CONCEPCION	333MAPR001031	27/06/11 31/08/11	\$ 226.413,00	\$ 226.192,88	\$ 226.192,88	\$ 226.192,88	\$ -	100,00	100,00	SISTEMA
35	SG	03A	900103501	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 17 DESPUES DE LA CARRETERA FEDERAL, CAMPECHE-MERIDA, BARRIO DE GUADALUPE.	CALKINI	333MAPR001033	12/07/11 26/08/11	\$ 320.000,00	\$ 319.856,88	\$ 319.855,48	\$ 319.855,48	\$ 1,40	100,00	100,00	KM.
36	SG	03A	900103601	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ESTA UBICADO LADO OESTE DEL EJIDO DE BECAL DESPUES DEL CAMPO DEPORTIVO LA AVIACION.	BEAL	333MAPR001034	12/07/11 22/08/11	\$ 280.000,00	\$ 279.828,88	\$ 279.828,87	\$ 279.828,87	\$ 0,01	100,00	100,00	KM.
37	IF	010	900103701	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS.	CALKINI	333MAPR001035	29/07/11 30/08/11	\$ 390.375,00	\$ 379.998,09	\$ 379.998,09	\$ 379.998,09	\$ -	100,00	100,00	OBRA
38	SF	020	900103801	PAVIMENTACION DE CALLES.	TEPAKAN	333MAPR001036	03/08/11 17/09/11	\$ 845.780,00	\$ 845.779,91	\$ 845.779,86	\$ 845.779,86	\$ 0,05	100,00	100,00	M2
39	SF	020	900103901	PAVIMENTACION DE CALLES.	BEAL	333MAPR001037	03/08/11 17/09/11	\$ 893.443,00	\$ 887.381,86	\$ 887.381,86	\$ 887.381,86	\$ -	100,00	100,00	M2
40	SG	03A	900104001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA CALKINI-NUNKINI ENTRONQUE KM 8 HACIA UNIDAD AGROPECUARIA "SAN ANTONIO"	NUNKINI	333MAPR001038	08/08/11 15/09/11	\$ 325.025,00	\$ 324.887,55	\$ 324.887,55	\$ 324.887,55	\$ -	100,00	100,00	KM.



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIOS 2011

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	INVERSIONES (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)			AVANCES %		MET.
								APROBADA MUNICIPAL	CONTRATADA MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SALDOS	FRISCO	FINAN.	
42		010	900104201	ESTABLECIMIENTO DE INVERNADERO Y EQUIPAMIENTO PARA PRODUCCION DE CHILE HABANERO.	NUNKINI	333MAPR001040	12/08/11 15/10/11	\$ 432.066,00	\$ 429.199,99	\$ 429.199,99	\$ 429.199,99	\$ -	100,00	100,00	OBRA
43	SG	03A	900104301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RUMBO AL RANCHO SAN SIMON PROLONGACION DE LA CALLE 21.	NUNKINI	333MAPR001041	12/09/11 29/10/11	\$ 984.999,00	\$ 983.036,29	\$ 983.036,29	\$ 983.036,29	\$ -	100,00	100,00	KM.
44	SG	03A	900104401	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, TRAMO NUNKINI-CUCH-HOLOCH A UNIDADES AGRICOLAS.	NUNKINI	333MAPR001042	12/09/11 05/11/11	\$ 792.033,00	\$ 790.838,51	\$ 790.838,51	\$ 790.838,51	\$ -	100,00	100,00	KM.
45	SG	03A	900104501	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL PUENTE HACIA TANCHI	BECAL	333MAPR001043	30/09/11 15/11/11	\$ 1.114.556,00	\$ 1.113.438,24	\$ 1.113.438,23	\$ 1.113.438,23	\$ 0,01	100,00	100,00	KM.
46	SG	01B	900104601	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	CALKINI	333MAPR001044	15/10/11 15/12/11	\$ 244.289,00	\$ 243.533,48	\$ 243.533,48	\$ 243.533,48	\$ -	100,00	100,00	ML.
47	SC	020	900104701	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	CALKINI	333MAPR001045	15/10/11 15/12/11	\$ 328.088,00	\$ 328.040,28	\$ 328.040,29	\$ 328.040,29	\$ (0,01)	100,00	100,00	ML.
48	TG	020	900104801	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO E INSTALACION ELECTRICA, PARCELA "POBRETON"	BECAL	333MAPR001046	13/10/11 15/11/11	\$ 97.101,00	\$ 97.101,02	\$ 97.101,02	\$ 97.101,02	\$ -	100,00	100,00	HAS.
49	TG	020	900104901	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARCELA LOS MANGOS.	CALKINI	333MAPR001047	13/10/11 15/11/11	\$ 57.952,00	\$ 57.922,38	\$ 57.922,40	\$ 57.922,40	\$ (0,02)	100,00	100,00	HAS.
50	TG	020	900105001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARCELA "NI WITZ"	BACABCHEN	333MAPR001048	13/10/11 15/11/11	\$ 173.892,00	\$ 173.891,69	\$ 173.891,70	\$ 173.891,70	\$ (0,01)	100,00	100,00	HAS.
51	UB	02A	900105101	CONSTRUCCION DE TERRACERIA RUMBO A COLONIA LA FATIMA-SANTA CRUZ.	CALKINI	333MAPR001049	13/10/11 15/11/11	\$ 125.544,00	\$ 125.543,75	\$ 125.543,75	\$ 125.543,75	\$ -	100,00	100,00	KM.
52	UB	02A	900105201	CONSTRUCCION DE TERRACERIA RUMBO A ANTIGUO CEMENTERIO MAYA.	BECAL	333MAPR001050	13/10/11 30/11/11	\$ 442.101,00	\$ 441.936,83	\$ 441.936,83	\$ 441.936,83	\$ -	100,00	100,00	KM.
53		010	900105301	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA.	BECAL	333MAPR001051	18/10/11 30/11/11	\$ 510.000,00	\$ 509.496,96	\$ 509.496,95	\$ 509.496,95	\$ 0,01	100,00	100,00	OBRA
54	SF	020	900105401	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 18.	BACABCHEN	333MAPR001052	24/10/11 13/12/11	\$ 181.256,00	\$ 181.255,96	\$ 181.255,94	\$ 181.255,94	\$ 0,02	100,00	100,00	M2
56	SD	030	900105601	CONSTRUCCION DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL.	CALKINI	333MAPR001054	06/11/11 27/11/11	\$ 95.282,13	\$ 95.230,21	\$ 95.230,20	\$ 95.230,20	\$ 0,01	100,00	100,00	POZO
57	TG	020	900105701	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARCELA VIVERO SAN DIEGO.	NUNKINI	333MAPR001055	21/11/11 05/12/11	\$ 79.102,00	\$ 78.016,09	\$ 78.016,09	\$ 78.016,09	\$ -	100,00	100,00	HAS.
58	SD	030	900105801	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE 16 ENTRE 18 Y 7.	CALKINI	333MAPR001056	15/11/11 14/12/11	\$ 144.390,00	\$ 144.390,00	\$ 144.385,21	\$ 144.385,21	\$ 4,79	100,00	100,00	POZO
59	SD	030	900105901	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE 18 ENTRE 5 Y ANDADOR.	BACABCHEN	333MAPR001057	24/10/11 14/11/11	\$ 94.709,00	\$ 94.709,00	\$ 94.705,17	\$ 94.705,17	\$ 3,83	100,00	100,00	POZO

