

**AVANCE TRIMESTRAL
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2014
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F.I.V.)**



H. AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MONTO A EJERCER 2014: \$ 1,500,240.00

Número	PROGRAMA SUB-PROGRAMA No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERSION (PEOS)					AVANCES				Observ.			
					INICIO	TERMINO			INVERSION (PEOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PEOS)			FINCO		FRANCIERO			% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.		
									APIROBADA FIV.	CONTRATADA FIV.	EJERCIDA FIV.	ACUMULADO FIV.	POR EJERCER	TRIM %	ACTUAL %	TRIM %	ACTUAL %				
1	SE 030	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL.	NUNKINI	IT					\$ 108,679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2	SF 020	900100301 PAVIMENTACION DE CALLES.	VARIAS	IT	11-jun-14	06-ago-14	APR_FIV_001003	18-jun-14	\$ 1,459,820.60	\$ 1,459,452.85	\$ 1,459,450.39	\$ 1,459,450.39	\$ -	\$ 2.46	100.00	100.00	99.97	99.97	0.00%	C	
3	TG 020	900105401 CONSTRUCCION DE RIEGO PARA ABASTO DE AGUA EN UPAP DZITBALCHE 1.	DZITBALCHE	IT	01-sep-14	20-sep-14	APR_FIV_001004	29-ago-14	\$ 132,407.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00	100.00	-	-	-	0.00%	C	
4	TG 020	900105501 CONSTRUCCION DE RIEGO PARA ABASTO DE AGUA EN UPAP DZITBALCHE 2.	DZITBALCHE	IT	01-sep-14	20-sep-14	APR_FIV_001005	29-ago-14	\$ 132,407.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00	100.00	-	-	-	0.00%	C	
5	SL 02A	9001000101 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMUNITARIA	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT	09-jul-14	11-oct-14	APR_FIV_001001	18-jun-14	\$ 596,572.00	\$ 596,296.40	\$ 587,557.56	\$ 587,557.56	\$ 8,738.84	100.00	100.00	98.49	98.49	39.16%	C		
6	SL 02A	900100201 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMUNITARIA	BACABCHEN	IT	15-jul-14	18-oct-14	APR_FIV_001002	18-jun-14	\$ 898,814.00	\$ 898,137.03	\$ 861,008.85	\$ 861,008.85	\$ 347,128.18	100.00	100.00	61.32	61.32	36.73%	C		
7			DZITBALCHE	IT					\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	C	
TOTALES									\$ 3,328,499.60	\$ 2,953,886.28	\$ 2,598,016.80	\$ 2,598,016.80	\$ 355,869.48						173.17%		

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN