



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)

FECHA: 30 DE DICIEMBRE

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	NO. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				TRIM %
									SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		
											SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	
UG	060	900100101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	15/02/10 31/12/10	333MIND001001	15-Feb-10	\$ 863,073.00	\$ 863,073.00	\$ 160,250.20	\$ 160,250.20	\$ 861,526.12	\$ 861,526.12	20.00
UG	070	900100201	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 20010	VARIAS	IT	15/02/10 31/12/10	333MIND001002	15-Feb-10	\$ 575,382.10	\$ 575,382.10	\$ -	\$ -	\$ 575,382.00	\$ 575,382.00	-
UB	02A	900100301	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA DE PRODUCCION TURICH-CHAGNICHEN.	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 898,169.00	\$ 898,169.00	\$ 13,032.60	\$ 13,032.60	\$ 889,281.92	\$ 889,281.92	-
UB	02A	900100302	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS HACIA UNIDAD DE RIEGO RUMBO AL RANCHO "DIOS MIO"	NUNKINI	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 1,182,581.00	\$ 1,182,581.00	\$ 17,282.28	\$ 17,282.28	\$ 1,179,261.57	\$ 1,179,261.57	-
UB	02A	900100303	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM HACIA UNIDAD AGRICOLA KONAA KAAL	DZITBALCHE	IT	22/02/10 22/05/10	333MAPR001001	15-Feb-10	\$ 1,299,796.00	\$ 1,299,796.00	\$ -	\$ -	\$ 1,287,563.67	\$ 1,287,563.67	-
SG	01B	900100701	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 22-B, COLONIA LA FATIMA.	CALKINI	IT	22/02/10 24/03/10	333MAPR001005	17-Feb-10	\$ 528,567.00	\$ 528,567.00	\$ -	\$ -	\$ 521,986.55	\$ 521,986.55	-
UB	02A	900100801	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y DESMONTE EN CAMINO BRECHA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS HACIA UNIDAD AGRICOLA.	LA FATIMA	IT	01/03/10 29/05/10	333MAPR001006	18-Feb-10	\$ 709,850.00	\$ 709,850.00	\$ -	\$ -	\$ 702,273.90	\$ 702,273.90	-
UB	02A	900100802	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4,00 MTS, A UNIDADES AGRICOLAS DE PRODUCCION.	XCACCOCH	IT	01/03/10 29/05/10	333MAPR001006	18-Feb-10	\$ 1,303,295.00	\$ 1,303,295.00	\$ -	\$ -	\$ 1,298,123.89	\$ 1,298,123.89	-
SE	080	900100901	REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CALKINI.	CALKINI	IT	22/03/10 22/05/10	333MAPR001007	18-Feb-10	\$ 1,496,371.00	\$ 1,496,371.00	\$ -	\$ -	\$ 1,496,640.24	\$ 1,496,640.24	-
SJ	02D	900101001	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	PUCNACHEN	IT	08/03/10 08/06/10	333MAPR001008	04-Mar-10	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00	\$ 8,560.12	\$ 8,560.12	\$ 584,102.47	\$ 584,102.47	-
SG	01B	900101101	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 18A ENTRE 35 Y 35A, CALLE 22 ENTRE 35 Y 37, CALLE 38 ENTRE 23 Y 25 Y CALLE 39 ENTRE 30 Y 32.	BECAL	IT	08/03/10 15/05/10	333MAPR001009	09-Mar-10	\$ 1,161,348.00	\$ 1,161,348.00	\$ 17,016.29	\$ 17,016.29	\$ 1,161,112.26	\$ 1,161,112.26	-
SE	01B	900101201	CONSTRUCCION DE CALLES.	SANTA MARIA	IT	16/03/10 25/04/10	333MAPR001010	11-Mar-10	\$ 540,566.00	\$ 540,566.00	\$ -	\$ -	\$ 540,566.38	\$ 540,566.38	-
SG	03A	900101301	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UNIDAD AGRICOLA "XNOHLAN"	CALKINI	IT	31/03/10 30/05/10	333MAPR001011	19-Mar-10	\$ 790,170.00	\$ 790,170.00	\$ 62,157.67	\$ 62,157.67	\$ 789,000.30	\$ 789,000.30	-

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini, Campeche.
2009 - 2012



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2010)

FECHA: 30 DE DICIEMBRE

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)				TRIM %
									SUMA	MUNICIPAL	EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		
											SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	
SG	03B	900101401	REHABILITACION DE SUBSTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA, UNIDAD AGRICOLA TELCHAK No. 1.	DZITBALCHE	IT	15/03/10 27/03/10	333MAPR001012	22-Mar-10	\$ 74,884.00	\$ 74,884.00	\$ -	\$ -	\$ 74,141.78	\$ 74,141.78	-
SF	04B	900101501	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT	15/04/10 15/07/10	333MAPR001013	29-Mar-10	\$ 1,401,959.00	\$ 1,401,959.00	\$ 20,447.70	\$ 20,447.70	\$ 1,395,254.47	\$ 1,395,254.47	-
TF	010	900101601	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZAS, PARCELA "SANTA MARIA"	BACABCHEN	IT	20/03/10 17/05/10	333MAPR001014	29-Mar-10	\$ 339,927.00	\$ 339,927.00	\$ 39,916.43	\$ 39,916.43	\$ 339,261.20	\$ 339,261.20	10.00
TG	020	900101701	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, GENERADOR ELECTRICO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA HORTALIZAS Y FRUTALES, PARCELA "LA GUADALUPE"	CALKINI	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-Abr-10	\$ 109,817.00	\$ 109,817.00	\$ 1,203.61	\$ 1,203.61	\$ 82,128.58	\$ 82,128.58	20.00
TG	020	900101702	EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO PARA JIPI, PARCELA "EL POZITO"	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-Abr-10	\$ 79,666.00	\$ 79,666.00	\$ 1,163.71	\$ 1,163.71	\$ 79,405.91	\$ 79,405.91	10.00
TG	020	900101703	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS DE CORTE "MI RANCHITO"	NUNKINI	IT	05/04/10 30/05/10	333MAPR001015	19-Abr-10	\$ 119,358.00	\$ 119,358.00	\$ 1,746.36	\$ 1,746.36	\$ 119,163.72	\$ 119,163.72	-
SC	02D	900101801	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT		333MAPR001016	19-Abr-10	\$ 190,169.76	\$ 190,169.76	\$ 75,105.06	\$ 75,105.06	\$ 189,752.38	\$ 189,752.38	30.00
SC	02D	900101802	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	NUNKINI	IT		333MAPR001016	19-Abr-10	\$ 452,955.50	\$ 452,955.50	\$ 255,267.36	\$ 255,267.36	\$ 450,331.34	\$ 450,331.34	30.00
SC	02D	900101803	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS, MUNICIPIO DE CALKINI.	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT		333MAPR001016	19-Abr-10	\$ 606,214.30	\$ 505,214.30	\$ 342,020.34	\$ 342,020.34	\$ 493,461.47	\$ 493,461.47	70.00
SC	02D	900101804	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, MUNICIPIO DE CALKINI.	CONCEPCION	IT		333MAPR001016	19-Abr-10	\$ 70,384.50	\$ 70,384.50	\$ 1,028.36	\$ 1,028.36	\$ 70,170.64	\$ 70,170.64	10.00
SG	01B	900101901	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE CALKINI.	DZITBALCHE	IT		333MAPR001017	19-Abr-10	\$ 517,497.68	\$ 517,497.68	\$ 149,391.37	\$ 149,391.37	\$ 517,373.37	\$ 517,373.37	20.00
SG	01B	900101902	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE XCACCOCH, MUNICIPIO DE CALKINI.	XCACCOCH	IT		333MAPR001017	19-Abr-10	\$ 176,789.53	\$ 176,789.53	\$ 2,590.22	\$ 2,590.22	\$ 176,744.19	\$ 176,744.19	20.00
UB	02A	900102001	RECONSTRUCCION DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.50 MTS Y UN ESP. PROMEDIO DE 20 CM DEL PUENTE HACIA UNIDAD AGRICOLA TANCHI	BECAL	IT	30/04/10 30/06/10	333MAPR001018	03-May-10	\$ 1,419,893.00	\$ 1,419,893.00	\$ 18,805.56	\$ 18,805.56	\$ 1,413,799.44	\$ 1,413,799.44	-
SG	03A	900102101	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA SIEMBRA DE PASTOS Y FRUTALES "RANCHO SAN MARCOS"	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	11/05/10 11/06/10	333MAPR001019	13-May-10	\$ 434,933.00	\$ 434,933.00	\$ 303,939.99	\$ 303,939.99	\$ 434,199.99	\$ 434,199.99	10.00



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkini Campeche
2009 - 2012

