


AVANCE TRIMESTRAL
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2014
PROGRAMA HABITAT



DIRECCIÓN DE PLANEACION

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
 MONTO A EJERCER 2014: \$ 3,169,100.25

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL OS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							INICIO	TERMINO			APROBADA HABITAT	CONTRATADA HABITAT	EJERCIDA HABITAT	ACUMULADO HABITAT	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO			
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	SE	010	900107601	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EN LA COLONIA SAN ROMAN.	CALKINI	IT	01-sep-14	06-nov-14	333MAPRO01074	27-oct-14	\$ 2,295,362.85	\$ 2,277,768.00	\$ 2,277,768.00	\$ 2,277,768.00	\$ -	100.00	100.00	99.23	99.23	71.87%	C
2	5K	01A	900100801	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DE LA EXPRESION DE LA CULTURA MAYA.	CALKINI	IT	08-ago-14	08-sep-14	RM_APRO01008	03-nov-14	\$ 39,060.00	\$ 15,363.00	\$ 15,363.00	\$ 15,363.00	\$ -	100.00	100.00	39.33	39.33	0.48%	C
3	5K	010	900100701	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA).	CALKINI	IT	02-oct-14	30-nov-14	RM_APRO01007	24-oct-11	\$ 834,677.40	\$ 834,474.70	\$ 834,474.70	\$ 834,474.70	\$ -	100.00	100.00	99.98	99.98	26.33%	C
TOTALES											\$ 3,169,100.25	\$ 3,127,605.70	\$ 3,127,605.70	\$ 3,127,605.70	\$ -					98.69%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN