

Campeche

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM13130100121541	Rehabilitacion De Calles	Calkini	Isla Arena	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$428,906	\$428,906	\$428,906	\$428,906	\$0	\$427,104	\$427,104	99.58	\$0	Metro Cuadrado	9,600	100.00	100.00	
CAM13130200163860	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Kazu	Calkini	Bécal	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$775,511	\$775,511	\$775,511	\$775,511	\$0	\$534,597	\$534,597	68.93	\$0	Kilómetros	80	100.00	1.50	
CAM13130200164172	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Yaxcruz-Hebech Ii (2da Etapa)	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$749,787	\$749,787	\$749,787	\$749,787	\$0	\$749,202	\$749,202	99.92	\$0	Kilómetro	0	100.00	1.50	
CAM13130200164258	Construccion De Terraceria Del Campo De Futbol Rumbo A Productores Camino Carretero Halacho	Calkini	Nunkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$734,197	\$734,197	\$734,197	\$734,197	\$0	\$705,155	\$705,155	96.04	\$0	Kilómetro	0	100.00	1.50	
CAM13130200164325	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xni-Witz	Calkini	Bacabchén	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$424,614	\$424,614	\$424,614	\$414,614	\$0	\$127,260	\$127,260	29.97	\$0	Hectárea	0	100.00	100.00	
CAM13130200164441	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola Pozo 3 Km-5 Rumbo A Blanca Flor	Calkini	Bacabchén	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$424,614	\$424,614	\$424,614	\$424,614	\$0	\$421,156	\$421,156	99.19	\$0	Hectárea	10	100.00	100.00	
CAM13130200164514	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Grupo "Horticultores De Bacabchen Km-4 Rumbo A Blanca Flor	Calkini	Bacabchén	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$424,614	\$424,614	\$424,614	\$424,614	\$0	\$421,156	\$421,156	99.19	\$0	Hectárea	10	100.00	100.00	
CAM13130200164612	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Parcela Kan-Chaltun	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$403,031	\$403,031	\$403,031	\$403,031	\$0	\$120,855	\$120,855	29.99	\$0	Hectárea	6	100.00	100.00	
CAM13130200164727	Pavimentacion De Calle 39 Entre 32 Y Carretera Federal Calle 41 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 43 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 36 Entre 37 Y 39.	Calkini	Bécal	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$1,233,753	\$1,233,753	\$1,233,753	\$1,233,753	\$0	\$1,071,977	\$1,071,977	86.89	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	100.00	100.00	
CAM13130200164801	Ampliacion De Agua Potable Con Tuberia De 4" Calle 14	Calkini	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$303,800	\$303,800	\$303,800	\$303,800	\$0	\$214,510	\$214,510	70.61	\$0	Metro Lineal	365	100.00	100.00	
CAM13130200164850	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 4" Sustituyendo A La Existente	Calkini	Tepakán	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$0	\$420,374	\$420,374	61.46	\$0	Metros Lineales	0	100.00	70.00	
CAM13130200164918	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Fraccionamiento Fovisste	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$116,462	\$116,462	97.05	\$0	Pozo	300	100.00	100.00	
CAM13130200164954	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 16	Calkini	Nunkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$114,470	\$114,470	95.39	\$0	Pozo	145	100.00	100.00	
CAM13130200165002	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 7 Entre 18 Y 20	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$112,887	\$112,886	94.07	\$0	Pozo	300	100.00	100.00	
CAM13130200165077	Construccion De Terraceria Unidad Agricola Xuch-Hebech	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$569,721	\$569,721	\$569,721	\$569,721	\$0	\$568,860	\$568,860	99.85	\$0	Kilómetro	150	100.00	100.00	
CAM13130200165115	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas	Calkini	Santa María	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$590,400	\$590,400	\$590,400	\$590,400	\$0	\$176,868	\$176,868	29.96	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	
CAM13130200165142	Pavimentacion De Calles 15 Y 22	Calkini	Pucnachén	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$440,820	\$440,820	\$440,820	\$440,820	\$0	\$131,735	\$131,735	29.88	\$0	Metros Cuadrados	1,730	100.00	100.00	

Campeche

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM13130200165182	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini	Calkini	Nunkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$89,350	\$89,350	\$89,350	\$89,350	\$0	\$26,674	\$26,674	29.85	\$0	Sistema	480	100.00	100.00	
CAM13130200165219	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola San Jose	Calkini	Nunkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$1,032,749	\$1,032,749	\$1,032,749	\$1,032,749	\$0	\$309,758	\$309,758	29.99	\$0	Kilómetro	300	100.00	10.00	
CAM13130200165251	Construccion De Terraceria Rumbo A Parcela Santa Julia	Calkini	Bécal	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$928,350	\$928,350	\$928,350	\$928,350	\$0	\$278,295	\$278,294	29.98	\$0	Kilómetro	200	100.00	60.00	
CAM13130200165287	Construccion De Andador Calle Privada De La Calle 20 En La Alameda La 20 En San Roque Y La 20 San Roque	Calkini	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$1,271,772	\$1,271,772	\$1,271,772	\$1,271,772	\$0	\$381,074	\$381,074	29.96	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	90.00	
CAM13130200165316	Construccion De Andador Calle Privada De La Calle 23 En Komchen, La 16 En San Pastor La 23 En San Pedro Y 21 En San Pastor	Calkini	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$1,232,601	\$1,232,601	\$1,232,601	\$1,232,601	\$0	\$369,448	\$369,448	29.97	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	50.00	
CAM13130200165342	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xcruz-Jabin	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$402,998	\$402,998	\$402,998	\$402,998	\$0	\$401,069	\$401,069	99.52	\$0	Pozo	15	100.00	100.00	
CAM13130200165367	Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2" Calle 37 Entre 20 Y 22 Kilakan	Calkini	Calkini	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$236,180	\$236,180	\$236,180	\$236,180	\$0	\$70,732	\$70,732	29.95	\$0	Metros Lineales	480	100.00	80.00	
CAM13130200165392	Pavimentacion De Calles, Barrio Guadalupe.	Calkini	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$933,348	\$933,348	\$933,348	\$933,348	\$0	\$680,344	\$680,344	72.89	\$0	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	
CAM13130200165425	Repavimentacion De Calle S 20-A, 25 31-A, 31 34 Y 35.	Calkini	Bécal	I004 FAIS Municipal	En Ejecución	2013	\$582,845	\$582,845	\$582,845	\$582,845	\$0	\$24,138	\$24,138	4.14	\$0	Metros Cuadrados	1,740	100.00	40.00	