



NIVEL PROYECTO TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Área, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Program. Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mn estrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Retiro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual since Acum, Observaciones. Contains 40 rows of project data.



NIVEL PROYECTO TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2017

Tercer Trimestre 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Cabe del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn estrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Población
CAM717030096770	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Treinta Y Uno Entre Veinte Y Dieciocho Y Calle Veintidos Por Veintinueve Del Distrito Federal - 145295	Campeche	Calkini	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$186,465	\$186,465	\$186,465	\$185,808	\$185,808	\$185,808	99.65	\$0	Ciños	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096772	Aplicación De La Red De Agua Potable En La Calle Veintinueve Entre Veintiocho Y Treinta Y Barrio San Martín Nunkini - 169244	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,941	\$241,941	\$241,941	\$169,465	\$169,465	\$169,465	70.04	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096773	Aplicación De Red De Agua Potable De Tres Pulgadas Caliente Por Dólar Barrio De San Román Nunkini - 169290	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,846	\$74,846	\$74,846	\$52,425	\$52,425	\$52,425	70.04	\$0	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096774	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios Para Producción De Maíz Criollo Xucobch - 161489	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$287,453	\$287,453	\$287,453	\$230,735	\$230,735	\$230,735	80.27	\$0	Ciños	3	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096775	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Por Cuarto Nunkini - 163025	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$849,455	\$849,455	\$849,455	\$254,836	\$254,836	\$254,836	30.00	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096776	Techoado De Armas De Impartición De Educación Física Escolar En Promocion Ah Canal Nunkini - 150786	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Educación	En Ejecución	2017	\$787,293	\$787,293	\$787,293	\$236,188	\$236,188	\$236,188	30.00	\$0	Ciños	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096777	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Nunkini - 146062	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,706,277	\$1,706,277	\$1,706,277	\$1,122,002	\$1,122,002	\$1,122,002	65.76	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096778	Const. De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciocho Por Veintinueve Y Dieciocho Por Veintinueve Nunkini - 145367	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,963	\$454,963	\$454,963	\$314,119	\$314,119	\$314,119	69.04	\$0	Ciños	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096779	Aplicación De La Red De Agua Potable En La Calle Dieciocho Y Barrio San Joaquín Nunkini - 145940	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$387,592	\$387,592	\$387,592	\$386,090	\$386,090	\$386,090	99.61	\$0	Metros lineales	412	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096780	Amp. De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Caliente Entre Calle Veinties y Calle Veintidos A Calle Doce Entre Veintinueve Y Barrio San Joaquín Nunkini - 145911	Campeche	Calkini	Nunkini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$491,330	\$491,330	\$491,330	\$489,741	\$489,741	\$489,741	99.68	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096781	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Pucnachén - 151529	Campeche	Calkini	Pucnachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,206	\$553,206	\$553,206	\$425,319	\$425,319	\$425,319	76.88	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096782	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Por Cuarto San Antonio Sahcabochén - 152062	Campeche	Calkini	San Antonio Sahcabochén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$848,171	\$848,171	\$848,171	\$254,451	\$254,451	\$254,451	30.00	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096784	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla San Antonio Sahcabochén - 153869	Campeche	Calkini	San Antonio Sahcabochén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,402	\$553,402	\$553,402	\$166,021	\$166,021	\$166,021	30.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096787	Construcción Cuarto Para Baño San Nicolás - 160671	Campeche	Calkini	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,202,311	\$1,202,311	\$1,202,311	\$360,693	\$360,693	\$360,693	30.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096788	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Producción De Jilpi Santa Cruz Exhacienda - 150529	Campeche	Calkini	Santa Cruz Exhacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$288,429	\$288,429	\$288,429	\$86,529	\$86,529	\$86,529	30.00	\$0	Ciños	3	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096789	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Por Cuarto Santa Cruz Exhacienda - 152003	Campeche	Calkini	Santa Cruz Exhacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$848,680	\$848,680	\$848,680	\$510,861	\$510,861	\$510,861	60.19	\$0	Vivienda	10	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096790	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Producción De Jilpi Santa Cruz Pueblo - 160719	Campeche	Calkini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$287,425	\$287,425	\$287,425	\$86,228	\$86,228	\$86,228	30.00	\$0	Ciños	3	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096791	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Santa Cruz Pueblo - 154471	Campeche	Calkini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,366,200	\$1,366,200	\$1,366,200	\$770,428	\$770,428	\$770,428	56.39	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096792	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciocho Y Seis Y Nueva Santa Cruz Pueblo - 145498	Campeche	Calkini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$96,106	\$96,106	\$96,106	\$28,832	\$28,832	\$28,832	30.00	\$0	Ciños	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096793	Construcción De Tanque Superficial Para Agua Potable Santa Cruz Pueblo - 145978	Campeche	Calkini	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$377,448	\$377,448	\$377,448	\$113,234	\$113,234	\$113,234	30.00	\$0	Ciños	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096794	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para Producción De Jilpi Tankuché - 161443	Campeche	Calkini	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$288,035	\$288,035	\$288,035	\$86,411	\$86,411	\$86,411	30.00	\$0	Ciños	3	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096795	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuarto Por Cuarto Tankuché - 155582	Campeche	Calkini	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$846,629	\$846,629	\$846,629	\$253,989	\$253,989	\$253,989	30.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096796	Aplicación Del Centro De Salud Tankuché - 147318	Campeche	Calkini	Tankuché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Salud	En Ejecución	2017	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	\$635,745	\$635,745	\$635,745	47.88	\$0	Ciños	850	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096797	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Topakán - 146299	Campeche	Calkini	Topakán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$568,309	\$568,309	\$568,309	\$170,493	\$170,493	\$170,493	30.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096798	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Santa María - 167914	Campeche	Calkini	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,655	\$553,655	\$553,655	\$448,780	\$448,780	\$448,780	81.06	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096799	Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Producción De Jilpi Santa María - 160740	Campeche	Calkini	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$287,910	\$287,910	\$287,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Ciños	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096800	Construcción Cuarto Para Baño La Fatima (Cochifin) - 168954	Campeche	Calkini	La Fatima (Cochifin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,912	\$126,912	\$126,912	\$38,074	\$38,074	\$38,074	30.00	\$0	Vivienda	2	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM717030096801	Infraestructura Agrícola Para Huertos Comunitarios Para Producción De Maíz Criollo Xucobch - 153968	Campeche	Calkini	Xucobch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$269,660	\$269,660	\$269,660	\$80,898	\$80,898	\$80,898	30.00	\$0	Ciños	3	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CAM717030096802	Construcción De Techo Firme De Concreto Vigata Y Bovedilla Xucobch - 152126	Campeche	Calkini	Xucobch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CALKINI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,617	\$553,617	\$553,617	\$433,657	\$433,657	\$433,657	78.33	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:



NIVEL PROYECTO TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2017



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Objeto de Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CAM7170300956353	Mantenimiento de Calles (Rampas En Espacios Y Edificios Públicos En El Municipio De Calixtlahuacán)	FOPEC 01-2017	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	UB93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,187	\$424,155	\$424,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300956357	Mantenimiento de Calles (Pasos Peatonales)	FOPEC 02-2017	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	UB93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$414,190	\$412,581	\$412,581	\$412,581	\$123,774	\$123,774	\$123,774	30.00	\$0	Otros	1,600	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM7170300956362	Mantenimiento de Calles (Carriles Y Banquetas)	FOPEC 03-2017	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	UB93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiónes Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,658	\$445,896	\$445,896	\$445,896	\$133,769	\$133,769	\$133,769	30.00	\$0	Otros	850	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR.- JOSE EMILIANO CANUL AKE