

Total: 228

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico								Compendio	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Realizado	Unidad de Medida	Producción		avance anual	avance acum
CMC113010089744	Contracción y Equipamiento del Centro de Salud en Dzitbalché, Calixtlahuacán	1	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Convenio	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de salud	12-Salud	INDEFALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$ 56,713,784	\$4,784,435	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.24	\$ 0	Centro	1	100.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010084449	Contracción del Centro de Salud de Tala Azena, Municipio De Calixtlahuacán	1	Campeche	Calixtlahuacán	Tala Azena	Rural	Convenio	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de salud	12-Salud	INDEFALUD	Salud	Terminado	2014	\$ 25,145,000	\$4,863,449	\$4,863,449	\$4,863,449	\$4,863,449	\$4,863,449	93.80	\$ 0	Otra	1	100.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089474	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231093	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	017 Programa de vivienda de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 221,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089475	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231097	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	017 Programa de vivienda de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089476	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012-231102	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	017 Programa de vivienda de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 238,350	\$238,350	\$238,350	\$238,350	\$238,350	\$238,350	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089477	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda Urbana En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Subsidios	017 Programa de vivienda de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 275,499	\$275,499	\$275,499	\$275,499	\$275,499	\$275,499	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231098	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089479	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231097	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 47,500	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089474	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231097	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 47,500	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231097	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 47,500	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089478	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	2012/231096	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	\$687,253	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010089473	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda En La Región De Campeche, Municipio De Calixtlahuacán	0	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	\$25,340,400	100.00	\$ 0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros DE BRUIVA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CMC113010108420	R.E.I.I. SABLE Construcción de Aula Inicial Integrada De Once Múltiples Incluye Servicios Sanitarios	2012-231215	Campeche	Calixtlahuacán	San Antonio Sacabobán	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$44,944	\$25,744	\$25,744	\$25,744	\$22,718	\$22,718	\$22,718	98.22	\$ 0	Escuela	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108421	R.E.I.I. U'Wajil U'Wajil Mejora Construcción De Aula Substancia	2012-231214	Campeche	Calixtlahuacán	Coxopojil	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$24,751	\$45,788	\$45,788	\$45,788	\$45,788	\$45,788	\$45,788	100.00	\$ 0	Escuela	17	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108422	R.E.I.I. Yaxel Sabil Sabil Construcción De Obra Exterior	2012-231214	Campeche	Calixtlahuacán	Tala Azena	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$74,897	\$46,525	\$46,525	\$46,525	\$281,553	\$281,553	\$281,553	49.24	\$ 0	Escuela	17	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108423	Esc. Sec. Gen. No 14 Construcción De Edificio Administrativo	2012-231213	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$77,205	\$1,609,294	\$1,609,294	\$1,609,294	\$1,609,294	\$1,609,294	\$1,609,294	100.00	\$ 0	Escuela	342	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108424	Esc. Sec. Tec. No 39 Construcción De 3 Aulas Substancia	2012-231219	Campeche	Calixtlahuacán	San Antonio Sacabobán	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$56,381	\$1,020,699	\$1,020,699	\$1,020,699	\$1,020,699	\$1,020,699	\$1,020,699	100.00	\$ 0	Escuela	70	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108425	Escuela De Educación Inicial Tulaque Sacabobán, Construcción De Obra Exterior	2012-231210	Campeche	Calixtlahuacán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$114,244	\$37,420	\$37,420	\$37,420	\$37,420	\$37,420	\$37,420	100.00	\$ 0	Escuela	17	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108426	J. No. Cuarto Nivel Medio Construcción De Aula Substancia	2012-231210	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$248,075	\$2,253,457	\$2,253,457	\$2,253,457	\$2,253,457	\$2,253,457	\$2,253,457	100.00	\$ 0	Escuela	30	100.00	5.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108427	J. No. Cuarto Nivel Medio Construcción De 3 Aulas, Aula Substancia Y Obra Exterior	2012-231210	Campeche	Calixtlahuacán	Tala Azena	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$75,473	\$546,584	\$546,584	\$546,584	\$546,584	\$546,584	\$546,584	100.00	\$ 0	Escuela	34	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108428	Prim. Jaime Somo Construcción De Servicios Sanitarios	2012-2312147	Campeche	Calixtlahuacán	Xketch	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$214,046	\$120,413	\$120,413	\$120,413	\$120,413	\$120,413	\$120,413	100.00	\$ 0	Escuela	50	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108429	Prim. Miguel Ruiz Construcción De Constr. De P.A. De Edif. A Y B Construcción De Edif. A Y B. Portón, Serv. Sanit. Direc. Bodega Y Ofic. Y Aula Subst. P.A. Aulas Dides. Y Constr. De 1 Aula Subst. Edif. C.	2012-231214	Campeche	Calixtlahuacán	Munini	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$1,444,699	\$1,238,840	\$1,238,840	\$1,238,840	\$1,238,840	\$1,238,840	\$1,238,840	100.00	\$ 0	Escuela	350	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC113010108430	Prim. Miguel Ruiz Y Construcción De Construcción De P.A. De Edif. A Y B Construcción De Edif. A Y B. Portón, Serv. Sanit. Direc. Bodega Y Ofic. Y Aula Subst. P.A. Aulas Dides. Y Constr. De 1 Aula Subst. Edif. C.	2012-231208	Campeche	Calixtlahuacán	Munini	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFIFEC	Educación	Terminado	2014	\$246,469	\$819,473	\$819,473	\$819,473	\$819,473	\$819,473	\$819,473	100.00	\$ 0	Escuela	100	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMC11301010																											

Total: 228

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Ejercida	Pagada	Avance Físico			Observaciones												
							Programa Fondo Convención	Programa Fondo Convención Específico	Recurso (Millonarios)	Comprometido								Devengado	Revisado	Revisado	Revisado	Revisado			Revisado	Revisado	Revisado													
CAM11300100974	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Dzitbalché, Yucatán	1	Campeche	Calixtlá	Dzitbalché	Urbano	Convención		020 Digitización, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de salud	12-Salud	INDEVALD	Salud	En Ejecución	2014	0	\$6,713,784	\$4,784,435	\$6,713,784	\$4,784,435	\$6,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.							
CAM113040014329	Prim. Miguel Roldán y Cuatrecasas, C.A. de la Sección del Camino Real Localidad Santa Cruz	2013/251124	Campeche	Calixtlá	Muxulín	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2012	\$1,446,699	\$1,446,699	\$1,446,699	\$1,446,699	\$1,446,699	\$1,446,699	\$1,446,699	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.					
CAM114040012164	Instituto Tecnológico Superior de Calixtlá, Subdivisión de Desarrollo Rural, Yucatán	1989	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	En Ejecución	2014	\$125,908	\$125,908	\$42,954	\$125,908	\$46,477	\$46,477	\$46,477	36.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.				
CAM114040012127	Instituto Tecnológico Superior de Calixtlá, Subdivisión de Desarrollo Rural, Yucatán	1989	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Aportaciones Federales		1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	En Ejecución	2014	\$28,788	\$28,788	\$14,394	\$28,788	\$7,197	\$7,197	\$7,197	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.			
CAM113020012024	Prim. Miguel Roldán y Cuatrecasas, Equipamiento de 4 Aulas Secundarias	2013-2512001	Campeche	Calixtlá	Muxulín	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2014	\$101,245	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$98,445	\$98,445	\$98,445	98.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.			
CAM1130300105048	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Conchocón	2013-2512007	Campeche	Calixtlá	Conchocón	Rural	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,086,607	\$484,816	\$486,816	\$486,816	\$493,373	\$493,373	\$493,373	98.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CAM1130300105079	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Pomuchán	2013-2512008	Campeche	Calixtlá	Pomuchán	Rural	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,247,709	\$14,224	\$14,224	\$14,224	\$14,224	\$14,224	\$14,224	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CAM1130300105103	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Sahabachón	2013-2512008	Campeche	Calixtlá	San Antonio Sahabachón	Rural	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$814,955	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CAM1130300105120	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Sahabachón	2013-2512009	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Sahabachón	Rural	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,358,259	\$372,930	\$372,930	\$372,930	\$372,930	\$372,930	\$372,930	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CAM11303001051294	J.R. Criatónal Colón Construcción de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Sahabachón	2013-2512007	Campeche	Calixtlá	Sahabachón	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2014	\$1,001,446	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM11303001051492	Prim. Campeche Construcción de 1 Pabellón	2013-2512007	Campeche	Calixtlá	Beal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2014	\$446,492	\$446,490	\$446,490	\$446,490	\$446,490	\$446,490	\$446,490	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM11303001051594	Prim. Miguel Roldán Construcción de Obras Exteriores y Complementarias	2013-2512004	Campeche	Calixtlá	Muxulín	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2013	\$328,392	\$328,392	\$328,392	\$328,392	\$328,392	\$328,392	\$328,392	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM11303001051739	Prim. Campeche Construcción de 3 Aulas Secundarias	2013-2512002	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2014	\$2,141,050	\$389,848	\$389,848	\$389,848	\$389,848	\$389,848	\$389,848	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM11303001051890	Mejoramiento de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Sahabachón	2013-2512004	Campeche	Calixtlá	Isla Arena	Rural	Aportaciones Federales		1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Educación	Terminado	2014	\$1,630,511	\$329,376	\$329,376	\$329,376	\$329,376	\$329,376	\$329,376	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400235023	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Muxulín	2013/2520171	Campeche	Calixtlá	Muxulín	Urbano	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$276,750	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM1130400235041	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Calixtlá	2013/2520172	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2014	\$738,000	\$757,486	\$757,486	\$757,486	\$757,486	\$757,486	\$757,486	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM1130400237373	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Dzitbalché	2013/2520189	Campeche	Calixtlá	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$186,300	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400237508	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Beal	2013/2520129	Campeche	Calixtlá	Beal	Urbano	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$92,250	\$92,250	\$92,250	\$92,250	\$92,250	\$92,250	\$92,250	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM1130400237920	Edificación de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Calixtlá	2013/2520203	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$461,250	\$461,250	\$461,250	\$461,250	\$461,250	\$461,250	\$461,250	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM1130400238449	Biblioteca Rural, Construcción de Biblioteca Rural	2013/2512135	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Cultura y Turismo	Terminado	2013	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400238904	Biblioteca Rural, Construcción de Biblioteca Rural	2013/2512136	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Sahabachón	Rural	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Cultura y Turismo	Terminado	2013	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400238989	Biblioteca Rural, Equipamiento de Biblioteca Rural	2013/2512135	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Cultura y Turismo	Terminado	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400239030	Biblioteca Rural, Equipamiento de Biblioteca Rural	2013/2512136	Campeche	Calixtlá	Santa Cruz Sahabachón	Rural	Aportaciones Federales		1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPFC	Cultura y Turismo	Terminado	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400247451	Mejoramiento de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Isla Arena	2013/2520191	Campeche	Calixtlá	Sahabachón	Urbano	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CAM1130400247878	Mejoramiento de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Isla Arena	2013/2520193	Campeche	Calixtlá	Sahabachón	Urbano	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400248433	Mejoramiento de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Isla Arena	2013/2520198	Campeche	Calixtlá	Muxulín	Urbano	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400247094	Mejoramiento de Unidades Básicas de Vivienda en La Región Del Camino Real Localidad Isla Arena	2013/2520199	Campeche	Calixtlá	San Agustín Chucubán	Rural	Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVU	Asistencia Social	Terminado	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Físico / Registro SE ENVIÓ PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CAM1130400259951	Teatro de Calixtlá (Construcción)	-	Campeche	Calixtlá	Calixtlá	Urbano	Subsidios		0022 Programa Regional	33-Fonotercerías Estatales y Comunitarias	SEDOOP	Asistencia Social																												

Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 228

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conarveo	Programa Fondo Conarveo Específico	Nom	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Abranca	Realizaga	Unidad de Medida		Población	avance Anual	avone Anual			
CAMI1310008784	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Dzitbalché, Calixtlahuacán	1	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Conarveo	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	INGESALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.24	\$0	Centro	1	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI13100025568	Telesecundaria No 20, Equipamiento de Salas Didácticas y 1 Dirección	2013-2512016	Campeche	Calixtlahuacán	Isla Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa		3-Aportaciones Federales para Educación	INTEFEC	Educación	Terminado	2013	\$122,798	\$122,798	\$122,798	\$122,798	\$122,798	\$122,798	\$122,798	\$122,798	100.00	\$0	Escuela	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI131000249357	Rehabilitación de las Centros de Salud de Bacabchén, Bernal, San Antonio Bacabchén, Santa Cruz Bacabchén del Municipio de Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura Municipal	Subsidios	Conarveo	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	\$1,258,580	100.00	\$0	Acción	0	100.00	44.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI13100070326	Rehabilitación de La Unidad Médica de Primer Nivel de Atención de Isla Arenas	-	Campeche	Calixtlahuacán	Isla Arenas	Rural	Subsidios	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI13100027157	Equip. de Ca De Bacabchén, Bernal, San Antonio Bacabchén, Santa Cruz Bacabchén, Municipio de Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura Municipal	Subsidios	Conarveo	020 Digitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$18,402	\$18,402	\$18,402	\$18,402	\$18,402	\$18,402	\$18,402	\$18,402	100.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI13100071947	Construcción del Centro de Atención Nutricional y Desarrollo Familiar de Tepakan En El Municipio de Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Tepakan	Rural	Subsidios	Atención a Familias y Protección Poblacional		12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$685,507	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	100.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CAMI14300407628	Construcción de Bases Suritas Para Mujeres de La Salud y Bienestar Familiar	078	Campeche	Calixtlahuacán	Xkanché	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$410,000	\$409,557	\$409,557	\$409,557	\$409,557	\$409,557	\$409,557	\$409,557	\$409,557	100.00	\$0	Obra	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CAMI14300226875	Aplicación del Sistema de Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur de La Localidad de Dzitbalché En El Municipio de Calixtlahuacán	3	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	019 Programa de Infraestructura Indígena		6-Asistencia y Crédito Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	\$1,407,900	100.00	\$0	Sistema	560	0.00	4.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI14300297119	Potable Para Beneficiar Las Calles A Cobrir y Santa Canga Derriente de La Localidad de Bacabchén En El Municipio de Calixtlahuacán	3	Campeche	Calixtlahuacán	Bacabchén	Urbano	Subsidios	019 Programa de Infraestructura Indígena		6-Asistencia y Crédito Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$467,400	\$467,400	\$467,400	\$467,400	\$467,400	\$467,400	\$467,400	\$467,400	100.00	\$0	Sistema	440	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CAMI14300297178	Traslado de Sema de Producción de Agua Potable en El Sector Sur de La Localidad de Bacabchén En El Municipio de Calixtlahuacán	4	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y Vialidades	Terminado	2014	\$746,512	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	100.00	\$0	Kilometro	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300297221	Infraestructura Vial Para Atención de Salud y Rehabilitación Para Asociaciones Indígenas En El Municipio de Calixtlahuacán	7	Campeche	Calixtlahuacán	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y Vialidades	Terminado	2014	\$746,512	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	\$745,141	100.00	\$0	Kilometro	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312526	Mantenimiento de Infraestructura Vial	-	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	0028 Fondo de parámetro, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	\$2,499,403	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312534	Rehabilitación de Bancos de La Plaza Principal en La Localidad de Dzitbalché	-	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	0028 Fondo de parámetro, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312538	Rehabilitación de La Escuela Del Sistema de Rehabilitación Para El Trabajo En La Localidad de Dzitbalché	-	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Subsidios	0028 Fondo de parámetro, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312542	Rehabilitación Del Alameda Público En El Campo de Fútbol En La Localidad Santa María	-	Campeche	Calixtlahuacán	Santa María	Rural	Subsidios	0028 Fondo de parámetro, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CAMI14300312544	Reparación de Las Calles Principales En Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0028 Fondo de parámetro, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312551	Aplicación de La Casa de Cultura de Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Fracciones Salariales y Económicas	FINANAS (AV. CALIXTLAHUACÁN)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$977,086	\$977,086	\$977,086	\$977,086	\$977,086	\$977,086	\$977,086	\$977,086	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CAMI14300312557	Construcción y Equipamiento del Centro de Desarrollo de Talento Deportivo	-	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Fracciones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,640,000	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	\$9,201,536	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300312174	Rehabilitación de Red de Agua Potable, Sustituyendo La Existente	33	Campeche	Calixtlahuacán	Isla Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,332,000	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	\$1,251,733	100.00	\$0	Metro Lineal	753	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300315800	Construcción de una Sala de Sesión En Jardín De Niños 3/B	07	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	Terminado	2014	\$389,200	\$445,441	\$389,350	\$389,350	\$389,350	\$389,350	\$389,350	\$389,350	\$389,350	\$389,350	87.14	\$0	Obra	120	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro
CAMI14300315802	Construcción De Comedor	08	Campeche	Calixtlahuacán	Cococópoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$757,749	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	\$757,449	100.00	\$0	Obra	318	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300315803	Construcción de Comedor Comunitario	09	Campeche	Calixtlahuacán	San Agustín Chuchubá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$757,749	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	\$756,894	100.00	\$0	Obra	367	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300315805	Construcción De Comedor	11	Campeche	Calixtlahuacán	Santa Cruz En-Aracelán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$757,749	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	\$757,257	100.00	\$0	Obra	1,036	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300315809	Pavimentación De Calles	13	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$310,344	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	\$309,748	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,460	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300318924	Aplicación De Rosa De Sreñajé Físico	15	Campeche	Calixtlahuacán	Hunilín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Educativas del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$440,000	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	\$539,403	94.05	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300319259	Edificación De Unidades De Vivienda En La Región Del Camino Real Socialidad Tepakan	430	Campeche	Calixtlahuacán	Tepakan	Rural	Subsidios	0177 Programa de vivienda de financiamiento y Urban		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Vivienda	Terminado	2014	\$1,074,000	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	\$436,393	99.02	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro DE SVTVA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300319264	Edificación De Unidades De Vivienda En La Región Del Camino Real Socialidad Santa Cruz (Eneché)	432	Campeche	Calixtlahuacán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	0177 Programa de vivienda de financiamiento y Urban		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$644,400	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	\$399,140	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro DE SVTVA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300319265	Edificación De Unidades De Vivienda En La Región Del Camino Real Socialidad Bacabchén	429	Campeche	Calixtlahuacán	Bacabchén	Rural	Subsidios	0177 Programa de vivienda de financiamiento y Urban		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,004,800	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	\$436,444	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro DE SVTVA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMI14300319268	Edificación De Unidades De Vivienda En La Región Del Camino Real Socialidad Calixtlahuacán	433	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidios	0177 Programa de vivienda de financiamiento y Urban		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COSEVI	Vivienda	Terminado	2014	\$436,400	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	98.83	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro DE SVTVA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 228

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Urgencia	Reintegr.	Avance Físico		Observaciones		
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Beneficio (Millonista)								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			Porcentaje	Porcentaje			
CAMI13101009374	Contrato y Equipamiento del Centro de Salud en Dzitabil, Calixtlahuacán	01	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Comercio	020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y servicios de salud	12-Salud	INDAGAD	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$6,713,784	\$4,784,435	\$6,713,784	\$4,784,435	\$6,784,435	\$4,784,435	71.26	\$0	Centro	1	100.00	20.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CAMI14200337058	Módulo de Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector De Los Puntos De La Comunidad De Calixtlahuacán, Municipio de Calixtlahuacán, Campeche	035	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,814,159	\$1,814,159	\$1,814,159	\$1,814,159	\$1,814,159	\$1,814,159	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	3.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337040	Aplicación De And De Energía Eléctrica En La Calle 19 X 14, Barrio Las 4 Estrellas.	036	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,531,003	\$1,531,041	\$1,531,041	\$1,531,041	\$1,531,041	\$1,531,041	100.00	\$0	Obra	1,300	100.00	25.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337042	Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial	040	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,149,946	\$1,149,946	\$1,149,946	\$1,149,946	\$1,149,946	\$1,149,946	100.00	\$0	Pozos	2,300	100.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337043	Rehabilitación De Área Y Sistema De Bombeo De Agua Potable Del Pozo No. 1	043	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$101,132	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$95,445	\$95,445	98.33	\$0	Obra	440	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337044	Rehabilitación De Área Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De Los Pozos No. 2 Y 3	044	Campeche	Calixtlahuacán	Becál	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$497,445	\$496,816	\$496,816	\$496,816	\$497,373	\$497,373	99.90	\$0	Obra	1,250	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337045	Rehabilitación De Calles	047	Campeche	Calixtlahuacán	Tepakán	Rural	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$314,724	\$314,224	\$314,224	\$314,224	\$314,224	\$314,224	100.00	\$0	MQ, Adquisición de materiales	430	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337079	Rehabilitación De Área Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De Los Pozos 1, 2, Y 4.	045	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$876,110	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	100.00	\$0	Obra	4,400	100.00	40.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337079	Construcción De Techo Fibra Para Aplicación De Bacterias A La Zona De Calixtlahuacán, Municipio De Calixtlahuacán	037	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$373,838	\$372,930	\$372,930	\$372,930	\$372,930	\$372,930	100.00	\$0	Metro Cuadrado	233	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200337080	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Calixtlahuacán En El Municipio De Calixtlahuacán	038	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,478,500	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	\$1,478,544	100.00	\$0	Metros Lineales	2,600	100.00	50.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200338132	Equipamiento De Dispensarios Médicos	050	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Salud	Terminado	2014	\$445,000	\$444,490	\$444,490	\$444,490	\$444,490	\$444,490	100.00	\$0	Lote	4,800	100.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200338137	Equipamiento De Dispensarios Médicos	051	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Salud	Terminado	2014	\$394,549	\$394,868	\$394,868	\$394,868	\$394,868	\$394,868	100.00	\$0	Lote	4,800	100.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200338142	Construcción De Línea De Media Y Baja Tensión En El Barrio De Energía Eléctrica A Familia De Sacabobán	046	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$329,947	\$329,376	\$329,376	\$329,376	\$329,376	\$329,376	100.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339249	Construcción De Redes Sanitarias Para Mejorar De La Salud Y Sanidad Municipal	048	Campeche	Calixtlahuacán	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$2,455,000	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	\$2,459,225	100.00	\$0	Obra	360	100.00	40.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339278	Construcción De Comedor Comunitario	049	Campeche	Calixtlahuacán	Wuxilil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$757,787	\$757,486	\$757,486	\$757,486	\$757,486	\$757,486	100.00	\$0	Obra	2,182	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339316	Rehabilitación De Edificio "M", "N", "P" Y "Q" EN EL BARRIO DE CALIXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN, CAMPECHE	1239	Campeche	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,569,072	\$3,569,072	\$3,569,072	\$3,569,072	\$2,478,311	\$2,478,311	\$2,478,311	69.44	\$0	Escuela	500	100.00	90.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CAMI14200339319	Rehabilitación De Edificio "M", "N", "P" Y "Q" EN EL BARRIO DE CALIXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE CALIXTLAHUACÁN, CAMPECHE	1255	Campeche	Calixtlahuacán	Becál	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,569,070	\$3,569,070	\$3,569,070	\$3,569,070	\$2,023,363	\$2,023,363	56.50	\$0	Escuela	268	100.00	95.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339321	Rehabilitación En Edificio Comunitario	1350	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,902,449	\$1,902,449	\$1,902,449	\$1,902,449	\$1,716,881	\$1,716,881	90.25	\$0	Escuela	658	100.00	95.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339322	Prim. Margarita Mabel, Construcción Y Rehabilitación De Bordes Perimetrales	907	Campeche	Calixtlahuacán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	Terminado	2014	\$464,209	\$464,209	\$464,209	\$464,209	\$464,847	\$464,847	97.51	\$0	Escuela	32	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339323	Prim. Jesús Rodríguez Quiñón, Construcción De 3 Aulas Didácticas	1294	Campeche	Calixtlahuacán	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	Terminado	2014	\$2,413,087	\$2,413,087	\$2,413,087	\$2,413,087	\$2,139,231	\$2,139,231	\$2,139,231	88.65	\$0	Escuela	348	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CAMI14200339324	Rehabilitación De Edificio Comunitario De Cancha De Deportes	984	Campeche	Calixtlahuacán	Santa Cruz Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	Terminado	2014	\$683,024	\$762,570	\$762,570	\$762,570	\$762,613	\$762,613	99.98	\$0	Escuela	77	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339325	Prim. Joaquín B. Solís, Ampliación De Módulos Para 3 Aulas Didácticas	915	Campeche	Calixtlahuacán	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	Terminado	2014	\$75,934	\$75,934	\$75,934	\$75,934	\$75,934	\$75,934	100.00	\$0	Escuela	90	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339326	Rehabilitación De Edificio Comunitario	1255	Campeche	Calixtlahuacán	Becál	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Educación	Terminado	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Escuela	60	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339329	Biblioteca Rural, Construcción De Biblioteca Rural	1286	Campeche	Calixtlahuacán	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$973,863	\$973,510	\$973,510	\$973,510	\$973,510	\$973,510	100.00	\$0	Espacio Cultural	368	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339329	Biblioteca Rural, Construcción De Biblioteca Rural	1285	Campeche	Calixtlahuacán	San Antonio Sacabobán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$957,394	\$954,544	\$954,544	\$954,544	\$954,355	\$954,355	99.98	\$0	Espacio Cultural	1,858	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339330	Biblioteca Rural, Construcción De Biblioteca Rural	1284	Campeche	Calixtlahuacán	Tanuchá	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$946,713	\$946,688	\$946,688	\$946,688	\$946,688	\$946,688	100.00	\$0	Espacio Cultural	1,006	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339335	Biblioteca Rural, Construcción De Biblioteca Rural	1287	Campeche	Calixtlahuacán	Pucarán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$946,713	\$942,900	\$942,900	\$942,977	\$942,977	\$942,977	100.00	\$0	Espacio Cultural	865	100.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339870	Construcción De Sistema De Riego Para Abasto De Agua En Tlapá Dzitabil	052	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$135,639	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	100.00	\$0	Obra	25	0.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339875	Construcción De Sistema De Riego Para Abasto De Agua En Tlapá Dzitabil	053	Campeche	Calixtlahuacán	Dzitabil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$248,944	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	\$135,355	100.00	\$0	Obra	20	100.00	0.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339882	Construcción De Infraestructura Para Manejo De Residuos De Residuos Peligrosos	054	Campeche	Calixtlahuacán	Xkooch	Rural	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales DESARROLLO URBANO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$246,548	\$246,178	\$246,178	\$246,178	\$246,178	\$246,178	100.00	\$0	Obra	40	100.00	20.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339144	Reconstrucción De Cancha De Acceso A Zona De Atención Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Xkooch	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOP	Urbanización	Terminado	2014	\$1,740,450	\$1,730,139	\$1,730,139	\$1,730,139	\$1,730,139	\$1,730,139	100.00	\$0	Kilómetros	730	0.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339775	Reconstrucción Cancha De Acceso A Zona De Producción De Alimentos, Mulhuiton, Calixtlahuacán	-	Campeche	Calixtlahuacán	Pucarán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOP	Urbanización	Terminado	2014	\$1,024,880	\$1,015,224	\$1,015,224	\$1,015,224	\$1,015,224	\$1,015,224	100.00	\$0	Kilómetros	865	0.00	100.00	Financiera / Físico / Regístrico SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CAMI14200339971	Biblioteca Rural, Equipamiento De Biblioteca Rural	1286	Campeche	Calixtlahuacán	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPRO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$380,													

Total: 228

Información General del Proyecto										Avenidas Financieras								Avenidas Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convención	Programa Fondo Convención Específico	Resumen	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Resumen (Millionadas)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	1 Avenidas	Reintegrar	Unidad de Medida	Polivalencia	Avance Anual	Año Anual
CAMI1310100874	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Daitubán, Calkiní	1	Campeche	Calkiní	Distribución	Urbano	Convenciones	020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	INDIGALDO	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.26	\$0	Centro	1	100.00	20.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303980	Biblioteca Rural, Equipamiento de	1284	Campeche	Calkiní	Tankahá	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Cultura y Turismo	Terminado	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Espacio Cultural	1,054	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303987	Biblioteca Rural, Equipamiento de	1287	Campeche	Calkiní	Ponachán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Cultura y Turismo	Terminado	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Espacio Cultural	845	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303529	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	057	Campeche	Calkiní	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$200,794	\$200,393	\$200,393	\$200,393	\$200,393	\$200,393	\$200,393	\$200,393	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303536	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	058	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$160,437	\$160,404	\$160,404	\$160,404	\$160,404	\$160,404	\$160,404	\$160,404	100.00	\$0	Metro Cuadrado	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303545	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	059	Campeche	Calkiní	Distribución	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$240,955	\$240,645	\$240,645	\$240,645	\$240,645	\$240,645	\$240,645	\$240,645	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303554	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	061	Campeche	Calkiní	Muxinil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$320,273	\$320,762	\$320,762	\$320,762	\$320,762	\$320,762	\$320,762	\$320,762	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430303574	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	055	Campeche	Calkiní	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$401,931	\$401,920	\$401,920	\$401,920	\$401,920	\$401,920	\$401,920	\$401,920	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304732	Construcción de Bases Suridas Para Mejorar de La Salud y Bienestar Familiar Segunda Etapa	043	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	División de Desarrollo Social, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$615,000	\$614,200	\$614,200	\$614,200	\$614,200	\$614,200	\$614,200	\$614,200	100.00	\$0	Obra	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304733	Construcción de Bases Suridas Para Mejorar de La Salud y Bienestar Familiar Segunda Etapa	044	Campeche	Calkiní	Distribución	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$615,000	\$614,231	\$614,231	\$614,231	\$614,231	\$614,231	\$614,231	\$614,231	100.00	\$0	Obra	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304734	Construcción de Bases Suridas Para Mejorar de La Salud y Bienestar Familiar Segunda Etapa	047	Campeche	Calkiní	Sacabobán	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$615,000	\$614,235	\$614,235	\$614,235	\$614,235	\$614,235	\$614,235	\$614,235	100.00	\$0	Obra	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304734	Fortalecimiento de Infraestructura Vial Para Mejorar de La Calidad de Vida	071	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$551,131	\$55,846	\$55,846	\$55,846	\$55,846	\$55,846	\$55,846	\$55,846	100.00	\$0	Kilometro	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304742	Fortalecimiento de Infraestructura Vial Para Transito de Zona de Producción Para Autoconsumo Indígena	072	Campeche	Calkiní	Muxinil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$445,421	\$445,441	\$445,441	\$445,441	\$445,441	\$445,441	\$445,441	\$445,441	100.00	\$0	Kilometro	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304744	Construcción de Tenda Fibra De Concreto	073	Campeche	Calkiní	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	\$1,800,056	100.00	\$0	M2, Bordo	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304745	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	079	Campeche	Calkiní	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$259,441	\$259,410	\$259,410	\$259,410	\$259,408	\$259,408	\$259,408	\$259,408	98.33	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304747	Construcción de Piso de Concreto Para Mejoramiento de Calidad De Vida	080	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$53,077	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304747	Construcción de Clínica Dental	062	Campeche	Calkiní	Muxinil	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Salud	Terminado	2014	\$442,565	\$442,565	\$442,565	\$442,565	\$442,565	\$442,565	\$442,565	\$442,565	100.00	\$0	Obra	4,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304748	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Barrio El Limón	043	Campeche	Calkiní	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	\$1,425,875	100.00	\$0	Obra	1,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304748	Construcción de Aula Diarritica En Centro de Salud	048	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2014	\$432,741	\$432,393	\$432,393	\$432,393	\$432,393	\$432,393	\$432,393	\$432,393	93.25	\$0	Obra	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304749	Rehabilitación de Ojo De Agua Para Dotar de La Calidad de Vida (1ra. Etapa)	049	Campeche	Calkiní	Isla Arona	Rural	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$359,498	\$359,354	\$359,354	\$359,354	\$359,354	\$359,354	\$359,354	\$359,354	100.00	\$0	Obra	753	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304749	Rehabilitación de Ojo De Agua Para Dotar de La Calidad de Vida (2da. Etapa)	070	Campeche	Calkiní	Isla Arona	Rural	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$436,742	\$436,464	\$436,464	\$436,464	\$436,464	\$436,464	\$436,464	\$436,464	100.00	\$0	Obra	753	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304754	Construcción de Calle Integral de Coahuila San Román	074	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Subsidios	0248 Programa HABITAT	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,138,854	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,138,512	\$1,102,120	\$1,102,120	\$1,102,120	\$1,102,120	96.93	\$0	Adquirimiento e inversión	5,300	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304753	Construcción de Paso de Drenaje Pluvial y Alcantarillado	075	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$229,800	\$229,800	\$229,800	\$229,800	\$229,236	\$229,236	\$229,236	\$229,236	96.44	\$0	Obra	1,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304753	Construcción de Comedor Escolar	076	Campeche	Calkiní	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2014	\$707,383	\$707,883	\$707,883	\$707,883	\$707,883	\$707,883	\$707,883	\$707,883	100.00	\$0	Obra	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304752	Construcción de Bases Suridas Para Mejorar de La Salud y Bienestar Familiar del Municipio de Calkiní	077	Campeche	Calkiní	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	\$1,280,702	100.00	\$0	Obra	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304752	Construcción de Vivienda Codevi	081	Campeche	Calkiní	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO	Vivienda	Terminado	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304767	Rehabilitación de Edificio "M" y Edificio "N"	1193	Campeche	Calkiní	Distribución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Educación	Terminado	2014	\$780,120	\$780,120	\$780,120	\$780,120	\$780,053	\$780,053	\$780,053	\$780,053	99.99	\$0	Escuela	283	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304763	Rec. Sec. Terc. No. 14, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1820	Campeche	Calkiní	San Antonio Sabachobán	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Educación	Terminado	2014	\$124,533	\$124,533	\$124,533	\$124,533	\$124,533	\$124,533	\$124,533	\$124,533	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304750	Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1821	Campeche	Calkiní	Santa Cruz Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Educación	Terminado	2014	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	100.00	\$0	Escuela	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304754	Telecomunicación No. 127, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1822	Campeche	Calkiní	Tepachán	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Educación	Terminado	2014	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	100.00	\$0	Escuela	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304771	Rec. Sec. Terc. No. 14, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1350	Campeche	Calkiní	Distribución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTFERO	Educación	Terminado	2014	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Regístrico SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1430304774	Ampliación de Red de Agua Potable En La Zona Sur de La Ciudad de Calkiní	084	Campeche	Calkiní	Calkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1024 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7														

Total: 228

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto Modificado	Recurso (Millonista)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Beneficiarios						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Realizado	Unidad de Medida	Producción		avance hasta	aviso Avance		
CMNI1301000874	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Dzitbalché, Yucatán	1	Campeche	Calixtlí	Dzitbalché	Urbano	Convencio	020 Digitización, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	INDIGADID	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.26	\$0	Centro	1	100.00	20.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000773	Telesecundaria No. 24, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1027	Campeche	Calixtlí	Pucthachén	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	100.00	\$0	Escuela	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000774	Mejoramiento de Espacios Educativos	083	Campeche	Calixtlí	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2014	\$171,474	\$171,420	\$171,420	\$171,420	\$168,908	\$168,908	\$168,908	98.53	\$0	Obra	110	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000778	Mejoramiento de Espacios Educativos	082	Campeche	Calixtlí	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2014	\$133,463	\$133,950	\$133,950	\$133,950	\$131,593	\$131,593	\$131,593	94.24	\$0	Obra	330	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000832	Réc. Sec. Dist. No. 14, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1024	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	\$4,895	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000832	Réc. Sec. Tec. No. 39, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1029	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$38,763	\$38,763	\$38,763	\$38,763	\$38,763	\$38,763	\$38,763	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000832	Telesecundaria No. 37, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	084	Campeche	Calixtlí	Santa Cruz E-Riandena	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	\$29,520	100.00	\$0	Escuela	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000833	Réc. Sec. Tec. No. 37, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1028	Campeche	Calixtlí	Tixtuluca	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$20,071	\$20,071	\$20,071	\$20,071	\$20,071	\$20,071	\$20,071	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000839	Réc. Sec. Tec. No. 15, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1023	Campeche	Calixtlí	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	100.00	\$0	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000834	Prim. Carlos Meneses, Construcción de Obra Exterior	139	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	En Ejecución	2014	\$247,920	\$247,920	\$247,920	\$247,920	\$478,226	\$478,226	\$478,226	87.46	\$0	Escuela	154	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000835	E.R.T.I. N° 2 Tzuc'uc, Equipamiento de 1 Aula Inicial Indígena	022	Campeche	Calixtlí	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	100.00	\$0	Escuela	17	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000837	E.R.T.I. Sanil'hoj, Equipamiento de 1 Aula Inicial Indígena	021	Campeche	Calixtlí	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	100.00	\$0	Escuela	17	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000837	E.R.T.I. San'woh'kambel, Equipamiento de 1 Aula Inicial Indígena	046	Campeche	Calixtlí	Tepakan	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	\$40,927	100.00	\$0	Escuela	17	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000837	E.R.T.I. Francisco G. Torres, Equipamiento de 2 Aulas Didácticas	842	Campeche	Calixtlí	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$59,032	\$59,032	\$59,032	\$59,032	\$59,032	\$59,032	\$59,032	100.00	\$0	Escuela	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000839	Prim. Benito Juárez, Equipamiento de 2 Aulas Didácticas	1579	Campeche	Calixtlí	Tepakan	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$50,738	\$50,738	\$50,738	\$50,738	\$50,738	\$50,738	\$50,738	100.00	\$0	Escuela	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000839	Prim. Jesús Zavala Quiroz, Equipamiento de 3 Aulas Didácticas	1296	Campeche	Calixtlí	Bacabchén	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$76,108	\$76,108	\$76,108	\$76,108	\$76,108	\$76,108	\$76,108	100.00	\$0	Escuela	90	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000839	Prim. Jesús Pablo Acuña, Equipamiento de 4 Aulas Didácticas	050	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$128,667	\$128,667	\$128,667	\$128,667	\$128,667	\$128,667	\$128,667	100.00	\$0	Escuela	160	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000839	Prim. Francisco G. Torres, Equipamiento de 11 Aulas Didácticas	235	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$320,920	\$320,920	\$320,920	\$320,920	\$320,920	\$320,920	\$320,920	100.00	\$0	Escuela	440	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000840	Réc. Sec. Tec. No. 15, Equipamiento Complementario Para la Biblioteca	1239	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$24,638	\$24,638	\$24,638	\$24,638	\$24,638	\$24,638	\$24,638	100.00	\$0	Escuela	500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000840	Telesecundaria No. 31, Equipamiento de Aula Didáctica	084	Campeche	Calixtlí	Santa Cruz E-Riandena	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$42,284	\$42,284	\$42,284	\$42,284	\$42,284	\$42,284	\$42,284	100.00	\$0	Escuela	32	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1403000842	Réc. Sec. Tec. No. 13, Equipamiento de 1 Biblioteca	1255	Campeche	Calixtlí	Bécal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFPECO	Educación	Terminado	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Escuela	37	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001312	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Piso Firme En La Localidad Xk'ook)	1671	Campeche	Calixtlí	Xk'ook	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001316	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Piso Firme) En La Localidad Pucthachén	1672	Campeche	Calixtlí	Pucthachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	\$331,600	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001321	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Piso Firme) En La Localidad Xk'ook	1671	Campeche	Calixtlí	Xk'ook	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$314,049	\$314,049	\$314,049	\$314,049	\$314,049	\$314,049	\$314,049	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001329	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Cuatro Para Dormitorio) En La Localidad de La Hacienda Santa Cruz	1689	Campeche	Calixtlí	Santa Cruz E-Riandena	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,124,650	\$1,124,650	\$1,124,650	\$1,124,650	\$1,124,650	\$1,124,650	\$1,124,650	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001332	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Cuatro Para Dormitorio) En La Localidad Pucthachén	1672	Campeche	Calixtlí	Pucthachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404001420	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Cuatro Para Baño) En La Localidad Xk'ook	1671	Campeche	Calixtlí	Xk'ook	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	\$448,900	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	5.00	Financiera / Físico / Registro DE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404027861	Obra No. 08, Construcción y Equipamiento de Edificio "M" Administrativo y Obra Exterior	1316	Campeche	Calixtlí	Nunkiní	Urbano	Subsidio	0219 Programa de Infraestructura de Obras Educativas en Educación Media Superior	1-Educación Pública	INFPECO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,251,528	\$2,251,518	\$743,680	\$2,088,748	\$743,680	\$743,680	\$743,680	33.48	\$0	Escuela	167	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404027871	Obra No. 11, Construcción y Equipamiento de Edificio "M" Administrativo y Obra Exterior	1027	Campeche	Calixtlí	Bécal	Urbano	Subsidio	Expansión en la oferta educativa en EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1-Educación Pública	INFPECO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,985,340	\$2,985,340	\$702,824	\$1,952,942	\$702,824	\$702,824	\$702,824	33.70	\$0	Escuela	201	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI1404047139	Modernización de Casa de Cultura Municipal (Ampliación de La Casa de la Cultura de Bécal)	-	Campeche	Calixtlí	Bécal	Urbano	Subsidio	0091 Fondo de Cultura Económica	3-Fondos Federales y Económicos	SEDOF	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$403,999	\$404,950	\$403,621	\$402,956	\$377,971	\$377,971	\$377,971	93.40	\$0	Obra	4,511	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI14040481079	Edificio Embocadura Cardenal Raúl Oscar de San Francisco de Asís, Campeche	2801	Campeche	Calixtlí	Nunkiní	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEF	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Puerta	400	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI14040481189	Construcción de la Biblioteca Móvil En Calixtlí (Primera Etapa)	0622	Campeche	Calixtlí	Calixtlí	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEF	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	Terminado	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Obra	2,400	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMNI14040481315	Rehabilitación de Espacio Para Construcción de Oficina y Hospedaje de Artistas, Dzitbalché (Primera Etapa)	2803	Campeche	Calixtlí	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEF	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Obra	700	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 228

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Naturas	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Natat	Avance Acum	
CAMI113510083714	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Dzitbalché, Cárdenas	1	Campeche	Cárdenas	Dzitbalché	Urbano	Convencio	0220	Salud	12-Salud	INDESAUD	Salud	En Ejecución	2014	00	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,713,784	\$4,784,435	\$4,784,435	\$4,784,435	71.24	00	Centro	1	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI140400457320	Mantenimiento De Infraestructura Social	003	Campeche	Cárdenas	Sécal	Urbano	Subsidio	21-Provisiones Salariales y Rombonas	21-Provisiones Salariales y Rombonas	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	Terminado	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	M2, Asfaltamiento o empedrado	3,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CAMI140400457824	Adecuación De La Imagen Institucional Del Cdo De Al Desarrollo De La Cultura Maya	0409	Campeche	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$15,343	\$39,040	\$39,040	\$39,040	\$15,343	\$15,343	\$15,343	39.33	00	M2, Pregon	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI140400457920	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Crao Etapa I)	0437	Campeche	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidio	2048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$834,677	\$834,677	\$834,677	\$834,677	\$834,677	\$834,677	\$834,677	100.00	00	Obra	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR