

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00192081	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calles 13, 7 Y 7a.	Calkiní	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$356,040	\$355,572	\$355,572	\$355,572	\$353,271	\$353,271	\$353,271	99.35	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00192176	Repavimentacion De Calle Principal.	San Agustín Chunhuás	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$651,250	\$650,405	\$650,405	\$650,405	\$650,404	\$650,404	\$650,404	100.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00192357	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "La Bécal Asuncion"		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$775,511	\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$775,184	100.00	Hectárea	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00192377	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	Xkakoch	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$378,720	\$378,172	\$378,172	\$378,172	\$378,172	\$378,172	\$378,172	100.00	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: en el trimestre anterior se presentó como meta el número de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00196809	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calles 16 Entre 13 Y 15, 16 Entre 15 Y 19, 24 Entre 27 Y 29, 35 Entre 18 Y 14.	Calkiní	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$346,856	\$342,583	\$342,583	\$342,583	\$338,122	\$338,122	\$338,122	98.70	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00196863	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 17a Entre 22 Y 24.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$210,960	\$210,671	\$210,671	\$210,671	\$210,571	\$210,571	\$210,571	99.95	Metros Cuadrado s	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00196914	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 24 Y 26.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$290,880	\$290,709	\$290,709	\$290,709	\$290,706	\$290,706	\$290,706	100.00	Metros Cuadrado s	580	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197022	Construccion De Banquetas Calles 25 Entre 24 Y 22, 22 Entre 19 Y 21, 22 Entre 3 Y 5.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$100,400	\$110,044	\$110,044	\$110,044	\$110,043	\$110,043	\$110,043	100.00	Metros Cuadrado s	580	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197045	Construccion De Pasos Peatonales.	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$179,695	\$178,289	\$178,289	\$178,289	\$178,288	\$178,288	\$178,288	100.00	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197080	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "Xpalomay"	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$775,511	\$774,112	\$774,112	\$774,112	\$774,112	\$774,112	\$774,112	100.00	Kilómetr os	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197098	Construccion De Terraceria Camino De Produccion San Nicolas.	San Nicolás	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$511,012	\$630,263	\$630,263	\$630,263	\$630,263	\$630,263	\$630,263	100.00	Kilómetros	150	100.00	100.00	
CAM001303 00197113	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle Privada De La 3 Detrás De La Comisaria.	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$150,480	\$150,355	\$150,355	\$150,355	\$150,355	\$150,355	\$150,355	100.00	Metros Lineales	430	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197128	Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle 19 Privada De La 19 Y 29.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$202,370	\$202,199	\$202,199	\$202,199	\$202,199	\$202,199	\$202,199	100.00	Metros Lineales	625	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197138	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2", Calle 17 Hasta Telesecundaria.	Santa Cruz Ex-Hacienda	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$93,590	\$93,422	\$93,422	\$93,422	\$90,517	\$90,517	\$90,517	96.89	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197150	Ampliacion De Red De Agua Potable.	San Antonio Sahcabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$152,910	\$152,724	\$152,724	\$152,724	\$152,724	\$152,724	\$152,724	100.00	Metros Lineales	525	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197169	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego, Unidad Agricola "Yaxcruz Km 13"	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$403,031	\$402,885	\$402,845	\$402,845	\$402,845	\$402,845	\$402,845	99.99	Hectárea	10	100.00	100.00	
CAM001303 00197189	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola (Pol- Xnuc)	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$403,031	\$402,915	\$402,915	\$402,915	\$402,915	\$402,915	\$402,915	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197231	Repavimentacion De Calles.	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$385,050	\$385,050	\$385,050	\$385,050	\$385,050	\$385,050	\$385,050	100.00	Metros Cuadrado s	5,280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197258	Construccion De Andador Calle 21, Colonia San Martin.	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$53,750	\$53,498	\$53,498	\$53,498	\$53,498	\$53,498	\$53,498	100.00	Metros Cuadrado s	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197268	Guarniciones Y Banquetas, Calle 20a.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$117,360	\$117,180	\$117,180	\$117,180	\$117,180	\$117,180	\$117,180	100.00	Metros Cuadrado s	412	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197280	Pavimentacion De Calles 14 Y 14a.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$339,683	\$339,431	\$339,431	\$339,431	\$339,387	\$339,387	\$339,387	99.99	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197306	Ampliacion De Red De Energia Electrica.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$347,000	\$346,286	\$346,286	\$346,286	\$346,286	\$346,286	\$346,286	100.00	Obra	158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197329	Construccion De Terraceria Hacia Unidades Parcelarias De Produccion 2.	San Nicolás	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,020,208	\$1,019,818	\$1,019,818	\$1,019,818	\$1,019,818	\$1,019,818	\$1,019,818	100.00	Kilómetro	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197368	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Campo La Villa Hacia Parcelas.	Calkiní	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,075,164	\$1,074,439	\$1,074,439	\$1,074,439	\$1,074,439	\$1,074,439	\$1,074,439	100.00	Kilómetro	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197405	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Y Sistema De Riego Para Produccion Agropecuarias Espequeros No. 3.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$394,093	\$394,001	\$394,001	\$394,001	\$394,001	\$394,001	\$394,001	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197436	Construccion De Infraestructura Pecuaria Para Sistema De Produccion Diversificada Espequeros 3.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$227,472	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	100.00	Obra	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197453	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	Tankuché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$212,688	\$212,252	\$212,252	\$212,252	\$206,654	\$206,654	\$206,654	97.36	Metros Cuadrados	412	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197553	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial.	Tankuché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$112,753	\$112,753	\$112,753	94.08	Pozo	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197556	Pavimentacion De La Calle 35 Entre 20 Y 22, Kilakan.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$511,643	\$511,460	\$511,460	\$511,460	\$510,142	\$510,142	\$510,142	99.74	Metros Cuadrados	510	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197561	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle 33a Entre 16a Y 14a, San Martin.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$142,500	\$142,333	\$142,333	\$142,333	\$142,323	\$142,323	\$142,323	99.99	Metros Lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197567	Construccion De Pozo Para Drenaje Pluvial, Calle 11.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$117,862	\$117,862	\$117,862	98.34	Pozo	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197572	Repavimentacion De Calle Principal Desde Primaria, Rumbo Al Cementerio.	Santa Cruz Pueblo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$698,700	\$698,586	\$698,586	\$698,586	\$698,397	\$698,397	\$698,397	99.97	Metros Cuadrados	825	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197577	Repavimentacion De Calles.	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$816,000	\$815,460	\$815,460	\$815,460	\$810,275	\$810,275	\$810,275	99.36	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197581	Repavimentacion De Calle 11 Entre 22a Y 26.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$572,819	\$572,626	\$572,626	\$572,626	\$571,425	\$571,425	\$571,425	99.79	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197582	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 18 (Acceso Al Poblado).	Santa Cruz Ex-Hacienda	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$286,560	\$286,470	\$286,470	\$286,470	\$286,470	\$286,470	\$286,470	100.00	Metros Cuadrados	1,255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: en el trimestre anterior se puso como meta el numero de beneficiarios. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197586	Construccion De Andador, Calle Privada 17a, A Un Costado De La Capilla San Judas Tadeo, San Luis Obispo.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$119,540	\$119,418	\$119,418	\$119,418	\$117,412	\$117,412	\$117,412	98.32	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	
CAM001303 00197588	Construccion De Andador, Calle Privada 24a, San Luis Obispo.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$177,160	\$176,940	\$176,940	\$176,940	\$176,930	\$176,930	\$176,930	99.99	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197592	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agropecuaria Los Tomates.	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$317,574	\$317,145	\$317,145	\$317,145	\$317,145	\$317,145	\$317,145	100.00	Kilómetro	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197594	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego (Bt-Noh) Rumbo Carretera Uxmal Km-5.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$403,031	\$402,802	\$402,802	\$402,802	\$402,802	\$402,802	\$402,802	100.00	Hectárea	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197596	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego En Unidad Agricola (Oxpel'El-Chultun) Km-5 Rumbo Carretera Uxmal.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$403,031	\$402,764	\$402,764	\$402,764	\$402,764	\$402,764	\$402,764	100.00	Hectárea	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197602	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna, Unidad Agricola (Hobon-Kan) Primera Etapa.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,311,074	\$1,304,897	\$1,304,897	\$1,304,897	\$1,304,897	\$1,304,897	\$1,304,897	100.00	Obra	16	100.00	100.00	
CAM001303 00197604	Rehabilitacion De Canal De Drenaje Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 18 Kukab.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$500,040	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	100.00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197606	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial, Calle 25, 31 Y 34.	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$360,000	\$357,316	\$357,316	\$357,316	\$348,169	\$348,169	\$348,169	97.44	Pozo	760	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197609	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 26 Por Azucena.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$118,185	\$118,185	\$118,185	98.61	Pozo	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001303 00197611	Pavimentacion De La Calle 15a, Barrio Pulyaxche.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$452,507	\$452,507	\$452,507	\$452,507	\$452,507	\$452,507	\$452,507	100.00	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: por error se reportó meta incorrecta en el trimestre anterior. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001303 00197612	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Unidad Agricola Dzan Akal.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$424,614	\$424,089	\$424,089	\$424,089	\$424,089	\$424,089	\$424,089	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	
CAM001303 00197614	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna Unidad Agricola (X-Hebech) Primera Etapa.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,183,399	\$1,182,668	\$1,182,668	\$1,182,668	\$1,182,668	\$1,182,668	\$1,182,668	100.00	Obra	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256163	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego Parcela "San Antonio"	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$270,570	\$270,570	\$270,570	\$270,570	\$270,570	\$270,570	\$270,570	100.00	Hectárea	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256189	Construccion De Paso Peatonal.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$46,737	\$46,737	\$46,737	\$46,737	\$42,089	\$42,089	\$42,089	90.06	Obra	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256218	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Sistema De Riego Unidad Agricola "Xnohlan-Chakan"	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,304,343	\$1,304,343	\$1,304,343	\$1,304,343	\$1,304,343	\$1,304,343	\$1,304,343	100.00	Obra	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001304 00256251	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle 16 Entre 17 Y 19.	Concepción	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	100.00	Metros Lineales	80	100.00	100.00	
CAM001304 00256284	Construccion De Infraestructura Agricola De Almacenamiento.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,496,199	\$1,496,199	\$1,496,199	\$1,496,199	\$1,496,199	\$1,496,199	\$1,496,199	100.00	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256351	Construccion De Sistema De Riego Parcela El Ceibo.	Calkiní	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$149,759	\$149,759	\$149,759	\$149,759	\$149,759	\$149,759	\$149,759	100.00	Hectárea	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256384	Construccion De Taller Para Gravado De Piedras Artesanales De La Region.	Santa Cruz Ex-Hacienda	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$379,820	\$379,820	\$379,820	\$379,820	\$379,820	\$379,820	\$379,820	100.00	Obra	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256414	Suministro De Laminas Para Rehabilitacion De Techos.	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$37,020	\$37,020	\$37,020	\$37,020	\$37,020	\$37,020	\$37,020	100.00	Obra	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM001304 00256438	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial.	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	100.00	Pozos	600	100.00	100.00	
CAM001304 00256479	Repavimentacion De Calles.	Tepakán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	100.00	Metros Cuadrado s	456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM001304 00256507	Programa Tu Casa (Recamara Rural).	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131301 00121541	Rehabilitacion De Calles	Isla Arena	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$428,906	\$428,905	\$428,905	\$428,905	\$427,104	\$427,104	\$427,104	99.58	Metro Cuadrado	9,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00163860	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Kazu	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$775,511	\$774,993	\$774,993	\$774,993	\$774,993	\$774,993	\$774,993	100.00	Kilómetr os	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00164172	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Yaxcruz-Hebech Ii (2da Etapa)	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$749,787	\$749,202	\$749,202	\$749,202	\$749,202	\$749,202	\$749,202	100.00	Kilómetr o	0	100.00	100.00	
CAM131302 00164258	Construccion De Terraceria Del Campo De Futbool Rumbo A Productores Camino Carretero Halacho	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$734,197	\$733,642	\$733,642	\$733,642	\$733,642	\$733,642	\$733,642	100.00	Kilómetr o	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00164325	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xni- Witz	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$424,614	\$424,201	\$424,201	\$424,201	\$424,201	\$424,201	\$424,201	100.00	Hectárea	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00164441	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola Pozo 3 Km-5 Rumbo A Blanca Flor	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$424,614	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	100.00	Hectárea	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00164514	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Grupo "Horticultores De Bacabchen Km-4 Rumbo A Blanca Flor	Bacabchén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$424,614	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	\$421,156	100.00	Hectárea	10	100.00	100.00	
CAM131302 00164612	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Parcela Kan-Chaltun	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$403,031	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	100.00	Hectárea	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00164727	Pavimentacion De Calle 39 Entre 32 Y Carretera Federal Calle 41 Entre 30 Y Carretera Federal,Calle 43 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 36 Entre 37 Y 39.	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,233,753	\$1,233,753	\$1,233,753	\$1,233,753	\$1,172,851	\$1,172,851	\$1,172,851	95.06	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida es metros cuadrados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00164801	Ampliacion De Agua Potable Con Tuberia De 4" Calle 14	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$303,800	\$303,603	\$303,603	\$303,603	\$303,310	\$303,310	\$303,310	99.90	Metro Lineal	365	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00164850	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 4" Sustituyendo A La Existente	Tepakán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$684,000	\$683,134	\$683,134	\$683,134	\$683,134	\$683,134	\$683,134	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	
CAM131302 00164918	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Fraccionamiento Fovisste	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,374	\$119,374	\$119,374	\$118,194	\$118,194	\$118,194	99.01	Pozo	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00164954	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 16	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,373	\$119,373	\$119,373	\$119,373	\$116,173	\$116,173	97.32	Pozo	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165002	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 7 Entre 18 Y 20	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$120,000	\$119,373	\$119,373	\$119,373	\$114,566	\$114,566	\$114,566	95.97	Pozo	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165077	Construccion De Terraceria Unidad Agricola Xuch-Hebech	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$569,721	\$568,860	\$568,860	\$568,860	\$568,860	\$568,860	\$568,860	100.00	Kilómetr o	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00165115	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas	Santa Maria	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$590,400	\$589,559	\$589,559	\$589,559	\$589,257	\$589,257	\$589,257	99.95	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165142	Pavimentacion De Calles 15 Y 22	Pucnachén	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$440,820	\$439,116	\$439,116	\$439,116	\$439,116	\$439,116	\$439,116	100.00	Metros Cuadrados	1,730	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165182	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$89,350	\$89,273	\$89,273	\$89,273	\$84,671	\$84,671	\$84,671	94.85	Sistema	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165219	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola San Jose	Nunkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,032,749	\$1,032,526	\$1,032,526	\$1,032,526	\$1,032,526	\$1,032,526	\$1,032,526	100.00	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165251	Construccion De Terraceria Rumbo A Parcela Santa Julia	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$928,350	\$927,650	\$927,650	\$927,650	\$927,650	\$927,650	\$927,650	100.00	Kilómetro	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013 CUARTO TRIMESTRE

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00165287	Construccion De Andador Calle Privada De La Calle 20 En La Alameda La 20 En San Roque Y La 20 San Roque	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,271,772	\$1,270,247	\$1,270,247	\$1,270,247	\$1,226,556	\$1,226,556	\$1,226,556	96.56	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	
CAM131302 00165316	Construccion De Andador Calle Privada De La 23 En Komchen, La 16 En San Pastor La 23 En San Pedro Y 21 En San Pastor	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$1,232,601	\$1,231,494	\$1,231,494	\$1,231,494	\$1,210,179	\$1,210,179	\$1,210,179	98.27	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165342	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xcruz-Jabin	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$402,998	\$402,806	\$402,806	\$402,806	\$402,806	\$402,806	\$402,806	100.00	Pozo	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: unidad de medida hectarea / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165367	Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2" Calle 37 Entre 20 Y 22 Kilakan	Calkini	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$236,180	\$235,773	\$235,773	\$235,773	\$219,882	\$219,882	\$219,882	93.26	Metros Lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM131302 00165392	Pavimentacion De Calles, Barrio Guadalupe.	Dzitbalché	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$933,348	\$933,348	\$933,348	\$933,348	\$921,936	\$921,936	\$921,936	98.78	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM131302 00165425	Repavimentacion De Calle S 20-A, 25 31-A, 31 34 Y 35.	Bécal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	\$582,845	\$582,845	\$582,845	\$582,845	\$570,405	\$570,405	\$570,405	97.87	Metros Cuadrado s	1,740	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.