

Total: 117

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conavio	Programa Fondo Conavio Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaje	Unidad de Medida	Producción	Avance Base	Avance Actual		
CAM0151010498147	Reparación de la Calle 23 En El Barrio de Sanchán	JM 009	Campeche	Calixtl	Dzitbalché	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE	Urbanización	En Ejecución	2015	541,540							0.00		Metros Cuadrados	1,400	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CAM0151010498148	Rehabilitación Del Parque Principal De Dzitbalché	JM 010	Campeche	Calixtl	Dzitbalché	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE	Urbanización	En Ejecución	2015	454,400								0.00		Lote	10,123	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498150	Complejo Deportivo De Dzitbalché (Adquisición De Terreno)	JM 011	Campeche	Calixtl	Dzitbalché	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE	Deporte	En Ejecución	2015	550,000								0.00		Lote	10,123	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498151	Embanqueado De La Calle 19 En Sanchán	JM 003	Campeche	Calixtl	Muxkil	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Urbanización	En Ejecución	2015	310,000								0.00		Metros Cuadrados	7,000	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498152	Casa De Salud De Muxkil (Adquisición De Terreno)	JM 003	Campeche	Calixtl	Muxkil	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Salud	En Ejecución	2015	240,000								0.00		Lote	3,554	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498154	Revisa Etapa Del Mercado	JM 005	Campeche	Calixtl	Muxkil	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	550,000								0.00		Metros Cuadrados	3,554	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498155	Rehabilitación Del Parque Infantil Del Centro	JM 004	Campeche	Calixtl	Muxkil	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Urbanización	En Ejecución	2015	920,000								0.00		Lote	5,050	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498156	Embanqueado De Calle Principal De San Nicolás	JM 007	Campeche	Calixtl	San Nicolás	Rural	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Urbanización	En Ejecución	2015	550,000								0.00		Metros Cuadrados	352	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151010498157	Construcción De Andador En Privada Entre La Calle 21 Y 23 Colonia San Martín En Muxkil	JM 008	Campeche	Calixtl	Muxkil	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	H. JUNTA MUNICIPAL DE MUXKIL	Urbanización	En Ejecución	2015	510,000								0.00		Metros Cuadrados	5,554	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151020018330	J.M. Indígena Cuxchulmuc, Construcción De 3 Aulas Educativas	-	Campeche	Calixtl	Dzitbalché	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFERO	INFERO	Educación	En Ejecución	2015	3388,335								0.00		Metros Cuadrados	30	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM0151020018340	Prim. San Miguel Hileluy, Construcción De Edificio "M", Bilingüe, Rehabilitación De Edif. "M", Adquisición A Dirección, Rehabilitación/Alta Ampliación En Edif. "M", Y Rehabilitación De Edific.	-	Campeche	Calixtl	Becel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFERO	INFERO	Educación	En Ejecución	2015	2846,567								0.00		Metros Cuadrados	90	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM1131010098764	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Dzitbalché, Calixtl	1	Campeche	Calixtl	Dzitbalché	Urbano	Convencio	8020 Digitalización, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	INDESALUD	INDESALUD	Salud	En Ejecución	2015	50	58,314,400	57,232,383	58,314,400	57,232,383	57,232,383	57,232,383	86.99	10	Metros Cuadrados	1	0.00	10.00		Financiera / Física / Registro:	
CAM1144004211204	Instituto Tecnológico Superior De Calixtl, Subsidio De Complemento Para Maquina Univers	1999	Campeche	Calixtl	Calixtl	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFERO	INFERO	Educación	En Ejecución	2012	3120,908								0.00		Metros Cuadrados	100	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM1144004211205	Instituto Tecnológico Superior De Calixtl, Subsidio De Complemento Para Maquina Univers	1999	Campeche	Calixtl	Calixtl	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFERO	INFERO	Educación	En Ejecución	2012	638,788								0.00		Metros Cuadrados	100	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAM1131040027920	Rehabilitación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región Del Centro Entre Calixtl-Calixtl	2013/252303	Campeche	Calixtl	Calixtl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COSEVI	COSEVI	Asistencia Social	En Ejecución	2013	5461,250	5461,250	5461,250	5461,250	5461,250	5461,250	5461,250	100.00	10	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00		Financiera / Física / Registro: SE BRVIA PARA VALIDACIÓN	
CAM1131040029537	Rehabilitación De Una Centro De Salud De San Antonio, Bata, San Antonio Sacabche, Santa Cruz Sacabche, Municipio De Calixtl, Camp.	-	Campeche	Calixtl	Cobertura municipal	Subsidio	convencio	8020 Digitalización, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	1,258,580	1,258,580	1,258,580	1,258,580	1,258,580	1,258,580	952,318	100.00	10	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00		Financiera / Física / Registro:	
CAM1131040077036	Rehabilitación De La Unidad Médica De Primer Nivel De Atención De Isla Arenas	-	Campeche	Calixtl	Isla Arenas	Rural	Subsidio	8020 Digitalización, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2290,013	2290,013	2290,013	70.50	10	Metros Cuadrados	0	100.00	73.00		Financiera / Física / Registro:	
CAM11310400773157	Reparación De Una Sanatorium, Bata, San Antonio Sacabche, Santa Cruz Sacabche, Municipio De Calixtl, Camp.	-	Campeche	Calixtl	Cobertura municipal	Subsidio	convencio	8020 Digitalización, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	3318,402	3318,402	3318,402	3318,402	3318,402	3318,402	3108,110	100.00	10	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00		Financiera / Física / Registro:	
CAM11310400773947	Construcción Del Centro De Atención Médica Y Operatorio Familiar De Tegahan En El Área De San Antonio Sacabche, Santa Cruz Sacabche, Municipio De Calixtl, Camp.	-	Campeche	Calixtl	Tegahan	Rural	Subsidio	8150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	5685,507	5685,507	5685,507	5685,507	5685,507	5685,507	5779,931	100.00	10	Metros Cuadrados	0	100.00	89.00		Financiera / Física / Registro:	
CAM114400424935	Reparación De Una Sanatorium, Bata, San Antonio Sacabche, Santa Cruz Sacabche, Municipio De Calixtl, Camp.	1711	Campeche	Calixtl	Calixtl	Urbano	Convencio	0524 Reparación de la Infraestructura Educativa Media Superior	11-Educación Pública	INFERO	INFERO	Educación	En Ejecución	2013	31,147,177	31,147,177	31,147,177	31,147,177	31,443,281	31,443,281	31,443,281	78.41	10	Metros Cuadrados	100	0.00	60.00		Financiera / Física / Registro:	

Total: 117

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Índice		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Base	Avance Acum	
CAN00150100498147	Reparación de La Calle 23 En El Barrio De Sancha	JM 009	Campeche	Calkini	Dzitbalché	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	M. JUVENTUD MUNICIPAL DE DITZBALCHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$541,540									0.00	Metros Cuadrados	1,400	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Ejecutora o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Ejecutora o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CAN1150200518370	PRIM. FRANCISCO G. TORRES, CONSTRUCCION DE TECHUMBES PARA PIANA CIVICA	-	Campeche	Calkini	Calkini	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEZ	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEPAC	INFEPAC	Educación	En Ejecución	2015	\$533,346	\$533,346	\$0	\$533,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAN1150200521429	CONSTRUCCION DE BARRIO SURVIVE PARA MEJORA DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR	PRD 018-1	Campeche	Calkini	Santa Cruz Ex-Riencienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RIGAL Y ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RIGAL Y ECONOMICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$426,912	\$426,912	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	10	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR