

AVANCE TRIMESTRAL
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2014
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)



H. AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 MONTO A EJERCER 2014: \$ 326,074.76

NÚMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTIMACIÓN DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		DE OFICIO DE APROBACIÓN	DE FECHA DE APROBACIÓN	INVERSIÓN (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				3	COMENT.
							INICIO	TERMINO			APROBADA PDZP	CONTRATADA PDZP	EJERCIDA PDZP	ACUMULADO PDZP	POR EJERCER	FÍSICO		FINANCIERO			
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
1	SC	020	900104401	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE.	DZITBALCHE	IT	18-jun-14	15-sep-14	333MAPR001042	04-jul-14	\$ 141,951.24	\$ 141,559.99	\$ -	\$ -	\$ 141,559.59	90.00	90.00	-	-	0.00%	C
2	SC	010	900104501	REHABILITACION DE AREA Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NUM. 1.	BACABCHEN	IT	25-jul-14	21-ago-14	333MAPR001043	04-jul-14	\$ 184,123.52	\$ 184,029.35	\$ -	\$ -	\$ 184,029.35	90.00	90.00	-	-	0.00%	C
TOTALES											\$ 326,074.76	\$ 325,588.94	\$ -	\$ -	\$ 325,588.94					0.00%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL A. PURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN