

# AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y BANOBRAS 2013-2014



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ 2012-2015



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
MONTO A EJERCER 2015: \$ 703,386.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSION (PESOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PESOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.	
							INICIO	TERMINO			APROBADA 3 X 1 MIG	CONTRATADA 3 X 1 MIG.	EJERCIDA 3 X 1 MIG.	ACUMULADO 3 X 1 MIG.	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO				
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
1	SD	030	F900101101	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO.	DZITBALCHE	IT			333MAPR001009	05-feb-15	\$ 83,020.00	\$ 83,020.00	\$ 82,922.34	\$ 82,922.34	\$ 97.66	100.00	100.00	99.88	99.88	11.79%	C	
2	SD	030	F900103201	CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO.	NUNKINI	IT			333MAPR001030	13-feb-15	\$ 83,020.00	\$ 83,020.00	\$ 82,922.34	\$ 82,922.34	\$ 97.66	100.00	100.00	99.88	99.88	11.79%	C	
3	TG	020	F900104001	CONSTRUCCION DE AREA DE RIEGO EN UNIDAD DE PRODUCCION.	BACABCHEN	IT	01-ago-15	30-ago-15	333MAPR001038	24-jul-15	\$ 399,000.00	\$ 397,091.01	\$ 397,091.02	\$ 397,091.02	\$ (0.01)	100.00	100.00	100.00	100.00	56.45%	C	
4	TF	01A	F900104101	CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA.	BACABCHEN	IT	01-ago-15	12-sep-15	333MAPR001039	24-jul-15	\$ 304,386.00	\$ 303,619.71	\$ 303,619.71	\$ 303,619.71	\$ -	100.00	100.00	100.00	100.00	43.17%	C	
5	SH	020	900108001	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR.	XCACCOCH	IT	02-sep-14	22-nov-14	333MAPR001078	11-nov-14	\$ 410,000.00	\$ 409,957.26	\$ 409,800.00	\$ 409,800.00	\$ 157.26	100.00	100.00	99.96	99.96	58.26%	C	
<b>TOTALES</b>											\$ 703,386.00	\$ 700,710.72	\$ 700,710.73	\$ 700,710.73	\$ (0.01)						99.62%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO I. CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON.

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN