

# Gobierno del Estado de Campeche, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

## AVANCE TRIMESTRAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA MODALIDAD DE "PROYECTOS ESTRATEGICOS (CDI 2014)



**CALKINÍ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015



**calkiní**  
progresista

PLANEACIÓN

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014  
MONTO A EJERCER 2014: \$ 1,500,240.00

NUMERO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA (MES Y AÑO)		No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERSIONES (PEOS)		INVERSIONES EN EL TRIMESTRE (PEOS)			AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REG. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.	
							INICIO	TERMINO			APROBADA	CONTRATADA	EJERCIDA	ACUMULADO	POR EJERCER	FIBICO		FINANCIERO				
																TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
3	SC	03E	900100301	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ.	DZITBALCHE	IT	02-feb-14	30-may-14	333MAPR001001	29-feb-14	\$ 1,126,320.00	\$ 1,126,693.18	\$ 634,819.07	\$ 634,819.09	\$ 490,774.11	66.00	66.00	56.40	56.40	42.31%	C	
5	SC	03E	900100602	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS CALLES A CULTIVOS Y HACIA CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ.	BACABCHEN	IT	02-feb-14	30-abr-14	333MAPR001004	01-mar-14	\$ 373,920.00	\$ 373,284.62	\$ 270,014.34	\$ 270,014.34	\$ 103,280.28	66.00	66.00	72.33	72.33	18.00%	AD	
<b>TOTALES</b>											\$ 1,500,240.00	\$ 1,498,887.80	\$ 904,833.41	\$ 904,833.43	\$ 594,054.39						60.31%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

LIC. DIEGO HUMBERTO KANTUN CAN

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. FERNANDO CANUL HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. VICTOR HUGO BALTAZAR RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.A. JIMMY SUNZA ESQUIVEL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECON

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN